مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 389+000 الى الكم 390+000 بطول 1 كم إتجاه برج العرب

تنفيذ : شركة منصور على حسن منصور

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB)
وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مستخلص ختامى (3)

المقاول: شركة منصور على حسن منصور رقم العقد(2023/2022/667) مؤرخ في 2022/11/6 عن المدة من بدء الاعمال حتى (2024/ 01 /02)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحـــظـات
3	اعمال الردم													- مكتب جهاز الاشراف متواجد
3-1	اعمال تحميل وتوريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر وبسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياة الاصولية الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1% مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.50 جنية للكم بالزيادة او النقصان السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم السعر يشمل قيمة المادة المحجرية												- العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	السعر خلال شهر اكتوبر سنه 2022 طبقا للمفاوضه	89.80	م3	10,734.670	10,195.000	539.670	10,734.670		963,973.366		0.000		963,973.366	- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
	السعر خلال شهر نوفمبر سنه 2022 طبقا للمفاوضه	90.00	م3	18,417.800	17,495.000	922.800	18,417.800		1,657,602.000		0.000		1,657,602.000	- يراعى خصم التجارب المعملية
	علاوة مسافة النقل للتراب مسافة 120 كم -2 كم =118 كم (118* 1.5 = 177)	177.00	م3	23,321.976	22,152.000	1,169.976	23,321.976		4,127,989.752		0.000		4,127,989.752	- الحد الادنى من المعدات متواجد
	علاوة مسافة النقل للرمال مسافة 69 كم -2 كم =67 كم 67* 1.5 = 100.5)	100.50	م3	5,830.494	5,538.000	292.494	5,830.494		585,964.647		0.000		585,964.647	- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13.00	م3	29,152.470	27,690.000	1,462.470	29,152.470		378,982.110		0.000		378,982.110	- 10 مجموعات أحبار ماكينات التصوير متواجدة - 10 مجموعات أحبار االطابعات متواجدة - 5 مجموعات ملفات متواجدة - 5 مجموعات أقلام متواجدة - وثيقة تأمين حوادث ساريه حتى تاريخ 2024/10/07 - وثيقة تأمين اخطار مقاولين ساريه حتى تاريخ 2024/10/07 - يراعى تطبيق نصوص العقد
1-3	بالم 3 - توريد وتنفيذ وردم احجار بسماكات تتراوح بين 5 الى 15 الى 20 سم بنسبة 1:1:1 بنسبة امتصاص لاتزيد عن 3 %ولا تحتوى على اى المواد الناعسة او البودرة (مارة من منخل 200) نهائيا او مواد طفلية او بيت النمل يتم تنفيذها كطبقة تاسيس بالقطاع اسفل سطح المياة بعمق 100 سم حتى اعلى منسوب المياة الارضية بحوالى 50 سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بهراس الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية (اختبار الواح التحميل قطر 30 سم) على ان لا تزيد نسبة EV12EV عن 2.5 باستخدام حمل مقدارة 8 kn طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعملية على كل السطح الحلوى ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة الممتازة. مسافة النقل 20 كم الفئة شاملة القيمة المادة المحجرية يتم احتساب 1.3 جنية للكم بالزيادة او النقصان												
	السعر خلال شهر سبتمبر طبقا للمفاوضة 2023	313.20	م3	9,180.000	8,721.000	459.000	9,180.000		2,875,176.000		0.000		2,875,176.000	
	السعر خلال شهر اكتوبر طبقا للمفاوضة 2023	315.50	م3	15,833.952	15,040.000	793.952	15,833.952		4,995,611.856		0.000		4,995,611.856	
	علاوة مسافة نقل للسن لمسافة 98.5 كم = 1.3*78.5 =102.05 جنيه	102.05	م3	25,013.952	23,761.000	1,252.952	25,013.952		2,552,673.802		0.000		2,552,673.802	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	25,013.952	23,761.000	1,252.952	25,013.952		625,348.800		0.000		625,348.800	
11-2	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقه من النسيج الصناعى جيوتكستايل مستورد التداخل لايقل عن 30 سم ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئه العامه للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف ذات وزن لا يقل عن 400 جم/ م2	42.00	م2	26,937.000	26,000.000	937.000	26,937.000		1,131,354.000		0.000		1,131,354.000	
	إجمالي قيمة المستخلص												19,894,676.333	

تسعة عشر مليوناً وثمانمائة واربعة وتسعون ألفاً وستمائة وستة وسبعون جنيها وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون مليما فقط لا غير.

الشركة المنفذة : شركة منصور على حسن

مدير المشروع م/ روماني مصري

استشارى المساحة م/ محمد خليل

مدير المشروع الاستشارى م/ أمازن عصامى

إستشارى عام (SYSTRA)

مهندس/ علاء عبد اللطيف

تمت المراجعة فنيا فقط

مدير المشروع(الهيئة) م/ ماريتا مجدى

مدير عام مشروعات (الهيئة) م/ محمد حسنى فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبلغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

: تحريراً في

على الحساب نهائيا

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

تحريراً في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "