مشروع : اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٦٠٠ +٤٣٢ الى الكم ٦٠٠+٤٣٤ بطول ٢ كم اتجاه النجيلة

تنفيذ : شركة سيدى عبدالرحمن للمقاولات و التوريدات

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) - مشروع النيل

ادارة المشروعات
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)

كشف جارى رقم (٣)

المقاول:شركة سيدى عبدالرحمن للمقاولات والتوريدات رقم العقد (2023/2022/1366) مؤرخ فى 2023/02/7 من بداية العمل حتى :(2024/04/21)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأصل التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأصل التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأصل التى تمت حتى الأن فرش	جملة مقدار الأصل التى تمت حتى الأن جنيه	استقطاع او حجز فرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع فرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
٤	طبقات الاساس													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة -مدير المشروع و المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد
٤-١	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (preperd subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات ١٠٠مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % والا تزيد نسبة الفائد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠% والا يزيد الامتصاص عن ١٥% والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ميجابسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الالات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية و الغة تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى و تعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن ٢٠كم. يتم احتساب علاوه ١,٢ جنية لكل ١ كم بالزيادة او النقصان . السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	278.00	م٣	11,949.69	11,300	11300 -	0	0	0	0	0	0	0	- العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة -مدير المشروع و المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد
	علاوه مسافه النقل ١٦٥ كم	174.00	م٣	11,949.69	11,300	11300 -	0	0	0	0	0	0	0	- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنيه	25.00	م٣	11,949.69	11,300	11300 -	0	0	0	0	0	0	0	- التقارير الشهرية و الاسبوعية متواجدة
٤-١	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (preperd subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات ١٠٠مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % والا تزيد نسبة الفائد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠% والا يزيد الامتصاص عن ١٥% والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ميجابسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الالات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية و الغة تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى و تعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠كم . -يتم احتساب ١,٣ جنية لكل ١ كم بالزيادة او النقصان														- الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة تأمين حوادث سارية حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٣٠ - وثيقة تأمين اخطار مقاولين سارية حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٣٠ - يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوه مسافه النقل ١٦٥ كم	188.50	م٣	10,989.019	0	10,600	10,600	0	1,998,100	0	0	0	1,998,100	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنيه	25.00	م٣	10,989.019	0	10,600	10,600	0	265,000	0	0	0	265,000	
	قيمة المادة المحجرية	161.00	م٣	10,989.019	0	10,600	10,600	0	1,706,600	0	0	0	1,706,600	
٤-١-١	السعر فى مارس ٢٠٢٣	143.30	م٣	7,800	0	7,800	7,800	0	1,117,740	0	0	0	1,117,740	
٤-١-٢	السعر فى مايو ٢٠٢٣	146.40	م٣	3,189.019	0	2,800	2,800	0	409,920	0	0	0	409,920	
	اجمالى قيمة المستخلص								5,497,360					

فقط : خمسة ملايين وأربعمائة وسبعة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وستون جنيهاً

- يتم تعلية (٥٠٠,٠٠٠) لحين احضار تاج التجارى

الشركة المنفذة :شركة سيدى عبدالرحمن للمقاولات و التوريدات

مدير المشروع (شركة سيدى عبدالرحمن للمقاولات و التوريدات) م / عبدالمنعم احمد

الاستشارى المساعد م/ محمد خليل

مدير المشروع (الاستشارى دايمند الجيوشى) م / مصطفى نجم

الاستشارى العام (سيسترا)

مدير المشروع (الهيئة) مهندس / ابراهيم الحناوى

مدير عام المشروعات مهندس / محمد حسنى فياض

اقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بالظهر و قدرها .....حق صرفها إلى المقاول

تحريراً فى

..... بطلع للمقاول مبلغ

يعتمد ...

على الحساب بها

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
"هاني محمد محمود طه"