الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) — وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم600+427 الى الكم600+430 بطول3 كم اتجاه راس الحكمة

تنفيذ : شركة الامل للمقاولات

كشف رقم ختامي (4)

المقاول: شركة الامل للمقاولات رقم العقد(2022/2021/1229) المؤرخ بتاريخ 14/6/2022

من بداية العمل حتى:18/7/2023

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحـــظـات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
3	أعمال الردم													- مكتب جهاز الاشراف متواجد
3-1	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1% - مسافة النقل حتى 2كم و يتم احتساب علاوة 1.4جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	85.00	م3	24,413.35	23,000	1,413.35	24,413.35		2,075,135				2,075,135		- العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	علاوة مسافة النقل155 كم	214.20	م3	24,413.35	23,000	1413.35	24,413.35		5,229,340				5,229,340	- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للانحه الشركه الوطنية	13.00	م3	24,413.35	23,000	1413.35	24,413.35		317,374				317,374	- يراعى خصم التجارب المعملية
4	طبقات الاساس													- الحد الادنى من المعدات متواجد
4-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	278.00	م3	24,111.00	21,900	2,211	24,111		6,702,858				6,702,858		- سيارة بيك اب دوبل كابينة دفع رباعى غير متواجدة - وثائق التأمين انتهت في تاريخ 25/6/2023 - يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة النقل140 كم	144.00	م3	24,111.00	21,900	2211	24,111		3,471,984				3,471,984	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للانحه الشركه الوطنية	25.00	م3	24,111.00	21,900	2211	24,111		602,775				602,775	
							إجمالي قيمة المستخلص		18,399,465					

فقط ثمانية عشر مليونا ثلاثمائة و تسعة و تسعون الفا و اربعمائة و خمسة و ستون جنيها لاغير

الشركة المنفذة :شركة الأمل للمقاولات

مدير المشروع	استشارى المساحة	مدير المشروع (الاستشارى د/سعد الجيوشى)	(الاستشارى العام(سيسترا))	مدير المشروع (الهيئة)	مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد شحتة	م/ محمد خليل	م/ مصطفى نجم		مهندس/ابراهيم الحناوي	مهندس / محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....

: تحريراً في

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من .....

تحريرا في :

يعتمد ,,,
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "