الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

ادارة المشروعات

عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الاول (اكتوبر/ بني مزار) من محطة ٤٩+٠٠٠ حتي محطة ٥٠+٠٠٠ بطول ١كم لاعمال التطهير والحفر والردم (بالامر المباشر).

العقد رقم : (١٦٠٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) مؤرخ فى ٢٠٢٤/٥/٢٢ مستخلص جارى ١ تنفيذ : شركة ايليت للتشييد والبناء عن المدة من بداية العمل حتى ٠٨ / ٠٨ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند باخر مقايسة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتي الان قرش / جنيه	استقطاع أو حجز قرش / جنية	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
	أعمال الحفر											
١-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح ١,١ جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤										يراعى تطبيق نصوص العقد.
	لمسافة نقل ٥٠٠ متر ابتداء من شهر سبتمبر ٢٠٢٣ الى ٢٠٢٤/٣/٢١	٢٨,٢٠	م٣	٢٨٤٧٣	٠,٠٠	٢٧٠٤٩	٢٧٠٤٩	جاري	٧٦٢٧٨١,٨	٠,٠٠	٧٦٢٧٨١,٨	مكتب جهاز الاشراف متواجد.
	علاوة مسافة نقل ١٠كم. ١,١ جنيه لكل ١ كم	١٠,٤٥	م٣	٥٠٧٧٨,٤	٠,٠٠	٢١٦٣٩	٢١٦٣٩	جاري	٢٢٦١٢٧,٥٥	٠,٠٠	٢٢٦١٢٧,٥٥	معدات الموقع متواجدة .
٢-٣	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه شديدة المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح ١,١ جنيه /كم ابتداء من٢٠٢٣/٥/٤										وسائل تامين سلامة المرور والعلامات الارشادية والتحذيرية متواجده
	لمسافة نقل ٥٠٠ متر ابتداء من شهر سبتمبر ٢٠٢٣ الى ٢٠٢٤/٣/٢١	٣٧,٠٠	م٣	٩١٠٧	٠,٠٠	٨٦٥١	٨٦٥١	جاري	٣٢٠٠٨٧	٠,٠٠	٣٢٠٠٨٧,٠	التقارير (اليومى - الاسبوعى - الشهرى) متواجد.
	لمسافة نقل ٥٠٠ متر ابتداء من تاريخ ٢٢-٣-٢٠٢٤ وما بعده	٣٨,٣٠	م٣	٢١٤٣٥	٠,٠٠	١٠٨٥٠	١٠٨٥٠	جاري	٤١٥٥٥٥	٠,٠٠	٤١٥٥٥٥,٠	
	علاوة مسافة نقل ١٠كم. ١,١ جنيه لكل ١ كم	١٠,٤٥	م٣	٢٤٤٣٣,٦٠	٠,٠٠	١٥٦٠١	١٥٦٠١	جاري	١٦٣٠٣٠,٤٥	٠,٠٠	١٦٣٠٣٠,٥	
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمه لإكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم زيادة ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. - السعر لايشمل قيمة المادة المحجرية .										مهندسى المشروع ومدير المشروع متواجدين . لوحات المشروع متواجده البرنامج الزمنى متواجد
	السعر ابتداء من تاريخ ٢٢-٣-٢٠٢٤ وما بعده .	٧٤,٥٠	م٣	٣١١٥٧,٩٢	٠,٠٠	٦٠١٠	٦٠١٠	جاري	٤٤٧٧٤٥	٠,٠٠	٤٤٧٧٤٥,٠	
٢-٣	علاوة مسافة نقل ٥٨,٥ كم	٨٤,٧٥	م٣	٣١١٥٧,٩٢	٠,٠٠	٦٠١٠	٦٠١٠	جاري	٥٠٩٣٤٧,٥		٥٠٩٣٤٧,٥	
٣-٣	كارتة توريد أتربة	١٣,٠٠	م٣	٣١١٥٧,٩٢	٠,٠٠	٦٠١٠	٦٠١٠	جاري	٧٨١٣٠	٠,٠٠	٧٨١٣٠,٠	
٥-٣	قيمة المواد المحجريه للأتربه بالإضافه إلي نسبة الدمك ٢٥% + ١٢% استقطاعات	٤٤,٨٠	م٣	٣١١٥٧,٩٢	٠,٠٠	٦٠١٠	٦٠١٠	جاري	٢٦٩٢٤٨	٠,٠٠	٢٦٩٢٤٨,٠	
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتي تاريخ المستخلص										٣١٩٢٠٥٢,٣	
	اجمالي قيمة الاستقطاعات										٠	
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٣١٩٢٠٥٢,٣	
	ماسبق صرفه										٠,٠	
	اجمالي قيمة الاعمال خلال فترة المستخلص رقم (1)										٣١٩٢٠٥٢,٣	

- المشروع محل عليه ادوات مكتبية اللازمة لاحتياجات الادارات والمناطق تراجع عن طريق الإدارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة.

تحريراً فى / سنة ٢٠٢٤
الشركة المنفذة
المهندس / ...
التوقيع /

استشارى المراقبة (سيرا تريج سيستمز)
الاسم /
التوقيع /

مدير التنفيذ
الاسم /
التوقيع /

مدير الفرع
الاسم /
التوقيع /

استشارى الهيئة (انترانس)
الاسم /
التوقيع /

الاستشارى العام (systra)
الاسم /
التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والنقل البرى

مهندس الاشراف
الاسم /
التوقيع /

مدير عام المشروعات
الاسم / مصطفى شعبان
التوقيع /

المقاول تحريراً فى سنة ٢٠٢٤
(المحاسب)

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ المبينة بظهره وقدره
يدفع الي المقاول مبلغ على الحساب نهائيا
ملاحظة : الملفات غير الواردة بعد الشروط اعتمدت من

سبق صرفها الى

يعتمد ....
رئيس الإدارة المركزية
(المنطقة السادسة بنى سويف)
مهندس / احمد على حسن