وزارة النقل
الهيئة العامة لطرق والكبارى والنقل البرى
الإدارة المركزية لطرق الداخلى ومحاوره

اسم العمليه:تنفيذ اعمال مطلع شارع البحر الاعظم ومنزل شارع ربيع الجيزى والطريق السطحى

مدة العمل من بدء العملية ٢٠٢٤/١٠/٣١

مستخلص جارى رقم:

اعمال مطلع شارع البحر الاعظم ومنزل شارع ربيع الجيزى والطريق السطحى بطول ٣.١ كم ضمن اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى من شارع البحر الاعظم حتى المريوطية

عمليه
شركه المنفذة: شركه رواد الهندسه الحديثه
العقد رقم: 5357253562 :9

رقم البند	نوع العمل	الفئات قرش	الفئات جنيه	الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق ادراجها بمستخلص العمل	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال للغاية	جارى او نهائى	جملة قيمة الاعمال التى تمت الى الان قرش	جملة قيمة الاعمال التى تمت الى الان جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع قرش	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
أ- اعمال الكبارى																
ثانيا- أعمال الكبارى																
٢	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عقبة و السعر يشمل نقل المخلفات للمغلب العمومية	٠	٩٠٠	م٣	١٣٥٠	٢٥٠	٠.٠	٢٥٠	جارى	٠.٠	٢٢٥٠٠	٠.٠	٠.٠	٠.٠	٢٢٥٠٠	المهندسون متواجدون مكتب العمليه بتجهيزاته متواجد لوحات المشروع متواجده المعمل متواجد التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجده الحد الادنى من المعدات متواجد براءى خصم مسبق صرفه براءى تطبيق بنصوص التعاقد وسجل الاتقال بحوزه الاداره
٤	بالمتر الطولى اعمال الجسات بالبئر والتيه شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٠	٤٥٠	م.ط	٣٠٠	٣٠٠.٠	٠.٠	٣٠٠.٠	جارى	٠.٠	١٣٥٠٠٠.٠	٠.٠	٠.٠	٠.٠	١٣٥٠٠٠.٠	
٥	اعمال نقل ماكينه الخوازيق و ملحقاتها و المعدات المساعده الى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (القاهرة الكبرى وضواحيها)	٠	١٦٠٠٠٠.٠	عدد	٢.٠	١.٠	٠.٠	١.٠	جارى	٠.٠	١٦٠٠٠٠.٠	٠.٠	٠.٠	٠.٠	١٦٠٠٠٠.٠	
٧	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٥٠ سم وحمل التشغيل طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى	٠	٧٧٥٠	م.ط	٩٠٠٠.٠	٥٠٠.٠	٠.٠	٥٠٠.٠	جارى	٠.٠	٣٨٧٥٠٠٠.٠	٠.٠	٠.٠	٠.٠	٣٨٧٥٠٠٠.٠	
١٠	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمقه بنوبه فى ارض الموقع العام (رمليه او طينيه او تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات	٠	١٢٠٠	م٣	١١٠٠٠.٠	٧٥٠.٠	٠.٠	٧٥٠.٠	جارى	٠.٠	٩٠٠٠٠٠.٠	٠.٠	٠.٠	٠.٠	٩٠٠٠٠٠.٠	
١١	بالمتر المكعب حفر ماكينتى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات	٠	١٠٠٠	م٣	١٠٠٠٠.٠	٤٠٠.٠	٠.٠	٤٠٠.٠	جارى	٠.٠	٤٠٠٠٠٠.٠	٠.٠	٠.٠	٠.٠	٤٠٠٠٠٠.٠	
١٣	بالمتر المكعب حفر فى ارض الموقع العام فى جميع انواع التربة المتماسكة وشديدة التماسك بالعمق المطلوب لزوم الاساسات	٠	٨٠٠	م٣	٥٠٠٠.٠	٩٥٠.٠	٠.٠	٩٥٠.٠	جارى	٠.٠	٧٦٠٠٠٠.٠	٠.٠	٠.٠	٠.٠	٧٦٠٠٠٠.٠	
١٥	بالمتر المكعب توريد و تشغيل رمل نظيفه خاليه من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبرى	٠	١٦٠٠	م٣	٥٠٠٠.٠	٣٥٠.٠	٠.٠	٣٥٠.٠	جارى	٠.٠	٥٦٠٠٠٠.٠	٠.٠	٠.٠	٠.٠	٥٦٠٠٠٠.٠	
١٦	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عقبه للاساسات والبلاطات الانتقالية	٠	٢١٠٠	م٣	١٠٠٠.٠	٢٠٠.٠	٠.٠	٢٠٠.٠	جارى	٠.٠	٤٢٠٠٠.٠	٠.٠	٠.٠	٠.٠	٤٢٠٠٠.٠	
١٧	بالمتر المكعب اعمال خرسانه عقبه للرصفه والبرادورات ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ و اجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم/م٢	٠	٢٢٥٠	م٣	٧٠٠٠	٦٥.٠٠	٠.٠	٦٥.٠٠	جارى	٠.٠	١٥٢٧٥٠.٠	٠.٠	٠.٠	٠.٠	١٥٢٧٥٠.٠	
١٨	بالمتر المكعب اعمال خرسانه مسلحه للاساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى و محتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ و اجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم / سم٢	٠	٢٨٥٠	م٣	٦٣٠٠	٣٠٠.٠	٠.٠	٣٠٠.٠	جارى	٠.٠	٨٥٥٠٠٠.٠	٠.٠	٠.٠	٠.٠	٨٥٥٠٠٠.٠	
١	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٣٥٠ كجم/سم٢ و زيادة محتوى الاسمنت الى ٤٠٠ كجم/م٣ طبقا لاعتماد استشارى الهيئة و الادارة المركزية لبحوث الكبارى	٠	١٢٥٠	م٣	١٠٠٠	١٠٠.٠	٠.٠	١٠٠.٠	جارى	٠.٠	١٢٥٠٠.٠	٠.٠	٠.٠	٠.٠	١٢٥٠٠.٠	
١٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه لزوم الاعمدة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى و محتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م٣ و اجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم / سم٢	٠														
ا	ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر السطحة حتى اسفل الاطارات او البلاطات	٠	٣٧٠٠	م٣	٧٩٠٠	٢٠٠.٠	٠.٠	٢٠٠.٠	جارى	٠.٠	٧٤٠٠٠٠.٠	٠.٠	٠.٠	٠.٠	٧٤٠٠٠٠.٠	
ب	فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر(من ٧م الى٨م)	٠	٣٩٠٠	م٣		٤٥.٠	٠.٠	٤٥.٠	جارى	٠.٠	١٧٥٥٠٠.٠	٠.٠	٠.٠	٠.٠	١٧٥٥٠٠.٠	
ب	فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر(من ٨م الى٩م)	٠	٤٠٠٠	م٣		٢٥.٠	٠.٠	٢٥.٠	جارى	٠.٠	١٠٠٠٠٠.٠	٠.٠	٠.٠	٠.٠	١٠٠٠٠٠.٠	
ب	فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر(من ٩م الى١٠م)	٠	٤١٠٠	م٣		٩٠.٠	٠.٠	٩٠.٠	جارى	٠.٠	٣٦٩٠٠٠.٠	٠.٠	٠.٠	٠.٠	٣٦٩٠٠٠.٠	
٢٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه حفظ سقف مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى و محتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ و اجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم /سم٢ والفه لا تشمل حديد التسليح															
ا	ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر السطحة حتى اعلى الحائط	٠	٣٦٠٠	م٣	٣٨٠	٤٠.٠	٠.٠	٤٠.٠	جارى	٠.٠	١٤٤٠٠٠.٠	٠.٠	٠.٠	٠.٠	١٤٤٠٠٠.٠	
٢١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقى وكوبستاته حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م٣ و اجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢															
ا	ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب الارض الطبيعية وحتى اسفل البلاطة	٠	٤٠٥٠	م٣	٤٨٥٠	٠.٠	٠.٠	٠.٠	جارى	٠.٠	٠.٠	٠.٠	٠.٠	٠.٠	٠.٠	
ب	فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر(من ٧م الى٨م)	٠	٤٢٥٠	م٣		١٨٣٢.١	٠.٠	١٨٣٢.١	جارى	٠.٠	٧٧٨٦٥٠٥.٨	٠.٠	٠.٠	٠.٠	٧٧٨٦٥٠٥.٨	
ج	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت الى ٥٠٠ كجم /م٣	٠	١٢٥٠	م٣	٤٨٥٠	١٨٣٢.١	٠.٠	١٨٣٢.١	جارى	٠.٠	٢٢٩٠١٤.٩	٠.٠	٠.٠	٠.٠	٢٢٩٠١٤.٩	
٢٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وربط كابلات عالية الاجهاد لزوم الكمرات الخرسانية عالية الاجهاد	٠	١١٥٠٠٠.٠	طن	٧٨.٠	٢٥.٠	٠.٠	٢٥.٠	جارى	٠.٠	٢٨٧٥٠٠٠.٠	٠.٠	٠.٠	٠.٠	٢٨٧٥٠٠٠.٠	
٢٣	البطن توريد وتركيب و رص حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية و السعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات	٠	٤٤٠٠٠.٠	طن	١٨٤٠.٠	١٠٨٠.٠	١٠٥.٦	١١٨٥.٦	جارى	٠.٠	٥٢١٦٢٤.٠٠	٠.٠	٠.٠	٠.٠	٥٢١٦٢٤.٠٠	
٢٤	بالمتر المسطح توريد و عمل دهانات مضاد للكربنة لاجزاء جسم الكوبرى والوجهان على البارد للاساسات وجميع الاجزاء المدفونة	٠	٦٠٠	م٢	١٧٥٠٠.٠	٥٥٠.٠	٠.٠	٥٥٠.٠	جارى	٠.٠	٣٣٠٠٠.٠	٠.٠	٠.٠	٠.٠	٣٣٠٠٠.٠	
٢٥	بالمتر المسطح توريد و عمل دهانات مضاد للكربنة لاجزاء جسم الكوبرى فى ما يلزم لتهيئ العمل	٠	١١٥٠	م٢	١٠٠٠٠.٠	٢٥٠٠.٠	٠.٠	٢٥٠٠.٠	جارى	٠.٠	٢٨٧٥٠٠.٠	٠.٠	٢٨٧٥٠.٠	٠.٠	٢٥٨٧٥٠.٠	
٢٦	المتر الطولى توريد و تركيب فواصل تمدد من نوع Therma Joint تسمح بالحركة من (٢.٥ - ٥) سم (اذا لزم الامر)	٠	٥٢٠٠.٠	م.ط	٥٠.٠	٣٤.٠	٠.٠	٣٤.٠	جارى	١.٠	١٧٦٨٠٠.٠	٠.٠	٠.٠	٠.٠	١٧٦٨٠٠.٠	
ج- اعمال الطريق السطحى																
٢٧	بالمتر المكعب نقل المخلفات التى تحوق التنفيذ للمغلب العمومية وتطهير وتمهيد الموقع العام والفلة شامل عمل كل ما يلزم لتهيئ العمل على الوجه الاكمل طبقا لاصول الصناعه	٠	٥٠.٠	م٣	١٠٠٠٠.٠	٣٨٠٩.١	٠.٠	٣٨٠٩.١	جارى	٠.٠	١٩٠٤٥٣.٧	٠.٠	٠.٠	٠.٠	١٩٠٤٥٣.٧	
	وفى حالة زيادة مسافه النقل عن ٢كم يتم احتساب ٠.٨ جنيه للكيلومتر(مسافه ٢.٧كم)	٠	٥.٧٢	م٣	١٠٠٠٠.٠	٣٨٠٩.١	٠.٠	٣٨٠٩.١	جارى	٠.٠	٢١٩٤٠.٣	٠.٠	٠.٠	٠.٠	٢١٩٤٠.٣	
٤٥	بالمتر المكعب توريد طبقه تحلل لزوم اعمال الاساسات حتى منسوب التاميس بتربة مكونه من الحصى الناوسيتى الخالى من الشوائب مقاس ١و٢ بنسب مشتوية	٠	٣٣٠٠	م٣	٤٠٠٠.٠	٢٢٥.٠	٠.٠	٢٢٥.٠	جارى	٠.٠	٧٤٢٥٠.٠	٠.٠	٠.٠	٠.٠	٧٤٢٥٠.٠	
٤٦	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل تربة حصوية ذات زاوية احتكاك ٣٥% والتشغل باستخدام المعدات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات لاستكمال المنسوب التصميمى	٠	١٩٠.٠	م٣	٢١٠٠٠.٠	٢٢٩.٠	٠.٠	٢٢٩.٠	جارى	٠.٠	٤٣٥١٠.٠	٠.٠	٠.٠	٠.٠	٤٣٥١٠.٠	
٥٦	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب بردورة اسمنتيه (وسط) بابعاد ١١.٥ / ١٥ x ٢٠ x ٥٠ سم	٠	١٣٥.٠	م.ط	٤٠٠٠.٠	٥٠.٠	٠.٠	٥٠.٠	جارى	٠.٠	٦٧٥٠.٠	٠.٠	٠.٠	٠.٠	٦٧٥٠.٠	
٥٧	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب بردورة اسمنتيه (عجلى) بابعاد ٢٥ / ٣٠ x ٢٠ x ٥٠ سم	٠	١١٢.٠	م.ط	٢٠٠٠.٠	٣٠٠.٠	٠.٠	٣٠٠.٠	جارى	٠.٠	٤٢٦٠٠.٠	٠.٠	٠.٠	٠.٠	٤٢٦٠٠.٠	
											٧٠٢٩٢٠٦٤.٥٩					

القيمة الاجمالية للاعمال	٧٠.٢٦٣.٣١٤.٥٩١
تصرف بنسبه ٩٥% لحين انهاء المفاوضه	٦٦.٧٥٠.١٤٨.٨٦٢
صافى المستحق صرفه فى المستخلص السابق	٦٢.٣٣٦.١٩٥.٨٦٢
صافى المستحق صرفه فى المستخلص الحالى	٤.٤١٣.٤٥٣.٠٠٠

عن الشركة المنفذة
مدير المكتب الفنى: مهندس/ محمد محسن
مدير المشروع: مهندس / عمر العبسى

عن استشارى الهيئة
مهندس الموقع: مهندس/ احمد عبد العزيز

عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى
مهندس / محمد الشرقاوى

مدير مشروعات القطاع الجنوبى
مهندس / ممدوح سليمان

مدير عام الشئون المالية والاداريه
استاذ / احمد عبد الجواد

مهندس/ منيره السيد عبد الله

ROAD DEVELOPMENT ACE CONSULTING ENGINEERS

ROWAD MODERN ENGINEERING

CamScanner