الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB)
وزارة النقل

المنطقه الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية مطروح)

اسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
(قطاع وادي النطرون / برج العرب) أعمال سن الفلتر
لتنفيذ المسافة من الكم 306.155 إلى الكم 306.400 بطول 0.245 كم (بالأمر المباشر).
تنفيذ : "شركة أورانج للاستيراد والتصدير"

مستخلص (2) جاري
المقاول: "شركة أورانج للاستيراد والتصدير" رقم العقد (2024/2023/950)

من بداية الأعمال حتى 2024/09/28

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية طبقاً للمقايسة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنية						جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	
بند (1-1)	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبي ما بين 20 مم إلى 75 مم وألا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي أحجار مقاس سن1:سن2:سن4 أو سن6 بنسبة 1:1:1 وألا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجا بسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 45% والفئة تشمل أعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقاً لأصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - لمسافة نقل 20 كم. - الفئة شاملة قيمة المادة المحجرية. - يتم احتساب 1.3 جنية للكم بالزيادة أو النقصان	310.00	م3	20255.00	15410.00	15410.00-	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لافتات المشروع متواجدة المهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (20-01-2026) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (20-01-2026) أحمد جلال
	السعر خلال شهر مايو 2023 طبقاً للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	347.20	م3	18385.00	0.00	15900.00	15900.00	5520480.00	0.0	5520480.00	0.00	0.00	0.00	5520480.00	
علاوة بند (1-1)	علاوة بند (3-2) علاوة مسافة النقل 162 كم . 170.4=1.2*(162-20)	170.40	م3	20255.00	15410.00	15410.00-	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
علاوة بند (1-1)	علاوة بند (1-1) علاوة مسافة النقل 162 كم . 184.6=1.3*(162-20)	184.60	م3	18385.00	0.00	15900.00	15900.00	2935140.00	0.0	2935140.00	0.00	0.00	0.00	2935140.00	
علاوة بند (1-1)	علاوة بند (1-1) علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية.	25.00	م3	18385.00	15410.00	490.00	15900.00	397500.00	0.0	397500.00	0.00	0.00	0.00	397500.00	

اجمالي المستخلص	8853120.00	
اجمالي ما سبق صرفه	7788214.00	
اجمالي المستحق	1,064,906.00	مليون وأربعة وستون ألفاً وتسعمائة وستة جنيهاً مصرياً فقط لا غير.

مدير المشروع (الشركة المنفذة)
م/ محمد فتحي الغول

استشاري المساحة (مكتب XYZ)
م/ محمد خليل

استشاري (مكتب أ.د/ خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ جابر ابراهيم

تحت المراجعة الفنية فقط

مدير المشروع (الهيئة)
م/ أحمد جلال عبد السلام
أحمد جلال

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"