EGYPT STONE FOR MINING & SUPPLIES

contracter

SYSTRA SHAKER

الهيئة القومية للأنفاق

الهيئة العامة للطرق والكباري

Owner

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة السادسة (القنين - قوته)

عن مشروع / تنفيذ عدد ٢ بريج عند كم ٤٨٥٠٧٥٠ ، ٤٨٧٢٢٠٠ و عدية عند ٤٤٧٠٥٤٠ أسفل جسر القطار السريع

مستخلص رقم (١) جاري

العقد رقم : ٩١٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

تنفيذ / ليبيت ستون للتعدين والتوريدات

في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/٠١/١٠

| البيان | نوع العمل | الكمية بالعقد | الفئة | الوحدة | مقدار العمل السابق (إن وجد) | مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة | إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن | جاري / نهائي | قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن | استقطاع أو حجز | المبالغ بعد الاستقطاع | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١.٠ | الأعمال الأستشارية الجسات :- | | | | | | | | | | | - مكتب جهاز الأشراف متواجد |
| ١.١ | والمتر الطولي لتنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية وحتى أن يتم تحديد (Q exceedance) ) لكل طبقة طبقا لتقرير التربة والبند يشمل نقل ماكينة الجسات وجميع مستلزماتها إلى الموقع مهما كانت الظروف المحيطة بالموقع ودفع جميع الكرارات اللازمة من مكان نقلها الى الموقع ثم نقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاعمال واستخراج التقارير واعتمادها من جهة الاشراف وكل ما يلزم لانهو العمل لاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية لهيئة الطرق والكباري والكود المصري وتعليمات المهندس المشرف. | ٩٠٠,٠٠ | ١٥٠,٠٠ | م.ط | ٠,٠٠ | ٢٨,٠٠ | ٢٨,٠٠ | جاري | ١٢٦٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٢٦٠٠,٠٠ | - العلامات الارشادية متواجده |
| ٢.٠ | توريد إجمالي: | | | | | | | | | | | -لوحات المشروع متواجدة |
| ٢.١ | -أعمال توريد<br>يلتزم المقاول بتوريد وتشغيل تربة مصرية ذات زاوية احتكاك لاتقل عن ٢٠ ٪ والتحقق بمعامل المعملات بريفهها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمدة اللازمة بالمواصفات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٠-٩٥)٪ من كثافة البروكتر المعدل ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب والقطاعات الموضحة بالمواصفات والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف<br>وتشمل تصنيفات النقل<br>مسافة النقل حتى ١٠٠كم<br>يتم احتساب الكيلو ١ جانية النقل الاربعة والنصف | ٢٨٠٠,٠٠ | ٢٢٠,٠٠ | م٣ | ٠,٠٠ | ١٣٢,٠٠ | ١٣٢,٠٠ | جاري | ٢٧٧٢٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٧٧٢٠,٠٠ | - المهندسون متواجدون |
| ٢.٢ | الفرسانة العادية:-<br>يلتزم المقاول بتوريد وصب فرسانة عادية بالسمك المطلوب أسفل البريج بالوحدة ٢٥٠كجم/م٣ ومعتوى أسمنتي لا يقل عن ٢٠٠كجم/م٣ فرسانة عادية واقفة تشكل الفرسانة الجاهزة والقدات والنقل والخلط والصب والتشطيب والمعالجة والاختبارات طبقا للرسومات والمواصفات والسعر يشمل دفع جميع الفترات. | ٤٠٠,٠٠ | ٢١٠٠,٠٠ | م٣ | ٠,٠٠ | ٥٢,٠٠ | ٥٢,٠٠ | جاري | ١٠٩٢٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٠٩٢٠٠,٠٠ | - ممثول تامين سلامة المرور متواجد |
| ٢.٣.١ | الفرسانة المسلحة:-<br>يلتزم المقاول بتوريد وصب فرسانة مسلحة Flat Slabs لزوم البريج مع تصميم الخلطة الفرسانية على ان يكون الخلط والمسلح ميكانيكي و على الاقل المقاومة المميزة للخلطة القياسي للفرسانة المسلحة عن ١٠٠ كجم/سم٢ و معتوى الاسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٣ واقفة تشمل عمل الشدات و الفرم و معالجة الفرسانة بعد الصب طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف و الفئة لا تشمل حديد التسليح<br>*اضافة مادة CORROSION INHIBITOR على اساس الخلطة وتكلفتها DURAMBE.TY الى ٢٠٠ مادة | ١٤٠٠,٠٠ | ٣٣٢٥,٠٠ | م٣ | ٠,٠٠ | ٥٩٢,٠٠ | ٥٩٢,٠٠ | جاري | ١٩٦٥٠٧٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٩٦٥٠٧٥,٠٠ | - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون |
| ٢.٣.٢ | يلتزم المقاول بتوريد وصب فرسانة مسلحة CAST IN SITU SLABS لزوم البريج مع تصميم الخلطة الفرسانية على ان يكون الخلط والمسلح ميكانيكي و على الاقل المقاومة المميزة للخلطة القياسي للفرسانة المسلحة عن ١٠٠ كجم/سم٢ و معتوى الاسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٣ واقفة تشمل عمل الشدات و الفرم و معالجة الفرسانة بعد الصب طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف و الفئة لا تشمل حديد التسليح<br>*اضافة مادة CORROSION INHIBITOR على اساس الخلطة وتكلفتها DURAMBE.TY الى ٢٠٠ مادة | ٣٤٠,٠٠ | ٣٩٠٠,٠٠ | م٣ | ٠,٠٠ | ١١٩,٠٠ | ١١٩,٠٠ | جاري | ٤٦٤١٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٦٤١٠٠,٠٠ | - التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة |
| ٢.٣.٣ | يلتزم المقاول بتوريد وصب فرسانة مسلحة CAST IN SITU SLABS لزوم البلاطة مع تصميم الخلطة الفرسانية على ان يكون الخلط والمسلح ميكانيكي و على الاقل المقاومة المميزة للخلطة القياسي للفرسانة المسلحة عن ١١٠ كجم/سم٢ و معتوى الاسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٣ واقفة تشمل عمل الشدات و الفرم و معالجة الفرسانة بعد الصب طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف و الفئة لا تشمل حديد التسليح<br>*اضافة مادة CORROSION INHIBITOR على اساس الخلطة وتكلفتها DURAMBE.TY الى ٢٠٠ مادة | ٢٤٠,٠٠ | ٣٦٧٣,٠٠ | م٣ | ٠,٠٠ | ٩٥,٠٠ | ٩٥,٠٠ | جاري | ٣٤٨٩٣٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٤٨٩٣٥,٠٠ | - تم عمل التجارب المعمليه |
| ٢.٣.٤ | يلتزم المقاول باعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ١متر وسمك ١سم من الفرسانة المسلحة بنسبة قطر ٣٠٠مم تستند مكون للفريشات ٠,٠ ، ٣٠,٠ زاوية ٠ ، ٣٠,٠١ ربط وتستقدم أمياه من حديد التسليح المطرقة عالي المقاومة رتبة ٤٢/٢٠ بمعدل ٤ أسياخ قطر ١٠مم تمثل المحاورة وبمعدل ٦ أسياخ قطر ١٠مم تمثل الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات المحاورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالبيتومين المطاطي وتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. | ٨١٢,٠٠ | ١٥٩٠,٠٠ | م.ط | ٠,٠٠ | ٣٠٥,٠٠ | ٣٠٥,٠٠ | جاري | ٤٨٤٩٥٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٨٤٩٥٠,٠٠ | - التقرير الميداني متواجد |
| ٢.٤ | حديد التسليح من النوع (DWR (FY = 400 Mpa :<br>يلتزم توريد وتركيب وتشغيل حديد تسليح بالقطر المطلوبة وبالاجهاد المطلوب والقيام بسك الربط والتراسي والوصلات والتقصيرات وبوفرات عمل الطاقة الفرسانية وتعليمات الخلط على المسافات بين الاسياخ وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الهيئة المعتمدة تحديد التسليح على ان يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشة لمهندس الاشراف من الاستشاري والجهة المالكة للاعتماد قبل تنفيذ حديد التسليح وتركيبه. | ٢١٨,٠٠ | ٤٤٠٠٠,٠٠ | طن | ٠,٠٠ | ١٠٢,٠٠ | ١٠٢,٠٠ | جاري | ٤٤٨٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٤٨٠٠٠,٠٠ | - وثيقة التأمين حوادث ساريه حتي ٢٠٢٤-٠٦-٣٠ |
| ٢.٥ | عزل الطبقة للأسطح الفرسانية المتماسة تكنيا :- | | | | | | | | | | | وثيقة تأمين أخطار مقاولين ساريه حتي ٢٠٢٤-٠٦-٣٠ |
| ٢.٦ | يلتزم المسطح توريد ودهان ثلاثة أوجه من البيتومين البارد وذلك للأسطح الفرسانية المتماسة للتربة على أن يتم عمل العزل طبقا لتعليمات الجهة المصممة وطبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصممة للعزل. | ١٥٩٠,٠٠ | ٧٤,٠٠ | م٢ | ٠,٠٠ | ١٣١٧,٠٠ | ١٣١٧,٠٠ | جاري | ٩٧٤٥٨,٠٠ | ٠,٠٠ | ٩٧٤٥٨,٠٠ | |
| ٢.٧ | فواصل التمدد:-<br>يلتزم المقاول بتوريد وتركيب الفواصل الانشائية بعرض ٢٠ مم وبعرض ١٠مم بعمق قابل للانضغاط ومطوبا للتمدد والانكماش ومطابقا للضرب المياه من خلالها وفيا فاعلية التمدد مع التقلص الفرسانى ويتم حزم الفواصل بمادة ذات مرنة واحد بالسلكون Silyl-Terminated polyether polymer تحتمر فواصل التمدد والانكماش الانشائية واعادة لصق بمساحية مرنة (٤٥-٥٥)٪ طبقا للمواصفة القياسية ASTMC 719 وتنفيذ اسطحة ٠٠٠ ٪ طبقا للمواصفة القياسية ASTMC 1382 وتنفيذ الحشو خلية بموجب الفاصل مقاس ٢٠ ، ١٠ ميليمتر طبقا للمواصفة ASTMD412 على ان تهاء مقاومة عالية للاجهاد الجاذبة والتواء والتجاذبات وتعادة من انتاج الشركات المتخصصة وعلى المقاول تقديم الشهادات الفنية أحدا مواد الفواصل بعد تنظيف الفاصل من الاتربة والشعور والزيوت والعوائق والمياه والاستخدام المسحي والبند يشمل الـ ما يلزم لتهم الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة | ٦٥,٠٠ | ٢٩٠,٠٠ | م.ط | ٠,٠٠ | ٢٥,٠٠ | ٢٥,٠٠ | جاري | ٦٦٦٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٦٦٦٠,٠٠ | |
| ٢.٨ | فواصل مرنة من مادة بي في سي للضرب (زيتي ساخن) :-<br>يلتزم المقاول بتوريد وتركيب فواصل مرنة من مادة بي في سي بعرض ٢٠ مم وذلك عند فواصل الصب وعند سميك تدريج في منطقة الفاصل الانشائي وعند اتصال الخلط الفرسانى بحائط البلاط المسلحة وبالسقف ويتم وضع وتثبيت الزوج سكوب في منطقة انتظار الفرسانى للخلط من الجهتين وليس من الجهتين عند المسلح من تسرب المياه إليه وعلى أن يتم توريد الزوج سكوب من تعدو الشركات المتخصصة في هذا المجال والسعر يشمل التركيب و عمل الوصلات وجميع الاكسسوارات وذلك طبقا للرسومات ومستندات الخلط وتعليمات الشركة المصنعة. | ٤٥٠,٠٠ | ٢٢٠,٠٠ | م.ط | ٠,٠٠ | ٣٩١,٠٠ | ٣٩١,٠٠ | جاري | ٨٦٠٢٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٨٦٠٢٠,٠٠ | |
| | الاجمالي | | | | | | | | ٨,٠٥٤,٥١٨ | ٠,٠٠ | ٨,٠٥٤,٥١٨ | |

فقط ثمانية ملايين و اربعة و خمسون الفا و خمسمائة و ثمانية عشرة جنيها

تحريرا في ..... سنة ٢٠٢٤ المحاسب / .....

قرار

يدفع إلى المقاول مبلغ ..... ..... على الحساب / نهائيا

ملاحظة : الفئات ..... غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....

مدير المصلحة .....

تحريرا في ..... سنة ٢٠٢٤

يعتمد ،

رئيس الادارة المركزية

"منطقه غرب الدلتا"

"الاسكندريه – مرسى مطروح "

عميد مهندس/ هانى محمد محمود طه

مدير مشروعات الهيئة

م/سعد قباض

مدير المشروع

م/ محمد حاتم

عن إستشاري سيسترا

عن الشركة المنفذة

مدير مشروع مقاول/ محمد النجار

EGYPT STONE