الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) — وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي للخط الاول لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمه الاداريةالطمين-مطروح) قطاع (برج العرب - الطمين) المسافة من الكم ١٦٠+٣٢٣ الى الكم ٣٠٠+٣٢٣ بطول ٠.١٤٠ كم (بالامر المباشر)

تنفيذ : أبناء حسن شتات للانشاءات والمقاولات العمومية

مستخلص جارى رقم (١)

المقاول : أبناء حسن شتات للانشاءات والمقاولات العمومية - رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٢٩٨)

عن المدة من بدء الاعمال حتى (١٣/٠٥/٢٠٢٤)

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	كمية	مقدار فصل فسائل اجراؤه	مقدار الاصل التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الاصل التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الاصل التي تمت حتى الآن جنيه	جملة مقدار الاصل التي تمت حتى الآن قرش	مستخلص تم صرفه جنيه	مستخلص تم صرفه قرش	القيمة المستحقة بعد الاستخلاص جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستخلاص قرش	ملاحظات
١	**اعمال الحفر**													
١/١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حسب ١ جنيه للكيلومتر زيادة												
	السحر خلال شهر يناير طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٢-١٢-١٨	٢٣,٦٠	م٣	١١,٢٠٣,٦٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠			٠,٠٠				
	السحر خلال شهر أبريل طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٣-١٢-١٨	٢٦,٣٥	م٣	٧,٨٥٠,٠٠	٠	٧,٣٤٠,٠٠	٧,٣٤٠,٠٠			١٩٣,٤٠٩,٠٠				
	السحر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٣-١٢-١٨	٢٦,٥٠	م٣	٦٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠			٠,٠٠				
٠	**اعمال الازالة و التطهير**													
٠/٢	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات و المخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٦,٠٠	م٢	٣,٦٠٠,٠٠	٠	٣,٣٥٥,٠٠	٣,٣٥٥,٠٠	٢٠,١٣٠,٠٠		٢٠,١٣٠,٠٠				
٠	**اعمال الردم**													
١/٣	بالمتر المكعب اعمال توريد ونقل اتربة مطبقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب - ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١.٥ جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافه ٢ كم .												
	السحر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٣-١٢-١٨	١٠١,٤٠	م٣	١٦,٩٠٠,٠٠		٧,٩٦٥,٠٠	٧,٩٦٥,٠٠	٨٠٧,٦٥١,٠٠		٨٠٧,٦٥١,٠٠				
	علاوة مسافة نقل لمسافة التراب ١٥٩ كم ١,٥*١٥٩= ٢٣٨,٥م (161 (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 2(المحمل على البند)) * 1.5 للكم)	٢٣٨,٥٠	م٣	١٣,٥٢٠,٠٠	٠	١,٣٧٢,٠٠	١,٣٧٢,٠٠	١,٥١٩,٧٢٢,٠٠		١,٥١٩,٧٢٢,٠٠				
	علاوة مسافة نقل لمسافة الرمل ١٣٨ كم ١,٥*١٣٨= ٢٠٧م (140 (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 2 (المحمل على البند)) * 1.5 للكم)	٢٠٧,٠٠	م٣	٣,٣٨٠,٠٠	٠	١,٥٩٣,٠٠	١,٥٩٣,٠٠	٣٢٩,٧٥١,٠٠		٣٢٩,٧٥١,٠٠				
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا لتعليمة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	م٣	١٦,٩٠٠,٠٠	٠	٧,٩٦٥,٠٠	٧,٩٦٥,٠٠	١٠٣,٥٤٥,٠٠		١٠٣,٥٤٥,٠٠				
				إجمالي قيمة المستخلص						٢,٩٧٤,٢٠٨,٠٠				

اثنين مليونا وتسعمائة واربعة وسبعون الفا ومائتين وثمانية جنيها فقط لا غير

ملاحظات:
- مكتب جهاز الاشراف متواجد
- العلامات الارشادية متواجده
- خرمات المشروع متواجدة
- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
- مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
- العمال ومهندسون العمل متواجدون
- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
- يراعى خصم التجارب المعملية
- الحد الادنى من المحدات متواجد
- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
- وثيقة التأمين سارية حتى ١٣/٠٣/٢٠٢٥
- يراعى تطبيق نصوص العقد

الشركة المنفذة - أبناء حسن شتات للانشاءات والمقاولات العمومية

مدير المشروع م/ محمد حسنى

استشارى السلامة م/ محمد خليل

مدير المشروع (الهيئة) م/ ماريت مجدي

مدير عام مشروعات المنطقة الخامسة مهندس / محمد حسنى فياض

استشارى عام (SYSTRA) م/ علاء عبد اللطيف

تمت المراجعة الفنية فقط

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبلغ المبين بالجهه و قدرها ..... حق صرفها الى المقاول

تحريرا في :

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات ..... غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....

تحريرا في :

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
رئيس مهندسين
" هانى محمد محمود طه "

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner