الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB) — وزارة النقل

أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع (وادي النطرون / برج العرب / الاسكندرية)
المسافة من الكم 324.780 إلى الكم 325.350 بطول 0.570كم (اعمال التطهير والحفر واحلال سن الفلتر) (بالأمر المباشر).

المنطقه الخامسه غرب الدلتا
الاسكندريه - مطروح

مستخلص (1) جاري

المقاول :شركة الاهرام 2020 "حاتم حمدي الشافعي" رقم العقد 1502-2023-2024

من بدايه الاعمال حتي تاريخ 3-6-2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئه		الوحدة	الكميه طبقا للمقايسة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التى تمت حتي الان	جملة قيمة الأعمال التى تمت حتي الان		استقطاع او حجز		القيمه المستحقه بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
بند2-1	أعمال الإزالة والتطهير بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العموميه تمهيدا لاعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	6.00		م2	16228.00	0.00	16228.00	16228.00	0.00	97368	0.00	0.00	0.00	97368.00	
بند1-2	أعمال الحفر بالمتر المكعب أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة (الأراضي الزراعية) أو الأماكن ذات منسوب مياه مرتفع (طبقاً لرؤية المهندس المشرف) عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلي أقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) محمل علي البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 م من محور الطريق والفئة وتشمل عمل تشويتات وذلك بإستخدام الأراضي الزراعية المجاورة لنقل ناتج الحفر علي مراحل بإستخدام وسيلة النقل المناسبة لضيق أماكن المرور وذلك طبقاً لرؤية المهندس المشرف ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. يتم إحتساب علاوة 1.1 جنية لكل 1 كم بالزيادة.														مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشاديه متواجده لافتات المشروع متواجده المهندسون متواجدون مسئول تامين سلامه المرور متواجد المعمل ومهندسو المعمل متواجدون التقارير متواجده يراعي خصم التجارب المعمليه الحد الادني من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعي تطبيق نصوص العقد يتم توريد عدد (30 كرتونة) اوراق مقاس A4 وموافاة المنطقة بالتسليم وثيقه التامين الشخصيه ساريه حتي01 -01-2025 وثيقه تامين المقاولين ساريه حتي01 -01-2025 أحمد جلال
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	43.70		م3	110000.00	0.00	23650.00	23650.00	0.00	1033505	0.00	0.00	0.00	1033505.00	
بند1-3	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم حبيبي ما بين 20مم الي 75 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي احجار مقاس سن1 :سن2 :سن4 او سن6 بنسبة 1:1:1 والايقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 45% والفئة تشمل اعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لاصول الصناعة المممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . - لمسافة نقل 20 كم . - الفئة شاملة قيمة المادة المحجرية. - يتم احتساب 1.3 جنية لكل 1 كم بالزيادة او النقصان .														
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	347.20		م3	24300.00	0.00	13050.00	13050.00	0.00	4530960	0.00	0.00	0.00	4530960.00	
	علاوه مسافه نقل 180 كم	208.00		م3	24300.00	0.00	13050.00	13050.00	0.00	2714400	0.00	0.00	0.00	2714400.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	25.00		م3	24300.00	0.00	13050.00	13050.00	0.00	326250	0.00	0.00	0.00	326250.00	
	اجمالي المستخلص													8702483.00	
	اجمالي ما سبق صرفه													0.00	
	اجمالي المستحق													8702483.00	ثمان ملايين وسبعمائة واثنان ألفا واربعمائة وثلاثة وثمانون جنيهاً فقط لا غير

مدير المشروع (الشركه المنفذه)
م/ رمضان الحنيهي

استشاري المساحة(مكتب XYZ)
م/ محمد خليل

استشاري (مكتب ا.د. خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ جابر ابراهيم

تمت المراجعة الفنية وفقاً

مدير المشروع (الهيئه)
م/ احمد جلال عبد السلام
أحمد جلال

مدير عام المشروعات (الهيئه)
م/ محمد حسني فياض

المكتب الاستشاري للمشروعات KK
(أ.د/ خالد قنديل)
مدير المشروع: م/ هشام محمد صبري
مشروع: القطار الكهربائي السريع
القطاع الرابع (الإسكندرية)

مشروع القطار الكهربائي السريع غرب الدلتا

الاهرام 2020 للمقاولات العامة و انشاء ورصف الطرق
ت/ فاكس: ٢٩٧٠٩ ب ص: ٧٣٨ - ٦٢٧ - ٤٨٤
ش (١) (٥) البراج المنتدى العباسية القاهرة

رئيس الاداره المركزيه
منطقة غرب الدلتا
الاسكندريه - مرسي مطروح
عميد مهندس/
"هاني محمد محمود طه"