الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)

عملية: إنشاء سور سوميد والجدارين (١ ، ٢) لقناة التصريف الخاصة بشركة سوميد

مستخلص رقم (٣) ختامى

تنفيذ شركة التقوى للمقاولات والتجارة

العقد رقم (١٨٠٧/ ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣) بتاريخ ٠٦/ ٠٤/ ٢٠٢٣

مقدار الاعمال من بدايه الاعمال حتي ٢٠٢٤/١٠/٢٦

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة بعد المفاوضة		الوحدة	الكمية طبقاً للمقايسه الختامية	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى / نهائى	قيمة جملة الأعمال التى تمت حتى الآن		إستقطاع او حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية							قرش	جنيـــة	قرش	جنيـــة	قرش	جنيـــة	
١	بالمتر الطولى تنفيذ جسات حتى عمق ٢٠م والفئة تشمل إجراء الإختبارات المعملية وعمل التقرير الفنى ونقل الماكينة .		٤٥٠	م.ط	٤٠,٠٠	٤٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠	ختامى		١٨٠٠٠,٠٠		٠,٠٠		١٨٠٠٠,٠٠	يتم تطبيق نصوص العقد ١- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون ٢- المكتب متواجد ٣- المعمل متواجد ٤- العلامات التحذيرية والإرشادية متواجدة ٥- التقارير الشهرية والتقرير المبدئى والبرنامج الزمنى متواجد ٦- لافتات المشروع متواجدة ٧- قنى تامين وسلامة المرور متواجد ٨- يتم خصم مبلغ ( ) جنيها قيمة التجارب المعملية المأخوذة بمعرفة معمل المنطقة
٢	بالمتر المكعب أعمال تكسير خرسانة عادية ومسلحة واعمال الدبش ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .										٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠	
٢-أ	تكسير مبانى طوب أو دبش		٨٥	م٣	٣١١٢,٩٤	٣١١٢	٠,٩٤	٣١١٢,٩٤			٢٦٤٦٠٠,٠٥		٠,٠٠		٢٦٤٦٠٠,٠٥	
٢-ب	تكسير خرسانة عادية		٩٠	م٣	١٨,٧٢	١٨	٠,٧٢	١٨,٧٢			١٦٨٤,٤٠		٠,٠٠		١٦٨٤,٤٠	
٢-ج	تكسير خرسانة مسلحة بإستخدام العمالة اليدوية		٣٣٠	م٣	١٨٢,٥٧	١٨٢	٠,٥٧	١٨٢,٥٧			٦٠٢٤٧,٥٢		٠,٠٠		٦٠٢٤٧,٥٢	
٣	بالمتر المكعب اعمال حفر للاساسات طبقا للرسومات التنفيذيه المعتمدة فى التربه المتماسكة والفئه تشمل نزح اى مياه تظهر اثناء الحفر وسند جوانب الحفر اذا لزم الامر مع نقل ناتج الحفر والمخلفات غير الصالحه الي المقالب العموميه ويكون القياس هندسيا وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .		٨٠	م٣	٢٤٢٥٥,٠٨	٢٣٠٠٠	١٢٥٥,٠٨	٢٤٢٥٥,٠٨			١٩٤٠٤٠٦,٠٨		٠,٠٠		١٩٤٠٤٠٦,٠٨	
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الأساسات حتى منسوب التاسيس بتربة من السن والرمل بنسبة (١:٢) او ما يماثلها طبقا لتقرير الاستشاري وتشغليها باستخدام آلات التسوية بسمك لايزيد عن ٢٥سم بعد الدمك والسعر يشمل إجراء عدد كاف من تجربة بروكتور المعدل لكل طبقة ولايتم ردم الطبقة التى تليها إلا بعد التاكد من من الوصول إلى الكثافة المطلوبة طبقا لتقرير التربة المعتمد وطبقا للرسومات التنفيذية والكود المصرى والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.		٣٣٠	م٣	٦٢٤١,٦٣	٦١٠٠	١٤١,٦٣	٦٢٤١,٦٣			٢٠٥٩٧٣٧,٦٢		٠,٠٠		٢٠٥٩٧٣٧,٦٢	
٥	بالمتر المكعب اعمال خرسانه مسلحه لزوم الاعمدة والكمرات والطبانات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يزيد عن ٤١٠ كجم / م٣ واجهادد لا يقل عن ٣٠٠ / سم٢ علي ان يتم اضافة المواد الازمه للوصول للاجهاد المطلوب والسعر لا يشمل حديد التسليح		٣٥٢٠	م٣	٧٨,١٤	٧٨	٠,١٤	٧٨,١٤			٢٧٥٠٥٣,٥٤		٠,٠٠		٢٧٥٠٥٣,٥٤	
٦	بالمتر المكعب اعمال خرسانه مسلحه للاساسات اعمدة السور مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يزيد عن ٤١٠ كجم / م٣ واجهادد لا يقل عن ٣٠٠ / سم٢ علي ان يتم اضافة المواد الازمه للوصول للاجهاد المطلوب والسعر لا يشمل حديد التسليح .		٢٩٣٠	م٣	٦٣,١٩	٦٣	٠,١٩	٦٣,١٩			١٨٥١٤٧,٨٧		٠,٠٠		١٨٥١٤٧,٨٧	
٧	بالمتر المكعب توريد ردم رمال نظيفه او تربه زلطيه موردة من خارج الموقع صالحة للردم و مطابقه للمواصفات حول جسم البرابخ وعند المداخل والمخارج للبرابخ وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات بسمك لايزى عن ٢٥سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا بإستخدام الات الدمك الميكانيكى للوصول إلى أقصى كثافة جافه والسعر يشمل سند جوانب الطريق وعمل الإختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهو السطح العلوى للردم طبقا للرسومات التنفيذية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف		١٦٠	م٣	٥٨٤٨,٠١	٥٥٠٠	٣٤٨,٠١	٥٨٤٨,٠١			٩٣٥٦٨١,٩٤		٠,٠٠		٩٣٥٦٨١,٩٤	
٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه عاديه تنفذ اسفل الخرسانه المسلحه للاساسات والحوائط الساندة حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذيه المعتمده بمحتوي أسمنت لايقل عن ٣٠٠ كجم / سم ٢ وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك والمعالجه وتسويه السطح العلوي ورش ودمك التربه اسفلها والبند شامل كافه الاعمال اللازمة لنهو العمل طبقا للرسومات التنفيذيه المعتمدة والمواصفات الفنيه واصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف .		٢٠٦٠	م٣	١٤٣,٠٢	١٤٠	٣,٠٢	١٤٣,٠٢			٢٩٤٦٢٤,٢٥		٠,٠٠		٢٩٤٦٢٤,٢٥	
٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحه لزوم الحوائط الساندة طبقا للرسومات التنفيذيه المعتمدة وبمحتوي أسمنت لايقل عن ٤٥٠ كجم /سم٢ بجهد كسر مميز لايقل عن ٣٥٠كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم من الدمك الميكانيكي جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة واعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهو العمل طبقا للرسومات التنفيذيه المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .		٣٥٥٥	م٣	٨٩٨,٥٦	٨٩٠	٨,٥٦	٨٩٨,٥٦			٣١٩٤٣٧٠,١٢		٠,٠٠		٣١٩٤٣٧٠,١٢	
١٠	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم بلاطات المداخل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة وبمحتوي أسمنت لايقل عن ٣٥٠ كجم /سم٢ وبجهد كسر مميز لايقل عن ٣٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة واعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهو العمل طبقا للرسومات التنفيذيه المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .		٢٨٠٥	م٣	٤١٧,٤٤	٣٨٠	٣٧,٤٤	٤١٧,٤٤			١١٧٠٩١٨,٠٣				١١٧٠٩١٨,٠٣	
١١	بالطن توريد وقطع وشي ورش ورص وتربيط وتشغيل اسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) لزوم جميع عناصر الكوبري من الخرسانة المسلحة طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والسعر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم لتركيب الحديد من سلك رباط وبسكويت وخلافة وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .		٥٣٠٠٠	طن	١٧١,٤٩	١٦٧	٤,٤٩	١٧١,٤٩			٩٠٨٨٩٧٠,٠٠				٩٠٨٨٩٧٠,٠٠	
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الدهان البيتوميني علي البارد وجهين حسب تعليمات الشركة المصنعة والسعر يشمل كافة ما يلزم من نظافة للسطح وحماية العزل وكافة ما يلزم لنهو العمل كاملا مما جميعة طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندس المشرف .		٦٠	م٢	٢١٨٣,٨٣	٢٠٠٠	١٨٤	٢١٨٣,٨٣			١٣١٠٢٩,٦٧				١٣١٠٢٩,٦٧	
١٣	بالمتر المسطح أعمال توريد وتركيب طوب وردى غامق علي نصف طوبة طبقا للمواصفات والسعر يشمل عمل اللحامات والتى تملئ بمونة من الأسمنت والرمل بنسبة ١:٢ والسعر يشمل كل مايلزم لانهاء العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .		٤٤٥	م٢	٥٩٢,٧٦	٢٠٠	٣٩٢,٧٦	٥٩٢,٧٦			٢٦٣٧٧٨,٩١		٠,٠٠		٢٦٣٧٧٨,٩١	
								الإجمالي			١٩,٨٨٤,٢٥٠,٠٠					

فقط تسعة عشر مليوناً وثمانمائة وأربعة وثمانون الفاً ومائتين وخمسين جنيهاً لا غير

الشركة المنفذة
مدير المشروع (الشركة المنفذة)
م/ أحمد مصطفى عبد العزيز
التوقيع :

إستشارى الأصل الصناعية
أ.د/ حسين عقل
التوقيع :

International Consulting Engineers
المهندسون الإستشاريون الدوليون

مهندس الهيئة
م/ محمد بدران
التوقيع :

مدير مشروع الهيئة
م/ محمد سامى
التوقيع :

مدير عام المشروعات
م/ محمد راجح
التوقيع :

رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الحادية عشر- جنوب سيناء
مهندس/ أحمد الطحان
التوقيع :