مشروع : اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٦٠٠ +٤٣٢ الى الكم ٦٠٠+٤٣٤ بطول ٢ كم اتجاه الضبعة

تنفيذ : شركة سيدى عبدالرحمن للمقاولات و التوريدات

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) - مترو انفاق

ادارة المشروعات

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

كشف رقم جارى (٢)

المقاول:شركة سيدى عبدالرحمن للمقاولات والتوريدات رقم العقد (2023/2022/1610) مؤرخ فى 2023/03/12 من بداية العمل حتى :(2024/03/20)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او جهز قرش	استقطاع او جهز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	مـلاحـــظات
٣	أعمال الردم													
	عمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الالات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2.00متر) وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابى والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ %)ورشها بالمياة الأصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي)ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافه النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنية للكم بالزيادة او النقصان . - السعر يشمل عمل التشوينات و تخليط و اختبارات ونقل لموقع العمل . السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	85.00	م٣	15,480.72	14,700	14700-	0.00	0	0	0	0	0	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة -مدير المشروع و المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون	
	علاوه مسافه النقل ١٩٥ كم	270.20	م٣	15,480.72	14,700	14700-	0.00	0	0	0	0	0	0	- التقارير الشهرية و الاسبوعية متواجدة
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنيه	13.00	م٣	15,480.72	14,700	14700-	0.00	0	0	0	0	0	0	- يراعى خصم التجارب المعملية
٣-١	اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الالات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢,٠٠متر) وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابى والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالمياة الأصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافه النقل حتى ٢ كم - يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان . السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	100.70	م٣	14,136.904	0	13,600	13,600	0	1,369,520	0	0	0	1,369,520	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - سيارة بيك اب اربعة باب غير متواجدة - وثيقة تامين حوادث سارية حتى تاريخ 2024/5/30 - وثيقة تامين اخطار مقاولين سارية حتى تاريخ2024/5/30 - يراعى تطبيق نصوص العقد	
	علاوه مسافه النقل ١٩٥ كم	289.60	م٣	14,136.904	0	13,600	13,600	0	3,937,200	0	0	0	3,937,200	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنيه	13.00	م٣	14,136.904	0	13,600	13,600	0	176,800	0	0	0	176,800	
	اجمالى قيمة المستخلص												5,483,520	

فقط : خمس ملايين واربعمائة و ثلاثة وثمانون الفا وخمسمائة وعشرون جنيهاً

الشركة المنفذة :شركة سيدى عبدالرحمن للمقاولات و التوريدات

مدير المشروع (شركة سيدى عبدالرحمن) م / عبدالمنعم العدل

مستشارى الهندسة م/ محمد خليل

مدير المشروع (الاستشارى) م/ مصطفى نجم

الاستشارى العام (سيسترا)

مدير المشروع (الهيئة) مهندس / ابراهيم الحناوى

مدير عام المشروعات مهندس / محمد حسنى فياض

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبلغ المبين بالجهه و قدرها .....يحق صرفها إلى المقاول

: تحريرا فى

.....يدفع للمقاول مبلغ

بعد ...

على الحساب نهائيا

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد - مهندس /
"هاني محمد محمود طه"
٢٨/٥/٢٤