المنطقة الخامسة -غرب الدلتا
(العلمين-فوكة)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) (قطاع العلمين -فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٣٩,٦٠٠ الى الكم ٤٤١,٦٠٠ بطول ٢ كم اتجاة الطريق الساحلي

تنفيذ : شركة دعائم للاستثمار العقاري

كشف رقم جارى (٢)

المقاول: شركة دعائم للاستثمار العقاري رقم العقد (٢٠٢٢/١٥٣٣/٢٠٢٢) المورخ فى (٢٠٢٢/٣/٥)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤/٢/١

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الآن		استقطاع او جزء		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحـــظات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
٣	أعمال الردم													
١-٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل حتي ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤جنيه للكم بالزيادة او النقصان . - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل . -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لأفادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من٣٩٥+٠٠٠ الي ٥٠٤+٠٠٠	٨٥	م٣	١٧٤٧٣,٩٤	١٦,٦٠٠	١٦,٦٠٠	٠	١٦,٦٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة تامين اخطار المقاولين سارية حتي تاريخ ٢٠٢٤-٣-٥ - وثيقة تامين الحوادث الشخصية سارية حتي تاريخ ٢٠٢٤-٣-٥ - تم توريد الادوات المكتبية اللازمة للعمل طبقا للاعداد الموضحة ١ - عدد ١٠ كرتونة اوراق A4 - يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة النقل ١٦٥ كم	٢٢٨,٢٠	م٣	١٧٤٧٣,٩٤	١٦,٦٠٠	١٦,٦٠٠	٠	١٦,٦٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	علاوه تحصيل الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣	م٣	١٧٤٧٣,٩٤	١٦,٦٠٠	١٦,٦٠٠	٠	١٦,٦٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	بالمتر المكعب اعمال توريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب (-٢ متر) و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل اعمال الجسر الترابي والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١ %. - مسافة النقل حتي ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥جنيه للكم بالزيادة او النقصان . -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية .	١٠٠,٧	م٣	١٥٩١٢,٩٠	٠	١٥,٦٠٠	١٥,٦٠٠	١,٥٧٠,٩٢٠	٠	٠	٠	١,٥٧٠,٩٢٠	٠	
	علاوة مسافة النقل ١٦٥ كم	٢٤٤,٥٠	م٣	١٥٩١٢,٩٠	٠	١٥,٦٠٠	١٥,٦٠٠	٣,٨١٤,٢٠٠	٠	٠	٠	٣,٨١٤,٢٠٠	٠	
	علاوه تحصيل الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣	م٣	١٥٩١٢,٩٠	٠	١٥,٦٠٠	١٥,٦٠٠	٢٠٢,٨٠٠	٠	٠	٠	٢٠٢,٨٠٠	٠	
	إجمالي قيمة المستخلص											٥,٥٨٧,٩٢٠		
	خمس ملايين وخمسة مائة وسبعة وثمانون الفا وتسعة مائة وعشرون جنيها فقط لاغير													

الشركة المنفذة : شركة دعائم للاستثمار العقاري

مدير المشروع: م/ حسن خليفة | استشارى المساحة: م/ محمد خليل | (الاستشارى د/ سعد الجوشى) مدير المشروع: م/ مصطفى نجم | (سيسترا)الاستشارى العام | (الهيئة)مدير المشروع: م/ ابراهيم الطناوى | (الهيئة)مدير المشروع: م/ محمد حسنى الباطى

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائيا
: تحريراً في
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بعقد الشروط اعتمدت من .....
تحريراً في :

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "