وزارة النقل والمواصلات
مصلحة الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة المركزية الأولى

مستخلص رقم 02 جاري داخلي للشركة عن مشروع : أنشاء الجسر النوافي لخط سكة حديد 6 أكتوبر / بني سلامة بطول 67 كم

إدارة : مشروعات الطرق العقد رقم 616 / 2023 / 2024 بتاريخ 31/ 10 / 2023 مع شركة المحجوب للمقاولات العامة والتوريدات العقد من بدء العمل الى 24/ 1/ 2024

رقم البند	نوع العمل	الفئة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق أحراؤه	مقدار الأعمال التي تحت مقال العمدة	جمله مقدار الاعمال التي تحت جنب الآن	جاري أم نهائي	قيمة الأعمال التي تحت جنب الآن جنيه	استقطاع أو حجز جنيه	الباقي بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
1	**اعمال الإزالة والتطهير :-**										
1-2	بالغ المقاول أعمال إزالة المخلفات بجميع أنواعها البناء والزلزل والمواد العضوية ... وتسليم موقع خالي وتنظيف طبقا لتعليمات المهندس المشرف والقيام بأعمال نقل المخلفات خارج الموقع على مسئولية المقاول وأي مقدار تهم العمل طبقا لأصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وذلك لمسافة نقل 50كم	17.00	م3	5,300.00	2,790.00	8,090.00	جاري	137,530.00	0.00	137,530.00	
1-5	القيام بإحضار Road Work Signs طبقا لتعليمات الإستشاري العام للمشروع وطبقا لمتطلبات ١ المخططات الفنية لصيم السكة ومادة البرابيط من كراسة الشروط الخاصة والمواصفات الفنية الخاصة بسكة حديد مصر	2,750.00	عدد	10.00	3.00	13.00	جاري	35,750.00	0.00	35,750.00	
2	**اعمال الحفر :-**										
2-2	بالغ المقاول أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية من التربة المتماسكة بما فيها التربة الصخرية (بإستخدام البلدوزر) بالعمق المطلوب للوصول للمنسوب الصالح لتأسيس أسفل المنسوب التصميمي للسكة الحديد طبقا لما ورد بتقرير التربة وحسب الأبعاد والمقاسات والمناسيب الموضحة بالرسومات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر الغير صالح والمخلفات للمخالف العمومية أو نقل التربة الصالحة الزائدة إلى المخازن التي تحددها الهيئة لإعادة تشغيلها وذلك لمسافة 500 م مع التسوية والدك بدك أجوانب الحفر وتدفيل قاع الحفر طبقا للمخططات التصميمية الطولية والعرضية النهائية والقطاع الطولي والرسومات التفصيلية المعتمدة والقياس طبقا لأبعاد الرسومات وأقل ما يلزم لتهم العمل لأمة طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة النقل عن 500 م يتم احتساب مقابل 1.05 جنيه عن كل 1 كم زيادة يتم احتساب مقابل 2 جنيه /م3 لكل 1 متر عمق وذلك بفصل أعمال دعامات وسطاح وسائل	26.70	م3	0.00	9,055.00	9,055.00	جاري	241,768.50	0.00	241,768.50	
3	**اعمال الردم :-**										
3-2	بالغ المقاول أعمال تحميل وتوريد ودك التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام آلات التسوية لاستكمال المنسوب التصميمي لتشغيل الجسم الترابي والأكتاف ورفعها بالمياه الاضافية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات للوصول لقيمة الكثافة جافة لا تقل عن 95 % من الكثافة العالمة المعدلة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والمخططات العرضية النهائية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة والشروط ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف السعر لاشامل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم مثلثات من العينات الرسمية المعتمدة المتوفرة في المعامل مسافة النقل حتى 1 كم - يتم تشغيل قيمة : أعلى طبقة الردم الطولية بسماكة لا تقل عن 0.15م - بإستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم - يتم تشغيل الجزء العلوي - جزء من الجدير بارتفاع لا يقل عن 1.5 متر من فاع الترعة - بإستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم - يتم تشغيل الجزء السفلي - باقي الارتفاع - على طبقات بإستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم										
	أعلى لا تقل نسبة تحميل الالبروكتور عن (70%) للجزء السفلي	55.00	م3	68,600.00	9,790.00	78,390.00	جاري	2,750,650.00	0.00	2,750,650.00	
	أعلى لا تقل نسبة تحميل الالبروكتور عن (70%) للجزء العلوي	41.40	م3	0.00	1,991.00	1,991.00	جاري	82,427.40	0.00	82,427.40	
	قيمة المادة المحجرية = (0.25 *55 محاكل الدمك) = 0 جنيه 50 *1.9 * 0.12 قيمة استقطاعات = 5.4 تنفيذ للمحجر المرفق	50.40	م3	0.00	80,581.00	80,581.00	جاري	4,061,282.40	0.00	4,061,282.40	
	مقابلة بالمتر 5 جنيه	5.00	م3	0.00	80,581.00	80,581.00	جاري	402,905.00	0.00	402,905.00	
	مقابلة مسافة نقل 14كم	49.30	م3	68,600.00	6,291.00	75,001.00	جاري	3,697,549.30	0.00	3,697,549.30	
	مقابلة مسافة نقل 41كم = 47.95	68.15	م3	0.00	5,580.00	5,580.00	جاري	380,277.00	0.00	380,277.00	
	الأجمالي							11,790,139.60	0.00	11,790,139.60	
	فقط أحد عشر مليونا وسبعمائة وتسعون الفا ومائة وتسعة وثلاثون جنيها وستون قرشا فقط لا غير							11,790,139.60	0.00	11,790,139.60	

الشركة المنفذة
م/ محمد الرفاعي

مهندس الجودة
م/ مختار

مهندس الاستشاري العام
م/راضي محمود الحمصي

مهندس الهيئة
م/كريم محمد زين

مدير عام مشروعات الطرق بالهيئة
م/مشيرة السيد عبدالله

تحريرا في ..... سنة 2024

روجع فوجد على ..... صح

أقر بأن هذا الحساب صحيح مضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها

المحاسب / .....

يدفع إلى المقاول صالح

ملاحظة : الحالات

يعتمد
م / نجلاء محمد نجيب الشيخ

Scanned with AnyScanner