الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

عملية :أعمال الجسر الترابي للخط الاول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العلمين) قطاع فوكة / مطروح في المسافة من الكم ٠٠٠+٥٤٥ الى الكم ٥٠٠ +٥٤٥ بطول ٠,٥ كم مرحلة استكمال تشكيل الجسور وطبقات الاساس والحمايات (المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

تنفيذ : شركة الكفاح للمقاولات

كشف جاري رقم (٢)

المقاول:شركة الكفاح للمقاولات رقم العقد(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٤٥)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤/٢/١٠

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحـــظـات
								جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
٤	طبقات الاساس													
٤-١	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذ القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ إلي ٥٦٨	٢٧٨,٠٠	متر مكعب	٤,١٠٠	٣,٣٦٠-	٣,٣٦٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠		
	علاوة مسافة النقل١٢٠ كم	١٢٠,٠	متر مكعب	٤,١٠٠	٣,٣٦٠-	٣,٣٦٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠	
	علاوة رسوم تحصيل الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	متر مكعب	٤,١٠٠	٣,٣٦٠-	٣,٣٦٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠	
	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تاسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوي (لاتقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان	١٤٦,٤٠	متر مكعب	٤,١٠٠	٠	٣,٣٦٠	٣,٣٦٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٩١,٩٠٤	٤٩١,٩٠٤,٠	
	قيمة المادة المحجرية	١٦١,٠٠	متر مكعب	٤,١٠٠	٠	٣,٣٦٠	٣,٣٦٠	٠	٠			٥٤٠,٩٦٠	٥٤٠,٩٦٠,٠	
	علاوة مسافة النقل١٢٠ كم	١٣٠,٠	متر مكعب	٤,١٠٠	٠	٣,٣٦٠	٣,٣٦٠	٠	٠	٠	٠	٤٣٦,٨٠٠	٤٣٦,٨٠٠,٠	
	علاوة رسوم تحصيل الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	متر مكعب	٤,١٠٠	٠	٣,٣٦٠	٣,٣٦٠	٠	٠	٠	٠	٨٤,٠٠٠	٨٤,٠٠٠,٠	
٤-٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الي ٤٠ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لا تقل عن ١٠٠% من الكثافة المعملية) و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذ القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	٢٩٨,٠٠	متر مكعب	٣,٠٠٠	٢,٤٥٠-	٢,٤٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠		
	علاوة مسافة النقل ٢٥٣ كم	٢٧٩,٦	متر مكعب	٣,٠٠٠	٢,٤٥٠-	٢,٤٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠	
	علاوة رسوم تحصيل الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	متر مكعب	٣,٠٠٠	٢,٤٥٠-	٢,٤٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠	
	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الي ٤٠ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعرلا يشمل قيمة المواد المحجرية	١٥١,٣	متر مكعب	٣,٠٠٠	٠	٢,٤٥٠	٢,٤٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٧٠,٦٨٥	٣٧٠,٦٨٥,٠	
	قيمة المادة المحجرية	١٧٥,٠	متر مكعب	٣,٠٠٠	٠	٢,٤٥٠	٢,٤٥٠	٠	٠	٠	٠	٤٢٨,٧٥٠	٤٢٨,٧٥٠,٠	
	علاوة مسافة النقل ٢٥٣ كم	٣٠٢,٩	متر مكعب	٣,٠٠٠	٠	٢,٤٥٠	٢,٤٥٠	٠	٠	٠	٠	٧٤٢,١٠٥	٧٤٢,١٠٥,٠	
	علاوة رسوم تحصيل الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	متر مكعب	٣,٠٠٠	٠	٢,٤٥٠	٢,٤٥٠	٠	٠	٠	٠	٦١,٢٥٠	٦١,٢٥٠,٠	
	إجمالي قيمة المستخلص												٣,١٥٦,٤٥٤	

فقط : ثلاثة ملايين ومائة وستة وخمسون الفا و اربعمائة و اربعة و خمسون جنيها مصريا لاغير

مكتب جهاز الاشراف متواجد
العلامات الارشادية متواجدة
لوحات المشروع متواجدة
مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
التقارير متواجدة
يراعى خصم التجارب المعملية
الحد الأدنى من المعدات متواجد
البرنامج الزمني للمشروع متواجد
يراعى تطبيق نصوص العقد
وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (٢٢-٨-٢٠٢٤)
وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (٢٢-٨-٢٠٢٤) -
-يتم توريد عدد(١) حاسب الي (بجميع مشتملاته) بالادارة العامة بالقاهرة ويتم موافاة المنطقة بالتسليم

مدير المشروع (الهيئة) — م / ابراهيم الحناوي

مدير عام المشروعات (الهيئة) — م / محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبلغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول : تحريراً في
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات .....عبر الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....
تحريرا في :

مهندس الإستشاري العام — م / خالد فوزي

مدير المشروع الإستشاري مكتب — د / خالد قنديل

استشاري (XYZ) — م / محمد خليل

مدير المشروع للمقاول — م / محمد حسن فياض

تم الاعتماد فنياً فقط IR
2024/2/13

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "