وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

مستخلص جاري رقم ( ١ )

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع ( الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبوسمبل )
القطاع الرابع ( جرجا - قوص ) المسافة من الكم ١٨٥٤+٠٠٠ الى الكم ٤٨٧٠+٠٠٠ بطول ٢ كم من منسوب الارض الطبيعية الي ٧,٠٠٠- من منسوب القرما

مزاولة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

العقد رقم : ( ١٢١٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ) بتاريخ : ٢١ / ٠٢ / ٢٠٢٤

تنفيذ شركة / نجمة الخليج للمقاولات والتوريدات العامة

شاملة المدة من بداية العمل حتى ١٣ / ٠٣ / ٢٠٢٤

| رقم البند | بيان الأعمال | الفئة طبقا للعقد (قرش / جنيه) | كمية البند بالعقد | الوحدة | مقدار العمل السابق إجراؤه | مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة | جملة مقدار الأعمال | جاري أو نهائي | جملة قيمة الأعمال التي تمت (قرش / جنيه) | استقطاع أو حجز (قرش / جنيه) | الباقي بعد الاستقطاع (قرش / جنيه) | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١-٢ | بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. حافز ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١.١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ . | ٢٣ | ١٤٠٠٠ | م٣ | ٠ | ٨٦٠٠٠,٠٠ | ٨٦٠٠٠,٠٠ | جاري ١ | ١٩٧٨٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٩٧٨٠٠٠,٠٠ | |
| ١-١-٢ | حافز زيادة سولار ٠.٦ جنيه / م٣ ابتدا من ٢٠٢٢/٥/٤م | ٠,٦ | ١٤٠٠٠ | م٣ | ٠ | ٨٦٠٠٠,٠٠ | ٨٦٠٠٠,٠٠ | | ٥١٦٠٠,٠٠ | | ٥١٦٠٠,٠٠ | |
| ٤-٢ | بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ويحمل على البند الآتي ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- ازالة الصخور الجلبة باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - حافز ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١.١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ . | ٠ | ٠ | م٣ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| ٢-٤-٨ | نفث بجهة ( ٣٠٠-٥٠٠ ) كجم/سم٢ بعد يناير ٢٠٢٣ | ٨٨,٠٠ | ٧٥٠٠٠٠ | م٣ | ٠,٠٠ | ٣٤٣٠٠٠,٠٠ | ٣٤٣٠٠٠,٠٠ | | ٣٠١٨٤٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٠١٨٤٠٠٠,٠٠ | |
| ٢-٤-٩ | حافز ٢.٢ جنيه لكل م٣ نظرا لارتفاع السولار و ذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ | ٢,٢٠ | ٧٥٠٠٠٠ | م٣ | ٠,٠٠ | ٣٤٣٠٠٠,٠٠ | ٣٤٣٠٠٠,٠٠ | | ٧٥٤٦٠٠,٠٠ | | ٧٥٤٦٠٠,٠٠ | |
| ٢-٥ | بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في الملو وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ١.٥ كم من محور الطريق و الفئة تشمل استخدام المياه في تثبيت الملو و اعداد سكك على الملو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. حافز ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح ١.١ جنيه / كم ابتداءا من ٢٠٢٣/٥/٤. | ٢٨ | ١ | م٣ | ٠ | ٠ | ٠ | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| ٢-٥-١ | نفس بند رقم (٢-٥) المنفذ بعد يناير ٢٠٢٣ | ٣٣,٠٠ | ٥٥٠٠٠ | م٣ | ٠,٠٠ | ٣٦٠٠٠,٠٠ | ٣٦٠٠٠,٠٠ | | ١١٨٨٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١١٨٨٠٠٠,٠٠ | |
| ٢-٥-٢ | حافز زيادة سولار ١ جنية / م٣ ابتدا من ٢٠٢٣/٥/٤ | ١,٠٠ | ٥٥٠٠٠ | م٣ | ٠,٠٠ | ٣٦٠٠٠,٠٠ | ٣٦٠٠٠,٠٠ | | ٣٦٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٦٠٠٠,٠٠ | |
| ١-٣ | أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢ متر) أسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-٢ متر ) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب حافز ١.٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح ١.٥ جنية لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤. - السعر يشمل حمل التوريدات و التخليط و الاختبارات و نقل لمواقع العمل حتى مسافة ٢ كم. - و البند لا يشمل القيمة المحجرية | ٦٠,٠٠ | ٢١٠٢١٩,٦٥ | م٣ | ٠,٠٠ | ٨٢٢٠٠٠,٠٠ | ٨٢٢٠٠٠,٠٠ | | ٤٩٣٢٠٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٩٣٢٠٠٠٠,٠٠ | |
| ١-١-٣ | حافز زيادة سولار ١.٩ جنيها / متر مكعب ابتداءا من ٢٠٢٣/٥/٤ | ١,٩٠ | ٢٠١٢١٩,٦٥ | م٣ | ٠,٠٠ | ٨٢٢٠٠٠,٠٠ | ٨٢٢٠٠٠,٠٠ | | ١٥٦١٨٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٥٦١٨٠٠,٠٠ | |
| | الإجمالي | | | | | | | | ٨٥٠٧٤٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٨٥٠٧٤٠٠٠,٠٠ | |
| | إجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص | | | | | | | | | ٨٥٠٧٤٠٠٠ | | فقط وقدر ثمانية مليونا وخمسمائه وسبعة الفا وربعمائة جنيها لاغير |
| | ما سبق صرفه | | | | | | | | | ٠,٠٠ | | |
| | إجمالي قيمة المستخلص رقم (١) | | | | | | | | | ٨٥٠٧٤٠٠٠ | | |

ملاحظات:
العلامات الارشاديه متواجده
مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد
مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
الاجهزة المساحية متواجدة
المعدات متواجدة
المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
لافتات المشروع متواجدة
البرنامج الزمني والتقارير (المبدئي - الشهري - النصف شهري ) متواجدة
المستلزمات والمهمات
يراعى تطبيق نصوص العقد
وثيقة التأمين متواجدة جارية حتى تاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٥

تحريرا في / سنة ٢٠٢٤
مهندس الشركه المنفذه
التوقيع /

عن استشاري المسلوه مكتب (smart design)
التوقيع /

عن استشاري (KK)
مدير المشروع
مهندس المسير
التوقيع /

عن الإستشاري العام
التوقيع /

تم استلام المستخلص و مع اعادة مراجعة

عن الهيئه العامه للطرق والكباري
مدير المشروع
التوقيع /
مدير المشروعات
التوقيع /

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بشهره وقدره
المقاول تحريرا في / سنة ٢٠٢٤
يدفع الى المقاول مبلغ على الحساب نهائيا
ملاحظة البنك غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من
تحريرا في / سنة ٢

المحاسب
سبق صرفها الى

يعتمد / ...
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنه بقنا
مهندس / عماد حسين
التوقيع /