مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافه من الكم 349+000 الى الكم 357+000 بطول 2 كم اتجاه الاسكندريه

تنفيذ : شركة محمد عبدالله محمد اسماعيل للانشاءات ورصف الطرق

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)

المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مستخلص جارى رقم (2)

المقاول:شركة محمد عبدالله محمد اسماعيل للانشاءات ورصف الطرق رقم العقد (2023/2022/1802)

عن المدة من بدء الاعمال حتى (2024/03/ 02)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنية	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجرازه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	مـلاحـــظات
1	اعمال الحفر												- مكتب جهاز الاشراف متواجد
1-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. يتم احتساب علاوة 1 جنية لكل 1 كم بالزيادة.	20	م3	0.0	19,885.0	19,885.0-	0.0	0.0	0.0	0.0			- الملامات الارشادية متواجده
	سعر البند من شهر يناير 2023 طبقا للمفاوضة	23.60	م3	6500.00	0.00	6035.00	6035.00	142426.00		0.00		142426.00	-لوحات المشروع متواجدة
	سعر البند من شهر فبراير 2023 طبقا للمفاوضة	25.00	م3	3500.00	0.00	3002.00	3002.00	75050.00		0.00		75050.00	- جهاز الحاسب الالي متواجد .
	سعر البند من شهر مارس 2023 طبقا للمفاوضة	26.30	م3	18000.00	0.00	15967.00	15967.00	419932.10		0.00		419932.10	- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
	سعر البند من شهر ابريل 2023 طبقا للمفاوضة	26.35	م3	50000.00	0.00	32277.00	32277.00	850498.95		0.00		850498.95	- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
3	اعمال الردم												- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
3-1	اعمال تحميل وتوريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر وبسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياة الاصولية الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. -مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنية للكم بالزيادة او النقصان. -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم . -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية .	85	م3	0.0	7,733.0	7,733.0-	0.0	0.0	0.0	0.0			- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
	علاوة مسافة نقل للتربة لمسافة 162 كم =1.4*160= 224 جنيه	224	م3	0.0	6,186.4	6,186.4-	0.0	0.0		0.0		0.0	- يراعى خصم التجارب المعملية
	علاوة مسافة نقل للرمل لمسافة 112 كم =1.4*110= 154 جنيه	154	م3	0.0	1,546.6	1,546.6-	0.0	0.0		0.0		0.0	- الحد الادنى من المعدات متواجد
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13	م3	0.0	7,733.0	7,733.0-	0.0	0.0		0.0		0.0	- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
	سعر البند من شهر مايو 2023 طبقا للمفاوضة	101.40	م3	36000.00	0.00	15036.00	15036.00	1524650.40		0.00		1524650.40	- وثيقة التامين متواجدة و سارية حتى2024/5/01
	علاوة مسافة نقل للتربة لمسافة 162 كم =1.5*160= 240 جنيه	240.00	م3	28800.00	0.00	12028.80	12028.80	2886912.00		0.00		2886912.00	- يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة نقل للرمل لمسافة 112 كم =1.5*110= 165 جنيه	165.00	م3	7200.00	0.00	3007.20	3007.20	496188.00		0.00		496188.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	م3	36000.00	0.00	15036.00	15036.00	195468.00		0.00		195468.00	
4	طبقات الاساس												
4-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوي (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	278	م3	0.0	5,117.0	5,117.0-	0.0	0.0	0.0	0.0			
	علاوة مسافة نقل للسن لمسافة 145 كم =1.2*125= 150 جنيه	150	م3	0.0	5,117.0	5,117.0-	0.0	0.0		0.0		0.0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25	م3	0.0	5,117.0	5,117.0-	0.0	0.0		0.0		0.0	
	سعر البند من شهر مايو 2023 طبقا للمفاوضة	146.40	م3	6500.00	0.00	5117.00	5117.00	749128.80		0.00		749128.80	
	قيمة المادة المحجرية	161.00	م3	6500.00	0.00	5117.00	5117.00	823837.00		0.00		823837.00	
	علاوة مسافة نقل للسن لمسافة 145 كم =1.3*125= 162.5 جنيه	162.50	م3	6500.00	0.00	5117.00	5117.00	831512.50		0.00		831512.50	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	6500.00	0.00	5117.00	5117.00	127925.00		0.00		127925.00	
4-3	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم احجار بسماكات تتراوح بين 1 الى 2 الى 4 سم او بين 1 الى 2 الى 6 بنسبة 1:1:1 بنسبة امتصاص لاتزيد عن 3% و/ تحتوى على اى المواد الناعمة او البودرة (مارة من منخل 200) نهائيا او مواد طفلية او بيت النمل يتم تنفيذها كطبقة تاسيس بالقطاع اسفل سطح المياة بعمق 100 سم حتى اعلى منسوب المياة الارضية بحوالى 50 سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بهراس الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية (اختبار الواح التحميل قطر 30 سم) على ان لا تزيد نسبة EV12EV عن 2.5 باستخدام حمل مقدارة 8 kn طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالمعملية على كل السطح العلوى ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة الممتازة. -مسافة النقل 20 كم . -الفئة شاملة القيمة المادة المحجرية. -يتم احتساب 1.2 جنية لكل	310	م3	0.0	3,228.0	3,228.0-	0.0	0.0	0.0	0.0			- مكتب جهاز الاشراف متواجد
	علاوة مسافة نقل للسن لمسافة 145 كم =1.2*125= 150 جنيه	150	م3	0.0	3,228.0	3,228.0-	0.0	0.0		0.0		0.0	- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25	م3	0.0	3,228.0	3,228.0-	0.0	0.0		0.0		0.0	- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	سعر البند من شهر مارس 2023 طبقا للمفاوضة	344.50	م3	3500.00	0.00	2763.00	2763.00	951853.50		0.00		951853.50	- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
	سعر البند من شهر ابريل 2023 طبقا للمفاوضة	345.80	م3	1000.00	0.00	465.00	465.00	160797.00		0.00		160797.00	- يراعى خصم التجارب المعملية
	علاوة مسافة نقل للسن لمسافة 145 كم =1.3*125= 162.5 جنيه	162.50	م3	4500.00	0.00	3228.00	3228.00	524550.00		0.00		524550.00	- الحد الادنى من المعدات متواجد
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	4500.00	0.00	3228.00	3228.00	80700.00		0.00		80700.00	- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
6	اعمال التربة المسلحة												- وثيقة التامين متواجدة و سارية حتى2024/5/01
6-1	بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعى جيوتكستايل مستورد التداخل لا يقل عن 30سم و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى. ذات وزن لا يقل عن 400 جم/م2	42	م2	3,277.4	1,660.0	0.0	1,660.0	69,720.0		0.0		69,720.0	- يراعى تطبيق نصوص العقد
	إجمالي قيمة المستخلص								0			10,911,149.25	
	إجمالي قيمة المستخلص السابق								0			6,732,765.00	
	إجمالي قيمة المستخلص الحالي								0			4,178,384.25	

أربع ملايين ومائة وثمانية وسبعون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وثمانون وخمسة وعشرون قرشا

الشركة المنفذة : محمد عبدالله محمد اسماعيل للانشاءات ورصف الطرق

مدير المشروع
م/ محمد مصطفى

استشارى المساحة
م / محمد خليل

مدير المشروع الاستشارى
م / السيد سيف الدين

استشارى عام (SYSTRA)
مهندس / علاء عبد اللطيف
تعتمد المراجعة فنياً فقط

مدير المشروع (الهيئة)
مهندسة / مارجريت مجدى

مدير عام المشروعات للمنطقة الخامسة
مهندس/محمد حسنى فياض

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....حق صرفها الى المقاول
: تحريراً فى
..... يدفع للمقاول مبلغ
بلجوشة : الفئات .....عبر الوزارة بنك الدوحة اعتمدت من .....
تحريراً فى :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "