الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 559+000 الى الكم 562+000 بطول 3 كم اتجاة سيدى عبدالرحمن (قطاع فوكة - مطروح)

تنفيذ : شركة سعد ابوشيتة للمقاولات العامة و التوريدات

كشف رقم جاري (1)

المقاول: شركة سعد ابو شيتة للمقاولات العامة و التوريدات رقم العقد(2024/2023/1460)

من بداية العمل حتى: 26-1-2025

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استطاع او حجز			ملاحـــظات
		جنيه						قرش	جنيه		قرش	جنيه	
3	**أعمال الردم**												مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجده لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - يراعى تطبيق نصوص العقد - وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين سارية حتي تاريخ 23/9/2025 - وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتي تاريخ 23/9/2025
3-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب (-2 متر) و بسمك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) و رشها بالمياة الأصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي) و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية والكثافات المرورية العالية او داخل المدن السكنية المزدحمة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافه النقل حتي 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.5 جنية للكم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية												
	علاوة مسافة النقل 210 كم	312.00	متر مكعب	13,163.97	0	12,500	12,500	0	3,900,000	0	0	0	3,900,000.00
	علاوه تحصيل رسوم الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنية	13.00		13,163.97	0	12,500	12,500	0	162,500	0	0		162,500.00
	السعر ابتداءً من 22/3/2024 طبقا للمفاوضة	108.00	متر مكعب	13,163.97	0	12,500	12,500	0	1,350,000	0	0	0	1,350,000.00
									إجمالي قيمة المستخلص				5,412,500.00

فقط : خمسة مليون وأربعمائة واثنى عشر ألفاً وخمسمائة جنيهاً لاغير

مدير المشروع (الهيئة)
م / ابراهيم عبدالله الحناوى

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....ميق صرفها إلى المقاول : تحريراً في ،

.....يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

تحريراً في :

يعتمد ,,,
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

مهندس الإستشاري العام
م / أسامة جودة أحمد

مدير المشروع الإستشاري
مكتب د/ خالد فتحي
م / خالد فوزي الديب

إستشاري (XYZ)
م / [illegible] خليل

مدير المشروع المقاول
م / عبدالرحمن فتحي عبدالرحمن