مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 000+367الى الكم 000+368بطول 1 كم برج العرب
تنفيذ : شركة تصاميم للهندسة والديكور.

هيئة الطرق والكبارى (GARB) — وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مستخلص جارى رقم (4)

المقاول:شركة تصاميم للهندسة والديكور رقم العقد (2024/2023/128) مؤرخ في (2023/07/31)

عن المدة من بدء الاعمال حتى(2024 /5/1)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحـــظـــات
							جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
1-3	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي)ومحمل علي البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعه ومواصفات الهيئة العامة لطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف يتم احتساب علاوة 1 جنية لكل 1كم بالزيادة												
	السعر طبقا لمفاوضة شهر مايو 2023	3م	2,024.00	0	1,921.0	1,921.0	0	50,906.5	0	0	0	50,906.5	
3-1	اعمال تحميل وتوريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر وبسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياة الاصولية الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل حتى 2كم ويتم احتساب علاوة 1.5جنية لكم بالزيادة او النقصان السعر يشمل عمل التشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2كم												
	السعر طبقا لمفاوضة شهر مايو 2023	3م	908.00	0	862.0	862.0	0	87,406.8	0	0	0	87,406.8	
	علاوة مسافة النقل 123 كم = 121كم *1.50=181.5	3م	726.40	0	689.6	689.6	0	125,162.4	0	0	0	125,162.4	
	علاوة مسافة النقل للرمل لمسافة 85كم =83*1.5=124.5	3م	181.60	0	172.4	172.4	0	21,463.8	0	0	0	21,463.8	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	3م	908.00	0	862.0	862.0	0	11,206.0	0	0	0	11,206.0	
2-5	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أسفل من الأحجار الصلبة المتدرجة تتيح تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5 % والمتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كليفورنيا عن 80 % و الا تزيد نسبة نسبة الفقاد بجهاز لوس انجلوس عن 30 %والا يزيد الامتصاص عن 15 % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 120ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة اقصوى (لا تقل عن 100%) من الكثافة المعملية والحقلية تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف.												
	مسافة نقل لا تقل عن 20كم												
	يتم احتساب 1.3 جنية لكل 1كم بالزيادة أو النقصان												
	السعر لا يشمل المادة المحجرية												
	قيمة المادة المحجرية	3م	5,737.90	5,450	0.0	5,450.0	0	953,750.0	0	0	0	953,750.0	
	السعر خلال شهر مايو طبقا لمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	3م	5,737.90	5,450	0.0	5,450.0	0	824,585.0	0	0	0	824,585.0	
	علاوة مسافة النقل 117 كم = 97كم *1.30=126.10	3م	5,737.90	5,450	0.0	5,450.0	0	687,245.0	0	0	0	687,245.0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	3م	5,737.90	5,450	0.0	5,450.0	0	136,250.0	0	0	0	136,250.0	
1-6	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية بسمك 15 سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر +سيكا) علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل)بسمك 2سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعدل مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميميه على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتشطيب السطح ومنيء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم اضافة علاوة قدره 5 جنيه بعد اول 10 متر راسي على ان تضاف لكل مسطاح (لايقل عن 5 متر راسي)	2م	599.00	568	0.0	568.0	0	259,576.0	0	0	0	259,576.0	
2-6	اعمل توريد وصب خرسانة عادية لخدمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر +سيكا) علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل)بسمك 2سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل اعمال الحفر والشدات وكل مايلزم لنهو العمل علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم ومنيء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	3م	30.00	28.5	0.0	28.5	0	75,958.20	0	0	0	75,958.20	
3-11	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوجريد مستورد لتداخل لايقل عن 10 % ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.												
	ذات قوة شد 30 ك.نيوتن في الاتجاهين biaxial												
	السعر طبقا للمفاوضة بتاريخ 24-4-2024	2م	15,115.20	14,359	0.0	14,359.0	0	1,507,695.0	0	0	0	1,507,695.0	
2-11	بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوتكستايل مستورد لتداخل لا يقل عن 10 % و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري.	2م	785.00	0	741.0	741.0	0	31,122.0	0	0	0	31,122.0	
								4,772,326.70					

اربع ملايين وسبعمائة واثنان وسبعون ألفا وثلاثمائة وستة وعشرون جنيها وسبعون قرشا مصري فقط لا غير

- مكتب جهاز الاشراف متواجد
- العلامات الارشادية متواجدة
- لوحات المشروع متواجدة
- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
- يراعى خصم التجارب المعملية
- الحد الادنى من المعدات متواجد
- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
- تم توريد 25 كرتونة ورق A4 80 جرام
- وثيقة تامين حوادث سارية حتي تاريخ 31/07/2024
- وثيقة اخطارمقاولين سارية حتي تاريخ 31/07/2024
- يراعى تطبيق نصوص العقد

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس/
" هاني محمد محمود طه "

مدير عام المشروعات بالمنطقة الخامسة
م/ محمد حسني فياض

مدير مشروع (الهيئة)
م/ مارجريت مجدي زاخر

إستشاري عام
م/ علاء عبد اللطيف
تمت المراجعة طبقا فقط

مدير المشروع (الاستشاري والاشراف)
م/ مازن جمال عبد

استشاري المعامل
م/ محمد شهاب خليل

الشركة المنفذه: شركة تصاميم للهندسه والديكور
مدير المشروع
م/حسن عادل ابوالنور

SPECTRUM CONSULTING — سبكترم للاستشارات الهندسية

شركة تصاميم للهندسة والديكور — Tasamim — ش ذ م م — ٦٦٦-١٨٨-٧٨٩ — ١٦٦٤٣٧ ب ض