الهيئة العامة
للطـرق والكبـاري
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

عملية: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم ٥٠٠+٥١٩ الى الكم ٥٠٠+٥٢٠ بطول ١ كم اتجاة برج العرب

تنفيذ : مكتب ابراهيم نصار حسن منصور للمقاولات العامة والتوريدات

من بداية العمل حتى: ٣-٣-٢٠٢٤

كشف رقم جارى (٢)

المقاول: مكتب ابراهيم نصار حسن منصور للمقاولات العامة والتوريدات رقم العقد(٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٦٣٧)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن		جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		مـلاحـــظات
		جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه		
١-٣	**أعمال الردم** بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢٠ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ إلي ٥٦٨	٨٥,٠٠	متر مكعب	٣٨,٩٢٥,٦٥	٣٦,٩٠٠-	٣٦,٩٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون كرفان متحرك متواجد التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (١٥-٣-٢٠٢٤) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (١٥-٣-٢٠٢٤) يتم توريد عدد (١٥) كرتونة ورق (A4) بالإدارة بالقاهرة ويتم موافاة المنطقة بالتسليم.
	علاوة مسافة النقل ٢٩٩ كم	٤١٥,٨٠	متر مكعب	٣٨,٩٢٥,٦٥	٣٦,٩٠٠-	٣٦,٩٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	متر مكعب	٣٨,٩٢٥,٦٥	٣٦,٩٠٠-	٣٦,٩٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
			متر مكعب	٣٨,٩٢٥,٦٥	٣٦,٩٠٠-	٣٦,٩٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢٠ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل حتي ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم بالزيادة -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	١٠١,٤٠	متر مكعب	٣٥,٧٢٠,٦٦	٠	٣٣,٩٣٠	٣٣,٩٣٠	٠	٣,٤٤٠,٥٠٢	٠	٠	٠	٣,٤٤٠,٥٠٢	
	علاوة مسافة النقل ٢٩٩ كم	٤٤٥,٥٠	متر مكعب	٣٥,٧٢٠,٦٦	٠	٣٣,٩٣٠	٣٣,٩٣٠	٠	١٥,١١٥,٨١٥	٠	٠	٠	١٥,١١٥,٨١٥	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	متر مكعب	٣٥,٧٢٠,٦٦	٠	٣٣,٩٣٠	٣٣,٩٣٠	٠	٤٤١,٠٩٠	٠	٠	٠	٤٤١,٠٩٠	
	إجمالي قيمة المستخلص												١٨,٩٩٧,٤٠٧	

فقط ثمانية عشر مليون وتسعمائة وسبعة وتسعون ألفا وأربعمائة وسبعة جنيها لاغير

تم الاعتماد ضنياً ZR فقط

مدير المشروع (الهيئة) م / ابراهيم الحناوي

مدير عام المشروعات م / محمد حسني فياض

مهندس الإستشاري العام (سيسترا) م / محمد السيد

مدير المشروع الإستشاري مكتب د / خالد قنديل م / خالد فوزي

استشاري (XYZ) م / محمد خليل

مدير المشروع المقاول م / ضياء الدين عبدالله

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبلغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول
: تحريراً في
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بعقد الشروط اعتمدت من .....
تحريراً في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

٣٠٨٣