الجمهورية اليمنية
وزارة النقل والطيران المدني
الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد

مذكرة تفاهم رقم (12)
بين وزارة النقل – الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد
و
شركة كونكورد للتشييد والإعمار

بموجب مذكرة التفاهم رقم (12) المبرمة بين الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد وشركة كونكورد للتشييد والإعمار، تلتزم الشركة بتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة مطار الريان الدولي بمدينة المكلا، وفق المواصفات الفنية المعتمدة والجدول الزمني المتفق عليه.

تاريخ التوقيع: 17 / 04 / 2024

المشاركون:
- عن الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد: المهندس عبدالله سالم الحضرمي – مدير عام المطارات
- عن شركة كونكورد للتشييد والإعمار: السيد فهد ناصر الزبيدي – المدير التنفيذي

الشاهد الأول: م. خالد عبدالرحمن الشامي – مدير إدارة المشاريع بالهيئة
الشاهد الثاني: أ. منى عبدالعزيز الكثيري – مستشارة قانونية

حرر في مدينة المكلا – مبنى الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد
بتاريخ 17 / 04 / 2024م

مشروع: تعبيد وتوسعة ممرات المطار الرئيسي وتأهيل المدرج 12 / 30 وإنشاء طريق ربط بطول 3.5 كم ((المرحلة الأولى))

المرحلة: تأهيل المدرج الحالي وإنشاء الطريق الجديد (الأعمال والمواد)

المقاول: شركة كونكورد للتشييد والإعمار

المشاور: شركة الريادة للاستشارات الهندسية

العقد رقم: (2021 / 2020 / 296)

رقم البند	الوصف	وحدة القياس	الكمية	سعر الوحدة (ريال يمني)	المبلغ الإجمالي (ريال يمني)	الأعمال المنفذة في الفترة من بداية المشروع حتى 31-12-2021							
						الأعمال المنفذة في الفترة من بداية المشروع حتى 31-12-2021							
						الكمية	المبلغ	نسبة الأعمال المنفذة من البند	مقدار الأعمال المنفذة سابقاً	الكمية المنفذة في هذه الفترة	مقدار الأعمال المنفذة حتى نهاية الفترة	نسبة الأعمال المنفذة حتى نهاية الفترة	
1	أعمال تكسير وإزالة المسطحات الأسفلتية المتضررة بالمرحلة الحالية في الأماكن التي حددتها الهيئة الاستشارية، وتشمل قطع الأسفلت وتحميل المخلفات ونقلها إلى المكب المعتمد .	م٢	60.00	30300	1818000	0	0	0	30300	30300	0	1818000	0
2	أعمال تسوية وفرش طبقة أساس من الأحجار المكسرة المتدرجة تدرج تكسير كسارات في حدود التدرج المطلوب والمطابقة وفقا للمواصفات والتدرج الوارد بالمخططات العامة والتفاصيل الفنية للمشروع . التقدير من البند لكل ٥٠ كم 95 .	م٣	220.00	74150	16313000	0	0	0	74150	74150	0	16313000	0
3	تحميل التربة والمواد الناتجة عن أعمال الحفر في حالة قيام المقاول بإقامة كسارة أو استئجار كسارة وتشوين وإدارة المقرر بتحميل رصيد التربة والمواد المشوين طبقة للاستخدام في أعمال الردم والتسوية حسب المواصفات والمخططات العامة للمشروع	م٣	25.00	7415O	185375O	0	0	0	7415O	7415O	0	185375O	0
4	أعمال تسوية وتجهيز الأرض الطبيعية وإزالة الأتربة والمخلفات السطحية وتشمل تحميل المخلفات ونقلها إلى المكب المعتمد وتسوية الأرض الطبيعية وتجهيزها لاستقبال طبقات الأساس والتدرج الوارد بالمخططات والمواصفات العامة للمشروع	م٢	21.00	13665O	2869650	0	0	0	13665O	13665O	0	2869650	0
5	أعمال تكسير وإزالة المسطحات الأسفلتية المتضررة بالمرحلة الحالية في الأماكن التي حددتها الهيئة الاستشارية، وتشمل قطع الأسفلت وتحميل المخلفات ونقلها إلى المكب المعتمد وتسوية الأرض الطبيعية وتجهيزها لاستقبال طبقات الأساس والتدرج الوارد بالمخططات والمواصفات العامة للمشروع	م٢	114.00	13635O	1554390O	0	0	0	13635O	13635O	0	1554390O	0
6	تحميل التربة والمواد الناتجة عن أعمال الحفر في حالة قيام المقاول بإقامة كسارة أو استئجار كسارة وتشوين وإدارة المقرر بتحميل رصيد التربة والمواد المشوين طبقة للاستخدام في أعمال الردم والتسوية حسب المواصفات والمخططات العامة للمشروع	م٣	3.00	13635O	40905O	0	0	0	13635O	13635O	0	40905O	0
7	أعمال تكسير وإزالة المسطحات الأسفلتية المتضررة بالمرحلة الحالية في الأماكن التي حددتها الهيئة الاستشارية، وتشمل قطع الأسفلت وتحميل المخلفات ونقلها إلى المكب المعتمد وتسوية الأرض الطبيعية وتجهيزها لاستقبال طبقات الأساس والتدرج الوارد بالمخططات والمواصفات العامة للمشروع	م٢	700.00	30	21000	0	0	0	30	30	0	21000	0
	إجمالي صفحة رقم 1												40382740

المهندس المقيم
م/ محمد ربضان

مدير المشروع (الهيئة)
م/ عبدالرحمن الحداد

مدير عام المشروعات
أ/ محمد قايدن

إقر بأن هذا الحساب صحيح وصحيح وأن المبلغ المبين بفاتورة وقدرها ..... مبلغ مرفوع إلى المقاول
تحريرا في : ..... وفيه المقاول مبلغ
ملحوظة : القائد ..... تحرير الفاتورة بمبلغ المقدرة إجمالي من .....
تحريرا في :

المشرف المقيم
م/ عبدالرحمن الحداد

مدير المشروع (شركة كونكورد للتشييد والإعمار)
م/ عبدالله سالم الحضرمي

| | | |