الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB) — وزارة النقل

المنطقه الخامسه غرب الدلتا
الاسكندريه - مطروح

أعمال الجسر الترابي للخط الاول من مشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) (قطاع وادي النطرون / برج العرب)
المسافة من الكم 311+000 الي الكم 312+800 بطول 1.8كم أعمال الردم (مسافات متفرقة) بالأمر المباشر
تـــــنفيـــــذ : شركة منصور علي حسن

مستخلص جاري (1)

المقاول :شركة منصور علي حسن منصور رقم العقد 963-2024-2025

من بدايه الاعمال حتي تاريخ 16-06-2025

رقم البند	بيان الاعمال	الفئه	الوحدة	الكميه طبقا للمقايسة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتي الان		استقطاع او حجز		القيمه المستحقه بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
بند1-1	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة وذلك لاستكمال مسافات متفرقة بالقطاع مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر اسفل منسوب الفرمة وبسمك لا يزيد عن 25 سم أعلي من منسوب -2 من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياة الأصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلي اقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل حتي 2كم - يتم احتساب علاوه 2.5 جنية لكل 1 كم وذلك حتي مسافة نقل 100كم و 2.15 جنية لكل 1 كم زيادة عن مسافة نقل 100كم - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2كم - البند يشمل قيمة المادة المحجرية	183.00	م3	34450	0	13120	13120	0.00	2400960.00	0.00	0.00	0.00	2400960.00	0.00	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشاديه متواجده لافتات المشروع متواجده المهندسون متواجدون مسئول تامين سلامه المرور متواجد المعمل ومهندسو المعمل متواجدون التقارير متواجده يراعي خصم التجارب المعمليه الحد الادني من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعي تطبيق نصوص العقد وثيقه التامين الشخصيه ساريه حتي 12-12-2025 وثيقه تامين المقاولين ساريه حتي 12-12-2025 أحمد جلال
	علاوة مسافة النقل 160 كم =98*2.5+60*2.15=374	374.00	م3	27560.00	0.00	10496.00	10496.00	3925504	0.00	0.00	0.00	3925504.00	0.00	
	علاوة مسافة النقل 158 كم =98*2.5+58*2.15=369.7	369.70	م3	6890.00	0.00	2624.00	2624.00	970092.8	0.00	0.00	0.00	970092.80	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13.00	م3	34450.00	0.00	13120.00	13120.00	170560	0.00	0.00	0.00	170560.00	0.00	
	اجمالي المستخلص											7467116.800		
	اجمالي ما سبق صرفه											0.00		
	اجمالي المستحق											7467116.80		سبع ملايين وأربعمائة وسبعة وستون ألفاً ومائة وستة عشر جنيهاً وثمانون قرشاً فقط لا غير

مدير المشروع (الشركه المنفذه)
م/ محمود ايوب

استشاري المعاينة (مكتب XYZ)
م/ [illegible] خليل

استشاري (مكتب ا.د. خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري

الاستشاري العام (سيسترا)
م / جابر ابراهيم
٢٠٢٥/٦/١٦
تمت المراجعه الفنيه فقط

مدير المشروع (الهيئه)
م/ احمد جلال عبد السلام
أحمد جلال

مدير عام المشروعات (الهيئه)
م/ محمد حسني فياض

رئيس الاداره المركزيه
منطقة غرب الدلتا
الاسكندريه - مرسي مطروح
عميد مهندس/
"هاني محمد محمود طه"
٢٠٢٥/٦/٢٣