مشروع : اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - مطروح) الخط الاول
(مرحلة تشكيل الجسر الترابى وطبقات الاساس واعمال الخرسانة) قطاع العلمين - فوكة
في المسافة من كم ٤٧٨+٦٠٠ الى الكم ٤٧٩+٢٠٠
بطول ٠,٦٠٠ كم (المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

تنفيذ : مكتب الشبلي للمقاولات

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) وزارة النقل

كشف ختامى رقم (٢)

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

المقاول : مكتب الشبلي للمقاولات
رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٢٠٨) المؤرخ بتاريخه ٢٠٢٤/٢/٢٠

من بداية العمل حتى : ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن قرش	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	مـلاحـــظات
٣	**اعمال الردم**													- مكتب جهاز الاشراف متواجد
٣-١	أعمال تحميل و توريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام المعدات بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب -٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصي كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف . - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم - يتم حساب علاوة ١,٥ جنية جنية لكل ١كم زيادة -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة لهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	١٠١,٤	م٣	١٥٢٧٧,٠٩	١٤٩٠٠	٣٧٧,٠٩	١٥٢٧٧,٠٩		١٥٤٩٠٩٦,٩٢٦	٠	٠	٠	١٥٤٩٠٩٦,٩٢٦		- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة التأمين متواجدة وسارية حتى ٢٠٢٥/٠٢/٢٠ - يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة النقل ٢١٥ كم	٣١٩,٥	م ٣	١٥٢٧٧,٠٩	١٤٩٠٠	٣٧٧,٠٩	١٥٢٧٧,٠٩	٤٨٨١٠٣٠,٢٥٥	٠	٠	٠	٤٨٨١٠٣٠		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة و الموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣	م ٣	١٥٢٧٧,٠٩	١٤٩٠٠	٣٧٧,٠٩	١٥٢٧٧,٠٩	١٩٨٦٠٢,١٧	٠	٠	٠	١٩٨٦٠٢		
٤	**طبقات الاساس**													
٤-١	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس (PREPARED SUBGRADE) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠مم ولا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% ولا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلس عن ٣٠% ولا يزيد الامتصاص عن ١٥% ولا يقل معامل المرونة) (EV2من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ميجا بسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة وعلى أن لا يذيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول لنسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة)لا تقل عن (٩٥% من الكثافى المعملية والفنة تشمل أجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتمالاتة طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل ٢٠كم - يتم حساب علاوة ١,٣جنية لكل ١كم بزيادة أو النقصان	١٤٦,٤	م٣	٢٢٣١٤,١٤	٢١٨٠٠	٥١٤,١٤	٢٢٣١٤,١٤		٣٢٦٦٧٩٠,٠٩٦	٠	٠	٠	٣٢٦٦٧٩٠,٠٩٦		
	قيمة المادة المحجرية	١٦١	م٣	٢٢٣١٤,١٤	٢١٨٠٠	٥١٤,١٤	٢٢٣١٤,١٤	٣٥٩٢٥٧٦,٥٤	٠	٠	٠	٣٥٩٢٥٧٧		
	علاوة مسافة النقل ٢٠٥ كم	٢٤٠,٥	م٣	٢٢٣١٤,١٤	٢١٨٠٠	٥١٤,١٤	٢٢٣١٤,١٤	٥٣٦٦٥٥٠,٦٧	٠	٠	٠	٥٣٦٦٥٥١		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة و الموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥	م٣	٢٢٣١٤,١٤	٢١٨٠٠	٥١٤,١٤	٢٢٣١٤,١٤	٥٥٧٨٥٣,٥	٠	٠	٠	٥٥٧٨٥٤		
	إجمالي قيمة المستخلص											١٩,٤١٢,٥٠٠		

فقط : تسعة عشر مليونا وربعمائة واثنى عشر الفا وخمسمائة جنيها لا غير

مدير المشروع (الهيئة)
م/ ابراهيم الدناوى

مدير عام المشروعات
م / محمد حسنى فياض

الاستشارى العام
(شركة سيسترا)
م/ مراجع فنى IR

مدير المشروع
(استشارى د/ سعد الجيوشى)
م/ مصطفى نجم

استشارى المعامل
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مدير المشروع
المقاول:
م / محمد شكرى

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....
.....سبق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائياً

تحريراً في :.....
يدفع للمقاول مبلغ.....
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد . مهندس /
"هاني محمد محمود طه"