الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB)
وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف ختامى رقم (٣)

المقاول : مكتب الشبلي للمقاولات
رقم العقد (٢٠١٦/٢٠٢٢/٢٠٢٣) المؤرخ بتاريخه ٢٠٢٣/٥/٢١

مشروع : اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - مطروح) الخط الاول (مرحلة تشكيل الجسر الترابى وطبقات الاساس واعمال الخرسانة)
قطاع العلمين - فوكة
في المسافة من كم ٤٧٨+٠٠٠ الى الكم ٤٨٠+٠٠٠
بطول ٢ كم (اتجاه العلمين) (المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

تنفيذ : مكتب الشبلي للمقاولات

من بداية العمل حتى : ٥ / ٣ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الان		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحـــظات
		جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٣	اعمال الردم													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة التامين متواجدة وسارية حتى ٢١ / ٥ / ٢٠٢٤ - يراعى تطبيق نصوص العقد
٣-١	أعمال تحميل توريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام المعدات بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب -٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف . - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم - يتم حساب علاوة ١,٥ جنية جنية لكل ١كم زيادة -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة لهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	١٠١,٤	م ٣	٤٦٠٩٣,٥٧	٤٥٢٠٠	٨٩٣,٥٧	٤٦٠٩٣,٥٧	٠	٤٦٧٣٨٨٧,٩٩٨	٠	٠	٠	٤٦٧٣٨٨٧,٩٩٨	
	علاوة مسافة النقل ٢١٥ كم	٣١٩,٥	م ٣	٤٦٠٩٣,٥٧	٤٥٢٠٠	٨٩٣,٥٧	٤٦٠٩٣,٥٧	٠	١٤٧٢٦٨٩٥,٦٢	٠	٠	٠	١٤٧٢٦٨٩٥,٦٢	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة و الموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣	م ٣	٤٦٠٩٣,٥٧	٤٥٢٠٠	٨٩٣,٥٧	٤٦٠٩٣,٥٧	٠	٥٩٩٢١٦,٤١	٠	٠	٠	٥٩٩٢١٦,٤١	
	إجمالي قيمة المستخلص												٢٠,٠٠٠,٠٠٠	
	فقط : عشرون مليون جنيها لا غير													

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .
.....سبق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائياً

تحريراً في :.....٠

يدفع للمقاول مبلغ.....٠

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بمسك الشروط أعتمدت من

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عبد المهندس /
"هاني محمد محمود طه"
٢٠٢٤/٦/١٣

مدير المشروع المقاول:	استشارى المساحة مكتب XYZ :	مدير المشروع (استشارى د/ سعد الجيوشى)	الاستشارى العام (شركة سيستر ا)	مدير عام المشروعات	مدير المشروع (الهيئة)
م / محمد شكرى	م / محمد خليل	م / مصطفى نجم		م / محمد حسنى عياض	م / ابراهيم الحناوى