الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

ممشروع : القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح فى المسافة من الكم 540+000 الى الكم 541+000 بطول 1 كيلو متر اتجاه إسكندرية

تنفيذ :منصور علي حسن منصور

كشف ختامي رقم (3)

المقاول: شركة منصور علي حسن منصور رقم العقد(2023/2022/1534)

من بداية العمل حتى: 2024-04-30

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراوه	مقدار الأعمال التى تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	ملاحظات
3-1	**أعمال الردم** بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	100.70	متر مكعب	33,901.18	32,300.00	32,300.00-	0.00	0	0	0	0	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (2024-05-07) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (2024-05-07) سيارة ملاكي اعلي من 1600 سي سي متواجدة
	علاوة مسافة النقل 319.5 كم	476.25	متر مكعب	34,067.47	32,300.00	32,300.00-	0.00	0	0	0	0	0.0	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	34,067.47	32,300.00	32,300.00-	0.00	0	0	0	0	0.0	0	
3-1	**أعمال الردم** بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية													
	علاوة مسافة النقل 319.5 كم	476.25	متر مكعب	34,034.95	34,034.95	0.00	34,034.95	34,034.95	0	16,209,145	0	0	0	16,209,145.17
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	34,034.95	34,034.95	0.00	34,034.95	34,034.95	0	442,454	0	0	0	442,454.38
3-1-1	سعر شهر ديسمبر 2022 طبقا للمفاوضة بتاريخ 18/12/2023	91.70	متر مكعب	3,125.31	3,125.31	0.00	3,125.31	3,125.31	0	286,591	0	0	0	286,590.96
3-1-2	سعر شهر يناير 2023 طبقا للمفاوضة بتاريخ 18/12/2023	93.40	متر مكعب	7,471.68	7,471.68	0.00	7,471.68	7,471.68	0	697,855	0	0	0	697,854.95
3-1-3	سعر شهر فبراير 2023 طبقا للمفاوضة بتاريخ 18/12/2023	97.50	متر مكعب	4,969.40	4,969.40	0.00	4,969.40	4,969.40	0	484,517	0	0	0	484,516.51
3-1-4	سعر شهر مارس 2023 طبقا للمفاوضة بتاريخ 18/12/2023	100.70	متر مكعب	13,492.88	13,492.88	0.00	13,492.88	13,492.88	0	1,358,733	0	0	0	1,358,733.15
3-1-5	سعر شهر ابريل 2023 طبقا للمفاوضة بتاريخ 18/12/2023	100.90	متر مكعب	2,347.68	2,347.68	0.00	2,347.68	2,347.68	0	236,881	0	0	0	236,880.88
3-1-6	سعر شهر مايو 2024 طبقا للمفاوضة بتاريخ 18/12/2023	108.00	متر مكعب	2,628.00	2,628.00	0.00	2,628.00	2,628.00	0	283,824	0	0	0	283,824.00
										إجمالي قيمة المستخلص				20,000,000

فقط : عشرون مليون جنيهاً لا غير

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

اقر بان هذا الحساب صحيح و مشمول و ان المبلغ المبين بقيمه و قدرها ..... حق صرفها لى الشكول
تحريراً فى :
..... مانع للشغل مانع
مشروطة : الفئات ..... غير الواردة بعقد القرود أخذت من .....
تحريراً فى :

مدير علم المشروعات
م / محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م / ابراهيم الشناوى

مهندس الإستشاري العام
(سيسترا)
م / محمود ابو السعود

مدير المشروع الإستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م / خالد فوزي

إستشاري (أ.م.م)
م / محمد خليل

مدير المشروع المقاول
م / محمود مدني