الهيئة العامة للطرق والكباري

الادارة المركزية المنطقة الاولى

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مستخلص ختامي (٢)

عن عملية : إسناد أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (D 01) القطاع الثالث (بالأمر المباشر)

العقد رقم : ( ٤٥٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ) بتاريخ : ٠١ / ١٠ / ٢٠٢٣ مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه شاملة المدة من ١٤ / ١٠ / ٢٠٢٣ حتى ١٢ / ١١ / ٢٠٢٣

| رقم البند | بيان الاعمال | الفئة | كمية البند بالمقايسة المعدلة رقم (١) | الوحدة | مقدار العمل السابق إجراءه | مقدار الأعمال التي تمت خلال هذة المدة | جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان | جارى ام نهائي | جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان | استقطاع او حجز | الباقي بعد الأستقطاع | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | قرش / جنيه | | | | | | | قرش / جنيه | قرش / جنيه | قرش / جنيه | |
| ٦ | أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-٢٠ متر ) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف ( نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ١٥ %) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة ( 95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .<br>- فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%.<br>- مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه للكم بالزيادة .<br>- السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم وذلك طبقا لتعليمات الاستشاري.<br>- يتم صرف علاوة ارتفاع السولار وتبلغ ١,٧ جنيه / م٣ من تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ . | | | | | | | | | | التقارير ( المبدئى - الإسبوعى - الشهرى ) متواجدة.<br>المعدات متواجدة.<br>مسئول تامين سلامة المرور متواجد .<br>المهندسون متواجدون .<br>فريق العمل متواجد . |
| | مسافة النقل حتى ٢ كم (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ ) | ٦٥,٠٠ | ٣٠٧٦٨٢ | م٣ | ٢٩٥٠٠٠,٠٠ | ٤٨٥٠,٠٠ | ٢٩٩٨٥٠,٠٠ | ختامي | ١٩٤٩٠٢٥٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٩٤٩٠٢٥٠,٠٠ | البرنامج الزمنى متواجد . |
| | علاوة ارتفاع السولار وتبلغ ١,٧ جنيه / م٣ من تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ (طبقا للمفاوضة). | ١,٧٠ | ٣٠٧٦٨٢ | م٣ | ٢٩٥٠٠٠,٠٠ | ٤٨٥٠,٠٠ | ٢٩٩٨٥٠,٠٠ | ختامي | ٥٠٩٧٤٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٠٩٧٤٥,٠٠ | المعمل ومهندسون المعمل متواجدون . |
| | الإجمالى | | | | | | | | ١٩٩٩٩٩٩٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٩٩٩٩٩٩٥,٠٠ | لافتات المشروع متواجدة . |
| | اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص | | | | | | | | ١٩٩٩٩٩٩٥,٠٠ | | | المستلزمات والمهمات متواجدة . |
| | اجمالى قيمة الاستقطاعات | | | | | | | | ٠,٠٠ | | | وثيقة التامين متواجدة . |
| | اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات | | | | | | | | ١٩٩٩٩٩٩٥,٠٠ | | | - يتم مراجعة المجلات بمعرفة الادارة . |
| | ما سبق صرفه | | | | | | | | ١٩٦٧٦٥٠٠,٠٠ | | | - يتم مراعاة ماجاء بمعطى النظام الابعادى والتقنى . |
| | اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢) ختامي | | | | | | | | ٣٢٣٤٩٥,٠٠ | | | |

تحريراً في ١٢ / ١١ سنة ٢٠٢٣

يعتمد ،،،،

| الشركة المنفذة | استشاري المساحة | مهندس المكتب الفني (الاستشارى) | مدير المشروع (الاستشارى) | الاستشاري العام | الهيئة العامة للطرق والكباري | مدير عام مشروعات الطرق | محاسب | مدير عام الشئون المالية والادارية | رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه | مكتب XYZ | مكتب انترانس كونسلتنج | مكتب انترانس كونسلتنج | سيسترا للاستشارات الهندسية | م / اسلام فريد<br>م / كارم امام | م / مشيرة السيد | أ / مصطفى عبدالجواد | | مهندس/ نصر محمد نصر طبيخ |