مشروع: اسناد أعمال الجسر الترابى للخط الأول للقطار الكهربائى السريع (العين السخنه - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)قطاع (برج العرب - العلمين) المسار جنوب مدينة الحمام لتنفيذ المسافة من الكم 354+000 الى الكم 354+400 بطول 0,400 كم بالأمر المباشر

تنفيذ : دريم واى للمقاولات العامه والتوريدات العموميه والاستيراد والتصدير

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مستخلص جارى رقم (1)

المقاول : دريم واي للمقاولات العامة رقم العقد (2024/2023/957)

عن المدة من (8/01/2024) حتى (5/03/2024)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالاعمال التى تمت حتى الان	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الآن جنيه	قرش	استقطاع او جهز جنيه	قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	قرش	ملاحـــظـات
1	أعمال الازالة والتطهير													
1/1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في المناطق ذات الطبيعه الزراعيه الكثيفه والتخلص منها بالمقالب العمومية التي تعوق أعمال الرفع المساحي طبقا للشروط والمواصفات بتعليمات المهندس المشرف.	6.00	م2	9000.0	0.00	7000.0	7000.0	42000				42000		
2	اعمال الحفر													
1/2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة العادية او الاماكن ذات منسوب مياه مرتفع (طبقا لرؤية المهندس المشرف) عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البلد تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق والفئة تشمل عمل تشوينات وذلك باستخدام الاراضى الزراعية المجاورة لنقل ناتج الحفر على مراحل باستخدام وسيلة النقل المناسبة لضيق اماكن المرور وذلك طبقا لرؤية المهندس المشرف ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. يتم احتساب علاوة 1.1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة	26.50	م3	17,000.00	0.00	12990.00	12990.00	344,235.00				344,235.00		- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقاريرالشهرية والاسبوعية متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة التأمين سارية حتي ٨/٠١/٢٠٢٥ - يراعى تطبيق نصوص العقد تم توريد وتركيب كابل فيبر لربط مبنى الهيئه بمنى الوزارة
2/2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكه (الاراضى الزراعيه) او الاماكن ذات منسوب مياه مرتفع (طبقا لرؤية المهندس المشرف) عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البلد تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق والفئة تشمل عمل تشوينات وذلك باستخدام الاراضى الزراعية المجاورة لنقل ناتج الحفر على مراحل باستخدام وسيلة النقل المناسبة لضيق اماكن المرور وذلك طبقا لرؤية المهندس المشرف ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. يتم احتساب علاوة 1.1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة	43.70	م3	17,000.00	0.00	12950.00	12950.00	565915.00				565,915.00		
3	اعمال الردم													
1/3	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم احجار بسماكات تتراوح بين 1 الى 2 الى 4 سم او بين 1 الى 2 الى 6 بنسبة 1:1:1 بنسبة امتصاص لاتزيد عن 3% ولا تحتوى على اى المواد الناعمة او البودرة (مارة من مثل 200) نهائيا او مواد طفالية او بيت النمل يتم تنفيذها كطبقة تاسيس بالقطاع اسفل سطح المياة بعمق 100 سم حتى اعلى منسوب المياة الارضية بحوالى 50 سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بهراس الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية (اختبار انواع التحميل فكر 30 سم) على ان لا تزيد نسبة EV1/2EV عن 2.5 باستخدام حمل مقدارة 8 kn طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالتعلية على كل السطح العلوى ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة الممتازة.	347.20	م3	23000.00	0.00	19700.00	19700.00	6839840.00				6839840.00		
	لمسافة نقل 20 كم													
	الفئة شاملة قيمة المادة المحجرية													
	يتم احتساب 1.3 جنيه للكم بالزيادة او النقصان													
	علاوة مسافة النقل للسن 20-106 كم =86*1.3 جنيه = 111.8 جنيه	111.80	م3	23000.00	0.00	19700.00	19700.00	2202460.00				2202460.00		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	23000.00	0.00	19700.00	19700.00	492500.00				492500.00		
2/3	بالمتر السطح توريد وتركيب طبقه من النسيج الصناعى جيوتكستايل مستورد الداخل لايقل عن 10 % ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئه العامه للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف ذات وزن لا يقل عن 400 جم/م2	42.00	م2	10,000.00	0.00	7,380.00	7,380.00	309,960.00				309,960.00		
3/3	أعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2.00 متر) وبسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابى والاكتاف (نسبة تحمل كالبفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1.1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%	101.40	م3	12,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	963,300.00				963,300.00		
	مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه للكم بالزيادة او النقصان													
	السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم													
	السعر يشمل قيمة المادة المحجرية													
	علاوة مسافة النقل للقرية 2-110 =108*1.5 جنيه = 162 جنيه	162.00	م3	9,600.00	0.00	7,600.00	7,600.00	1,231,200.00				1,231,200.00		
	علاوة مسافة النقل للرمل 2-78 =76*1.5 جنيه =114 جنيه	114.00	م3	2,400.00	0.00	1,900.00	1,900.00	216,600.00				216,600.00		
	علاوة تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13.00	م3	12,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	123,500.00				123,500.00		
4	طبقات الاساس													
1/4	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس(Prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 سم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالبفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة نسبة الفلقة بجهاز لوس انجلوس عن 30 %والا يزيد الامتصاص عن 15 % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الالات التسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (لا تقل عن 95%) من الكثافة المعملية واللفة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف -يتم احتساب علاوة 1,4 جنية لكل 1 كم بالزيادة .	146.40	م3	3,215.00	0.00	2,290.00	2,290.00	335,256.00				335,256.00		
	قيمة المادة المحجرية طبقا للمفاوضة بتاريخ 18/12/2023	161.00	م3	3,215.00	0.00	2,290.00	2,290.00	368,690.00				368,690.00		
	علاوة مسافة النقل للسن 20-106 كم =86*1.3 جنيه = 111.8 جنيه	111.80	م3	3,215.00	0.00	2,290.00	2,290.00	256,022.00				256,022.00		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	3,215.00	0.00	2,290.00	2,290.00	57,250.00				57,250.00		
2/4	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 سم الى 40 سم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالبفورنيا عن 80 % و الا تزيد نسبة نسبة الفلقة بجهاز لوس انجلوس عن 30 %والا يزيد الامتصاص عن 15 % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 120ميجابسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 100%) من الكثافة المعملية واللفة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل لا تقل عن 20 كم -يتم احتساب علاوة 1.3 جنية لكل 1 كم بالزيادة او النقصان.	151.30	م3	2,345.00	0.00	1,665.00	1,665.00	251,914.50				251,914.50		
	قيمة المادة المحجرية طبقا للمفاوضة بتاريخ 18/12/2023	175.00	م3	2,345.00	0.00	1,665.00	1,665.00	291,375.00				291,375.00		
	علاوة مسافة النقل للسن 20-106 كم =86*1.3 جنيه = 111.8 جنيه	111.80	م3	2,345.00	0.00	1,665.00	1,665.00	186,147.00				186,147.00		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	2,345.00	0.00	1,665.00	1,665.00	41,625.00				41,625.00		
3/4	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقه من النسيج الصناعى جيوجريد مستورد الداخل لايقل عن 10 % ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئه العامه للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف ذات قوه شد 30 كيلونيوتن في الاتجاهين Biaxial	37.00	م2	6,366.69	0.00	4,580.00	4,580.00	169,460.00				169,460.00		
							إجمالي قيمة المستخلص					15,289,249.50		

خمسة عشر مليونا ومائتان وتسعة وثمانون ألفا ومائتان وتسعة واربعون جنيها وخمسون قرشا فقط لا غير

الشركة المنفذة : دريم واى للمقاولات العامة
مدير المشروع
م/ محمد شعبان
محمد شعبان

استشارى المساحة
م/ محمد خليل

مدير المشروع الاستشارى
م/ السيد سعد الدين

إستشارى عام (SYSTRA)
م/ علاء عبد اللطيف
مدير المراجعة الفنية فقط

مدير المشروع (الهيئة)
م / مارجريت مجدي

مدير عام مشروعات المنطقة الخامسة
مهندس / محمد حسنى فياض

اقر بان هذا الحساب صحيح و مطبوع و ان المبالغ المبينة بالجدول و قدرها ..... حق صرفها الى المقاول
تحريرا فى :
..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات ..... غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....
تحريرا فى :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "