مستخلص رقم (٨) جاري

عملية :- تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري - أعلي طريق زويل من المحطة (١٤٤.٤٢٩) إلي المحطة (١٤٥.٩٣٨)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ : ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

العقد رقم: ٢٠٢٤/٢٠٢٢/٧٢٣

مستخلص جاري ٨ عن الأعمال من تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠٩ حتى تاريخ ٢٠٢٤/١/٣١

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
	١- أعمال الكباري والأعمال الصناعية											
٢٤	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية											١-إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
٢٤أ	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم٢ (فقط ألفان وستمائة متر طولي)	م.ط	٨٠٥,٠٠	٢٦٠٠,٠٠	٢٤٩٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٤٩٠,٠٠	جاري	٢٠٠٤٤٥٠,٠٠		٢٠٠٤٤٥٠,٠٠	٢-مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين
٢٤ب	علاوة إجهاد تربة أكبر من ١٢٥ كجم / سم٢ وأقل من ٤٠٠ كجم / سم2	م.ط	٧٥٥,٠٠	٦٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٤٤,٠٠	٤٤,٠٠	جاري	٣٣٢٢٠,٠٠	١٦٦١٠,٠٠	١٦٦١٠,٠٠	
٢٦	بالمتر المكعب حفر إستكشافي بصفة يدوية قبل تنفيذ الأعمال والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر (فقط أربع آلاف متر مكعب)	م٣	١٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٦٧٣,٠٠	٢٦٧٣,٠٠	جاري	٢٦٧٣٠٠,٠٠		٢٦٧٣٠٠,٠٠	٣-التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
٢٨	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب في جميع انواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات وتشوينها داخل الموقع لإعادة الردم بها داخل الموقع											٤-وسائل الإنتقال تراجع بمعرفة إدارة المركبات
٢٨أ	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم٢ (فقط إثنا عشر ألف متر مكعب)	م٣	٨٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	جاري	٩٦٠٠٠٠,٠٠		٩٦٠٠٠٠,٠٠	٥-الحد الأدني من المعدات متواجدة
٣٠	بالمتر المكعب ردم من ناتج الحفر طبقا لإختبارات الصلاحية حول الأساسات وحول جسم الكوبري ... لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا	م٣	٥٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٣١٧٥,٠٠	٠٠,٠٠	٣١٧٥,٠٠	جاري	١٥٨٧٥٠,٠٠		١٥٨٧٥٠,٠٠	٦-لوحات المشروع متواجدة
٣٧	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع انواع التربة عدا الصخرية على الا يقل إجهاد الكسر عن ٤٠٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م٣ واستخدام اضافات خاصة (corrosion inhipitor) واضافة السيليكا والحفر بنظام الحفر بالتفريغ (Bored Piles)											إستقطاع لحين الإنتهاء من الإختبارات
٣٧أ	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم٢ (سبع عشرة ألف وسبعمائة متر طولي)	م.ط	٦٤١٠,٠٠	١٧٧٠٠,٠٠	١٥١١٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٥١١٠,٠٠	جاري	٩٦٨٥٥١٠٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	٩٦٧٥٥١٠٠,٠٠	
٣٧ب	علاوة إجهاد تربة أكبر من ١٢٥ كجم / سم٢ وأقل من ٤٠٠ كجم / سم2	م.ط	٣٠٢٢,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٤١١,٠٠	٤١١,٠٠	جاري	١٢٤٢٠٤٢,٠٠	٦٢١٠٢١,٠٠	٦٢١٠٢١,٠٠	
٤٢	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل التجربة (١٥٠%) من الحمل التصميمي والفئة تشمل الأوناش المعدنية المؤقتة وأجهزة القياس والمعدات والردم أو البلوكات الخرسانية...											٧-البرنامج الزمني متواجد
٤٢أ	قطر ١٢٠ سم (فقط عدد ستة)	عدد	٦٥٢٤١٣,٠٠	٠٦	٠٢,٠٠	٠٠,٠	٠٢,٠	جاري	١٣٠٤٨٢٦,٠٠		١٣٠٤٨٢٦,٠٠	٨-الأمن الصناعي موجود
٤٤	بالعدد عمل إختبار "Sonic Coring Test" علي طول الخازوق بنسبة ١٠% من إجمالي عدد الخوازيق والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو الإختبار كاملا من مواسير بكامل طول الخازوق بالقطر مختلفة وإعداد التقارير...											٩-التقرير المبدئي موجود
٤٤أ	قطر ١٢٠ سم بإستخدام مواسير مجلفنة (فقط عدد ثماني وخمسون)	عدد	١٢٧٤٥٨,٠٠	٥٨,٠٠	٤٩,٠٠	٠٤,٠٠	٥٣,٠٠	جاري	٦٧٥٥٢٧٤,٠٠		٦٧٥٥٢٧٤,٠٠	١٠-وثائق التأمين سارية
٤٥	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات وبدات الكمر سابق الصب على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم٢ و لا يقل محتوي الأسمنت ٣٠٠ كجم/م٣	م٣	١٨٥٧,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	جاري	١٠٢١٣٥٠,٠٠		١٠٢١٣٥٠,٠٠	
٤٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادى وعلى ان تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢	م٣	٣٣٦٦,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٢٦٠٩,٠٠	٣١٦,٠٠	١٢٩٢٥,٠٠	جاري	٤٣٥٠٥٥٥٠,٠٠		٤٣٥٠٥٥٥٠,٠٠	
٤٦أ	علاوة استخدام خرسانة كتلية Large Pour باستخدام أسمنت CEM III	م٣	٥٠٤,٠٠	١٠٤٠٠,٠٠	٦٥٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٦٥٠٠,٠٠	جاري	٣٢٧٦٠٠٠,٠٠		٣٢٧٦٠٠٠,٠٠	
٤٧	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده و التيجان و الاكتاف بإستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاونائش اللازمه بإجهاد لايقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢ ومحتوي اسمنتي لايقل عن ٤٢٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادى											
٤٧ب	إرتفاع حتي ٩ م من منسوب ضهر المعدة حتي منسوب أعلي نقطة بالتاج (فقط ثلاث آلاف وخمسمائة متر مكعب)	م٣	٤٢٧٤,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٥٩٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٩٠,٠٠	جاري	٢٥٢١٦٦٠,٠٠		٢٥٢١٦٦٠,٠٠	
٤٧ج	إرتفاع حتي ١٢ م من منسوب ضهر المعدة حتي منسوب أعلي نقطة بالتاج (فقط أربع آلاف و ثلثمائة متر مكعب)	م٣	٤٤٧٦,٠٠	٤٣٠٠,٠٠	٤٠٩٣,٠٠	٢٠٧,٠٠	٤٣٠٠,٠٠	جاري	١٩٢٤٦٨٠٠,٠٠		١٩٢٤٦٨٠٠,٠٠	
٤٨	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالبر											
٤٨أ	ارتفاع حتى ٩م من منسوب الارض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة	م٣	٨٩٣٢,٠٠	٣٦٥٠,٠٠	١٢١٩,٠٠	٢٧١,٠٠	١٤٩٠,٠٠	جاري	١٣٣٠٨٦٨٠,٠٠		١٣٣٠٨٦٨٠,٠٠	يتم تعلية ١٥% من بند ٤٨أ من كمية ٢٧١ متر مكعب بقيمة ثلاثمائة وثلاثة وستون ألفا وخمسة وثمانون جنيها و ثمانون قرشا ٣٦٣٠٨٥,٨ جنيه لحين رفع الكمرة
٤٨ب	ارتفاع أكبر من ٩م من منسوب الارض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة	م٣	٩٤٣٦,٠٠	٣٦٥٠,٠٠	١١٥١,٠٠	٢٧١,٠٠	١٤٢٢,٠٠	جاري	١٣٤١٧٩٩٢,٠٠		١٣٤١٧٩٩٢,٠٠	يتم تعلية ١٥% من بند ٤٨ب من كميه ٢٧١ متر مكعب بقيمة ثلاثمائة وثلاثة وستون ألفا وخمسمائة وثلاثة وسبعون جنيها و[illegible] ٣٨٣٥٧٣,٢ جنيه لحين رفع الكمرة
٥٣	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة المسطولية في الحديد المستخدم لمقاومة الإهتزازات الناتجة من السرعات العالية القطار لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية	طن	٤١٤٩٣,٠٠	١٠٣٠٤,٠٠	٥٧٢٠,٠٠	٢٧٦,٠٠	٦٠٠٦,٠٠	جاري	٢٤٩٢٠٦٩٥٨,٠٠		٢٤٩٢٠٦٩٥٨,٠٠	
٥٥	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن واختبار كابلات عالية الإجهاد من أسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري	طن	١٢١٨٧٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٥٠,٠٠	٢٣,٠٠	٨٢,٠٠	جاري	٩٩٩٣٣٤٠,٠٠		٩٩٩٣٣٤٠,٠٠	
٥٨	بالمتر المربع عمل طبقه عازله من البيوتومين والدهان وجهان على البارد	م٢	٦٤,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	جاري	٦٤٠٠٠٠,٠٠		٦٤٠٠٠٠,٠٠	

إجمالي ما سبق صرفه	٤٦٤٩٨١٦٦١,٠٠
المستحق صرفه بالمستخلص الحالي (جاري ٨)	٤٤٢٣٤٣٩٠٤,٠٠
	٢٢٦٣٧٧٥٧,٠٠

المقاول	الإستشاري العام للمشروع	الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المكتب الفني م/كريم عطي	SYSTRA	مدير المشروع
كريم محمد	شفيق أبو هدة	أبو الحمد
مدير المكتب الفني م /مصطفي السيد		
مدير المشروع م/رضا فتحي		مدير عام مشروعات
		م/ جهاد محمد سعد

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها ..... سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً في / / ٢٠٢٤ المحاسب / .....

قرش جنيه على الحساب

يدفع المقاول مبلغ ..... نهائياً

ملاحظة : الفئات ..... غير الواردة بعقد الشروط واعتمدت من .....

يعتمد ... مدير المصلحة .....

مدير عام الشئون المالية والإدارية

أستاذ مصطفى عبدالجواد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

م/ أشرف محمد نصر طبيخ

تم التنفيذ طبقاً للأوامر التنفيذية المعتمدة وطلبات التسليم المعتمدة.

Scanned with CamScanner

مستخلص رقم (٨) جاري

وزارة النقل	صابة :- تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري - أعلي طريق زويل من المحطة (١٤٤,٤٢٩) إلي المحطة (١٤٥,٩٣٨)
الهيئة العامة للطرق والكباري	العقد رقم: ٢٠٢٤/٢٠٢٢/٧٢٣
تنفيذ : ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات	مستخلص جاري ٨ عن الأعمال من تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠٩ حتي تاريخ ٢٠٢٤/١/٣١

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	المبالغ بعد الاستقطاع	ملاحظات
	أعمال الكوبري الجزء الصناعي											
٢٤	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية											١-إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
٢٤أ	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم٢ (فقط أثنان وستمائة متر طولي)	م.ط	٨٠٥,٠٠	٢٦٠٠,٠٠	٢٤٩٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٤٩٠,٠٠	جاري	٢٠٠٤٤٥٠,٠٠		٢٠٠٤٤٥٠,٠٠	٢-مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين
٢٤ب	علاوة إجهاد تربة أكبر من ١٢٥ كجم / سم٢ وأقل من ٤٠٠ كجم / سم2	م.ط	٧٥٥,٠٠	٦٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٤٤,٠٠	٤٤,٠٠	جاري	٣٣٢٢٠,٠٠	١٦٦١٠,٠٠	١٦٦١٠,٠٠	
٢٦	بالمتر المكعب حفر إستكشافي بصالة يدوية قبل تنفيذ الأعمال والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر (فقط أربع آلاف متر مكعب)	م٣	١٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٦٧٣,٠٠	٢٦٧٣,٠٠	جاري	٢٦٧٣٠٠,٠٠		٢٦٧٣٠٠,٠٠	٣-التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
٢٨	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق العمودية للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب في جميع انواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات وتشوينها داخل الموقع لإعادة الردم بها داخل الموقع											٤-وسائل الإنتقال تراجع بمعرفة إدارة المركبات
٢٨أ	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم٢ (فقط إثنا عشر ألف متر مكعب)	م٣	٨٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	جاري	٩٦٠٠٠٠,٠٠		٩٦٠٠٠٠,٠٠	٥-الحد الأدني من المعدات متواجدة
٣٠	بالمتر المكعب ردم من ناتج الحفر طبقا لإختبارات الصلاحية حول الأساسات وحول جسم الكوبري ... لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا	م٣	٥٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٣١٧٥,٠٠	٠٠,٠٠	٣١٧٥,٠٠	جاري	١٥٨٧٥٠,٠٠		١٥٨٧٥٠,٠٠	٦-لوحات المشروع متواجدة
٣٧	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع انواع التربة عدا الصخرية على الا يقل إجهاد الكسر عن ٤٠٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م٣ واستخدام اضافات خاصة (corrosion inhipitor) واضافة السيليكا والحفر بنظام الحفر بالتفريغ (Bored Piles)											إستقطاع لحين الإنتهاء من الإختبارات
٣٧أ	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم٢ (سبع عشرة ألف وسبعمائة متر طولي)	م.ط	٦٤١٠,٠٠	١٧٧٠٠,٠٠	١٥١١٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٥١١٠,٠٠	جاري	٩٦٨٥٥١٠٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	٩٦٧٥٥١٠٠,٠٠	
٣٧ب	علاوة إجهاد تربة أكبر من ١٢٥ كجم / سم٢ وأقل من ٤٠٠ كجم / سم2	م.ط	٣٠٢٢,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٤١١,٠٠	٤١١,٠٠	جاري	١٢٤٢٠٤٢,٠٠	٦٢١٠٢١,٠٠	٦٢١٠٢١,٠٠	
٤٢	بالعدد عمل تجربة تحميل علي خازوق عامل حمل التجربة (١٥٠%) من الحمل التصميمي والفئة تشمل الأوناش المعدنية المؤقتة وأجهزة القياس والمعدات والردم أو البلوكات الخرسانية...											٧-البرنامج الزمني متواجد
٤٢أ	قطر ١٢٠ سم (فقط عدد ستة)	عدد	٦٥٢٤١٣,٠٠	٠٦	٠٢,٠٠	٠٠,٠	٠٢,٠	جاري	١٣٠٤٨٢٦,٠٠		١٣٠٤٨٢٦,٠٠	٨-الأمن الصناعي موجود
٤٤	بالعدد عمل إختبار "Sonic Coring Test " علي طول الخازوق بنسبة ١٠% من إجمالي عدد الخوازيق والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو الإختبار كاملا من مواسير بكامل طول الخازوق بأقطار مختلفة وإعداد التقارير...											٩-التقرير المبدئي موجود
٤٤أ	قطر ١٢٠ سم بإستخدام مواسير مجلفنة (فقط عدد ثماني وخمسون)	عدد	١٢٧٤٥٨,٠٠	٥٨,٠٠	٤٩,٠٠	٠٤,٠٠	٥٣,٠٠	جاري	٦٧٥٥٢٧٤,٠٠		٦٧٥٥٢٧٤,٠٠	١٠-وثائق التأمين سارية
٤٥	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاساسات وبدات الكمر سابق الصب على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم٢ و لا يقل محتوي الأسمنت ٣٠٠ كجم/م٣	م٣	١٨٥٧,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	جاري	١٠٢١٣٥٠,٠٠		١٠٢١٣٥٠,٠٠	
٤٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادي وعلى ان تحقق الخرسانه ريشه لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢	م٣	٣٣٦٦,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٢٦٠٩,٠٠	٣١٦,٠٠	١٢٩٢٥,٠٠	جاري	٤٣٥٠٥٥٥٠,٠٠		٤٣٥٠٥٥٥٠,٠٠	
٤٦أ	علاوة استخدام خرسانة كتلية Large Pour باستخدام أسمنت CEM III	م٣	٥٠٤,٠٠	١٠٤٠٠,٠٠	٦٥٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٦٥٠٠,٠٠	جاري	٣٢٧٦٠٠٠,٠٠		٣٢٧٦٠٠٠,٠٠	
٤٧	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده و النجدان و الاكتاف بإستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاونشات اللازمه بالجهاد لايقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢ ومحتوي اسمنتي لايقل عن ٤٢٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادي											
٤٧ب	إرتفاع حتي ٩ م من منسوب ظهر المعدة حتي منسوب أعلي نقطة بالتاج (فقط ثلاث آلاف وخمسمائة متر مكعب)	م٣	٤٢٧٤,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٥٩٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٩٠,٠٠	جاري	٢٥٢١٦٦٠,٠٠		٢٥٢١٦٦٠,٠٠	
٤٧ج	إرتفاع حتي ١٢ م من منسوب ظهر المعدة حتي منسوب أعلي نقطة بالتاج (فقط أربع آلاف و ثلثمائة متر مكعب)	م٣	٤٤٧٦,٠٠	٤٣٠٠,٠٠	٤٠٩٣,٠٠	٢٠٧,٠٠	٤٣٠٠,٠٠	جاري	١٩٢٤٦٨٠٠,٠٠		١٩٢٤٦٨٠٠,٠٠	
٤٨	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالبر											
٤٨أ	إرتفاع حتي ٩م من منسوب الارض الطبيعية وحتي منسوب الركيزة	م٣	٨٩٣٢,٠٠	٣٦٥٠,٠٠	١٢٢٩,٠٠	٢٧١,٠٠	١٤٩٠,٠٠	جاري	١٣٣٠٨٦٨٠,٠٠		١٣٣٠٨٦٨٠,٠٠	يتم تغطية ١٥% من بند ٤٨أ من كمية ٢٧١ متر مكعب بقيمة ثلاثمائة وثلاثة وستون ألفا وخمسة وثمانون جنيها و ثمانون قرشا ٣٦٣٠٨٥,٨ جنيه لحين رفع الكمرة
٤٨ب	إرتفاع أكبر من ٩م من منسوب الارض الطبيعية وحتي منسوب الركيزة	م٣	٩٤٣٦,٠٠	٣٦٥٠,٠٠	١١٥١,٠٠	٢٧١,٠٠	١٤٢٢,٠٠	جاري	١٣٤١٧٩٩٢,٠٠		١٣٤١٧٩٩٢,٠٠	
٥٣	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR زيادة المسطوبة في الحديد المستخدم لمقاومة الإهتزازات الناتجة من السرحات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية	طن	٤١٤٩٣,٠٠	١٠٣٠٤,٠٠	٥٧٢٠,٠٠	٢٧٦,٠٠	٦٠٠٦,٠٠	جاري	٢٤٩٢٠٦٩٥٨,٠٠		٢٤٩٢٠٦٩٥٨,٠٠	يتم تغطية ١٥% من بند ٤٨ب من كمية ٢٧١ متر مكعب بقيمة ثلاثمائة وثلاثة وستون ألفا وخمسمائة وثلاثة وسبعون جنيها وثمانون قرشا ٣٨٢٥٠٦,٨ جنيه لحين
٥٥	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن واختبار كابلات عالية الإجهاد من أسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري	طن	١٢١٨٧٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٥٩,٠٠	٢٣,٠٠	٨٢,٠٠	جاري	٩٩٩٣٣٤٠,٠٠		٩٩٩٣٣٤٠,٠٠	
٥٨	بالمتر المربع عمل طبقه عازله من البيتومين والدهان وجهان على البارد	م٢	٦٤,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	جاري	٦٤٠٠٠٠,٠٠		٦٤٠٠٠٠,٠٠	
									٤٦٤٩٨١٦٦١,٠٠			
	إجمالي ما سبق صرفه								٤٤٢٣٤٣٩٠٤,٠٠			
	المستحق صرفه بالمستخلص الحالي (جاري ٨)								٢٢٦٣٧٧٥٧,٠٠			

المقاول	الاستشاري العام للمشروع	الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المكتب الفني م/كريم حلمي	SYSTRA	مدير المشروع
كريم		
مدير المكتب الفني و /مصطفى السيد		
مدير المشروع م/رضا فتحي		مدير عام مشروعات م/ جهاد محمد سعد

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها ..... سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً في / / ٢٠٢٤ المحاسب / .....

قرش جنيه طرح الحساب

يدفع المقاول مبلغ ..... نهائياً

ملاحظة : الفئات ..... غير الواردة بعقد الشروط واعتمدت من .....

يعتمد ... مدير المصلحة .....

مدير عام الشئون المالية والإدارية — استاذ مصطفى عبدالجواد

مدير عام الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية — م/ أحمد محمد نصر طبيخ

تم التنفيذ طبقاً للأوامر التنفيذية المعتمدة وطلبات التسليح المعتمدة.

Scanned with CamScanner