أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع قطار الكهربائي السريع (العين السخنه – العلمين – مطروح) قطاع غرب الدلتا في المسافة من كم ٤٥٦+٦٠٠ الى كم ٤٥٧+٦٠٠ يطرق ١ كيلو متر الجاه العلمين

تنفيذ : شركة ايجيت ستون للتعدين والتوريدات

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
الإسكندرية-مطروح
إدارة المشروعات

كشف رقم ختامي ٣

المقاول:شركة ايجيت ستون للتعدين والتوريدات طبقا للعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٦٠) بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٣

من بداية العمل حتى ٢٠٢٤/٠٣/٠٤

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمال	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق فوراً	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن		جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن		مستخلص رقم سابق		قيمة المستحق بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١	أعمال الحفر													
١-١	بالمعدن المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البلد تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٨, جنيه للكيلومتر زيادة	م٣	١٧٥٠١,٠٠	١٦٦٠٠,٠٠	٩٠١,٠٠	١٧٥٠١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٧٧٢,٩٠	٠,٠٠	٤٠٠٧٧٢,٩٠		
٣	أعمال الردم													
١-٣	أعمال تحميل و توريد و نقل تربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب -٢٠ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - مسافة النقل ٩ كم يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط والمختبرات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	م٣	١٢٢٦٤,٤٦	١١١٠٠,٠٠	١١٦٤,٤٦	١٢٢٦٤,٤٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٢٤٦٥٠,٩٨	٠,٠٠	١١٢٤٦٥٠,٩٨		
	علاوة مسافه النقل ٢٠١ كم	م٣	١٢٢٦٤,٤٦	١١١٠٠,٠٠	١١٦٤,٤٦	١٢٢٦٤,٤٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧١٦١٣١,٣٨	٠,٠٠	٣٧١٦١٣١,٣٨		
	علاوة تحميل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنيه	م٣	١٢٢٦٤,٤٦	١١١٠٠,٠٠	١١٦٤,٤٦	١٢٢٦٤,٤٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٩٤٣٧,٩٨	٠,٠٠	١٥٩٤٣٧,٩٨		
٤	طبقات الاساس													
١-٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمخلوطة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الفقاقيع بجهاز توس الجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والمدة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان	م٣	٥١٦٩,٢١	٤٩٠٠,٠٠	٢٦٩,٢١	٥١٦٩,٢١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٥٤٥٥,٨٣	٠,٠٠	٦٥٥٤٥٥,٨٣		
	قيمة المادة المحجرية	م٣	٥١٦٩,٢١	٤٩٠٠,٠٠	٢٦٩,٢١	٥١٦٩,٢١		٠,٠٠		٨٣٢٢٤٢,٨١		٨٣٢٢٤٢,٨١		
	علاوة مسافه النقل ١٦٥كم	م٣	٥١٦٩,٢١	٤٩٠٠,٠٠	٢٦٩,٢١	٥١٦٩,٢١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧٤٣٩٦,٠٩	٠,٠٠	٩٧٤٣٩٦,٠٩		
	علاوة تحميل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنيه	م٣	٥١٦٩,٢١	٤٩٠٠,٠٠	٢٦٩,٢١	٥١٦٩,٢١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٩٢٣٠,٢٥	٠,٠٠	١٢٩٢٣٠,٢٥		
	إجمالي قيمة المستخلص											٧,٩٩٢,٣١٨,٢٢		

سبعة مليون و تسعمائة و اثنان وتسعون الف و ثلاثة مائة وثمانية عشرة جنيه واثنان وعشرون قرش فقط لا غير

- مكتب جهاز الاشراف متواجد
- الملاحظات الارشادية متواجده
- لوحات المشروع متواجدة
- المهندسون متواجدون
- مستول تامين سلامة العمال متواجد
- العمال ومهندسون العمل متواجدون
- التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة
- تم عمل التجارب المعمليه
- الحد الاقصى من المحاجر متواجد
- البرنامج الزمني للمشروع متواجد
- التقرير الميداني متواجد
- وثيقة التامين جوهة سارية حتى ٢٠٢٤/٠٥/١٢
- وثيقة تامين تطاير طائرات سارية حتى ٢٠٢٤/٠٥/١٢
- السيارة ملاكي غير متواجده
- يراعى تطبيق اصوص العقد

مدير المشروع (شركة ايجيت ستون للتعدين والتوريدات) | مستشار المشروع (الاستشاري و سعد الجبالي) | مستشار المشروع | مستشار عام المشروع | مدير المشروع (الهيئة) | مدير عام المشروعات

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد . مهندس /
"هاني محمد محمود طه"