مستخلص " جاري " رقم (١)

استكمال اعمال الرصف الاسفلتي واعمال الارصفة والبردورات بشارع الترعة المردومة بنطاق حي شرق محافظة الاسكندرية في المسافة من (صفر) حتي الكم (١) بطول (١) كم
اشراف المنطقة الخامسة (غرب الدلتا)- (بالامر المباشر) رقم العقد (٢٠٢٤/٤٥٩-٢٠٢٥/٢)

من بداية الاعمال حتي ٢٠٢٥/٤/٣٠
شركة : الإسكندرية للمقاولات العامة و انشاء ورصف الطرق

رقم البند	نوع العمل	الكمية بالمقايسة	الفئة جنيه	الوحدة	مقدارالعمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت الى الان	جارى أم نهائى	جملة فئة الاعمال التى تمت الى الان جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه رابطه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٦سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبه ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ وارده شركه النصر بالسويس او ما يماثلها والفئه تشمل اجراء التجارب المعمليه والحقليه علي المخلوط وعلي المواد المستخدمه ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعه ومواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٤٠٠٠	٢٩٦,٤٠	م٢	٠,٠٠	٣٩٥٠	٣٩٥٠	جاري	١١٧٠٧٨٠,٠٠	٠,٠٠	١١٧٠٧٨٠,٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة
٢	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب بردورة اسمنتية (عجالي) بابعاد ٢٥*٣٠*٣٠*٥٠ سم مصنوعة تتكون من ٠,٨٠ م٣ سن دلوميت لالا يزيد اكبر بعد للحبيبات عن ١,٥ سم + ٠,٤٠ م٣ رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت ويتم تركيب البردورة علي فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم ويعرض ٢٠ سم طبقاً للخطوط و المناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد اللحمات عن ٢ سم والتي تملء بمونه من الاسمنت والرمل بنسبة ١:٢ البردورة والسعر يشمل التسوية اسفل البردورات ولا يشمل الفرشة ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٣٠٠٠	١٩٥,٩	م.ط	٠,٠٠	٧٥٠	٧٥٠	جاري	١٤٦٩٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٤٦٩٢٥,٠٠	لافتات المشروع متواجدة المهندسون متواجدون
٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الانتر لوك الخرساني طبقاً للعينة المعتمدة واجهاد ٢٥٠ كجم / سم٢ باللون المطلوب يتم تركيبه علي طبقة من الرمل بسمك ٤٠ في الاماكن الموضحة علي اللوحات التصميمية ومحمل علي البند جميع ما يلزم للتركيب والتشطيب ونهو الاعمال طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٦٨٠٨,٦٠	٢٧١,٦٠	م٢	٠,٠٠	٧٠٠	٧٠٠	جاري	١٩٠١٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠١٢٠,٠٠	مسئول تامين سلامة المرور متواجد
٤	بالعدد توريد وتركيب شنايش من نوع عادي ونهو العمل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	٦٠	٥٣٥٧	عدد	٠,٠٠	٩	٩	جاري	٤٨٢١٣,٠٠	٠,٠٠	٤٨٢١٣,٠٠	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
٥	بالعدد توريد وتركيب شنايش من نوع تاندم ونهو العمل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	٦٠	٨١٠٦	عدد	٠,٠٠	٨	٨	جاري	٦٤٨٤٨,٠٠	٠,٠٠	٦٤٨٤٨,٠٠	وثيقة التأمين الحوادث الشخصية متواجدة وسارية حتي ٢٠/١١/٢٠٢٥
٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير UPVC قطر ٦ بوصة ضغط جوي ١٠ بار لزوم تصريف مياه الامطار بالطرق الرئيسية ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢٥٠٠	٦٦٨	م.ط	٠,٠٠	٢٥٠	٢٥٠	جاري	١٦٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٧٠٠٠,٠٠	وثيقة تامين اخطار المقاولين سارية حتي ٢٠/١١/٢٠٢٥
	الاجمالى								١٧٨٧٨٨٦,٠٠	٠,٠٠	١٧٨٧٨٨٦,٠٠	يتم توريد عدد (١) لاب توب و افادة المنطقة بالتسليم

في حالة المرور علي محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لأنشاء و تنمية وادارة الطرق يضاف الاسعار القائمة قيمة تحصيل رسوم كارتة و الموازين طبقا ل لائحة الشركة الوطنية كالتالي :

كارتات توريد طبقة اساس من الاحجار ناتج تكسير كسارات	٢٥,٠٠	م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	
كارتات اسفلت رابطة	٣,٠٠	م٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	
كارتات اسفلت سطحية	٣,٠٠	م٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	
اجمالى المستخلص	١٧٨٧٨٨٦,٠٠							
اجمالى المستخلص شامل الكارتات	١٧٨٧٨٨٦,٠٠							
اجمالى ما سبق صرفه	٠,٠٠							
اجمالي المستحق	١٧٨٧٨٨٦,٠٠						فقط مليون وسبعمائة وسبعة وثمانون ألفاً وثمنمائة وستة وثمانون جنيها لا غير	

ممثل الشركة المنفذة
م/ماهر عيسي

مهندس الهيئة
م/ احمد جلال
أحمد جلال

مدير عام المشروعات بالمنطقة
م/ محمد حسنى قياص

يعتمد :
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الخامسة
عميد مهندس /
هاني محمد محمود طه

شركة الإسكندرية للمقاولات العامة وانشاء ورصف الطرق (ش م م)
E.G.C
Road Constructing & Paving (SAE)
Alexandria Company For Constructions