المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم 507+000 الى الكم 509+000 بطول 2 كم اتجاة الطريق الساحلي

تنفيذ : شركة ايجي كونتراك - زكريا جابر قلدس رشيد

كشف رقم جاري (2)

المقاول: شركة ايجي كونتراك - (زكريا جابر قلدس رشيد رقم العقد(2023/2022/2093)

من بداية العمل حتى: 2024-6-21

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة		الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجازته	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع لو جود		قيمة المستحق بعد الاستقطاع		ملاحظات
			جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
3-1	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشغيل الجسر والالتفاف (نسبة تحمل الفيبوريا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاضافية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالجرارات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشويتات وتنظيط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة الدمة الصخرية طبقا لكافة المنطقة بهذا الشكل (7) من الكم 504 إلى 568	85.00	متر مكعب	متر مكعب	40,412.204	38,390	38,390	38,390-	0	0	0	0	0	0	0	ملتب جهاز الاشراف متواجد اللافتات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (2024-5-28) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (2024-5-28) السيارة غير متواجدة
	علاوة مسافة النقل 285.5 كم	396.90		متر مكعب	40,412.204	38,390	38,390	38,390-	0	0	0	0	0	0	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00		متر مكعب	40,412.204	38,390	38,390	38,390-	0	0	0	0	0	0	0	
3-1	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشغيل الجسر والالتفاف (نسبة تحمل الفيبوريا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاضافية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالجرارات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة -السعر يشمل قيمة الدمة الصخرية															
	عن شهر مايو 2023 طبقا للمفاوضة	101.40		متر مكعب	37,061.058	0	35,300	35,300	3,579,420	0	0	0	3,579,420	0	
	علاوة مسافة النقل 285.5 كم	425.25		متر مكعب	37,061.058	0	35,300	35,300	15,011,325	0	0	0	15,011,325	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00		متر مكعب	37,061.058	0	35,300	35,300	458,900	0	0	0	458,900	0	
					إجمالي قيمة المستخلص								19,049,645		

فقط : تسعة عشر مليونا وتسعة واربعون الفا وستمائة وخمسة واربعون جنيها فقط لاغير

مدير المشروع المقاول
م / ابراهيم صلاح

مدير المشروع (الهيئة)

مدير عام المشروعات
م / محمد حمدي فياض

مهندس الاستشاري العام
م / اشرف جودة

مدير المشروع الاستشاري
مكتب د / خالد قنديل

استشاري (NTS)
م / محمد

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هاني محمد محمود طه "