مشروع : اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي (قطاع برج العرب - العلمين) المسافة من الكم 388+000 الى الكم 389+000 بطول 1 كيلو متر إتجاه استكمال النجيلة.

تنفيذ : شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستيراد والتصدير

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مستخلص جارى رقم (3)

المقاول:شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستيراد والتصدير رقم العقد (2023/2022/2160) مؤرخ في (2023/6/6)

عن المدة من بدء الاعمال حتى (28/ 02 / 2024)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن		استطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحـــظـات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
3-1	بالمتر المكعب أعمال توريد ونقل اتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات وتشكلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2.00 متر) وبسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابى والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1% مسافة النقل حتي 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.50 جنية للكم بالزيادة أو النقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية .														- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجدة -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد
	السعر خلال شهر ديسمبر طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	91.70	م3	1,320.00	1,250.0	0.0	1,250.0	114,625.0	0	0	0	114,625.00	0	- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
	السعر خلال شهر يناير طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	93.40	م3	7,477.00	7,100.0	0.0	7,100.0	663,140.0	0	0	0	663,140.00	0	- وثيقة التأمين حوادث سارية حتي تاريخ 06\06\2024 - وثيقة اخطار ومقاولين سارية حتي تاريخ 06\06\2024
	علاوة مسافة النقل 119 كم = 117 * 1.5	175.50	م3	7,037.60	6,680.0	0.0	6,680.0	1,172,340.0	0	0	0	1,172,340.00	0	- يراعى تطبيق نصوص العقد -الطابعه متواجده
	علاوة مسافة النقل 68 كم = 66 * 1.5	99.00	م3	1,759.40	1,670.0	0.0	1,670.0	165,330.0	0	0	0	165,330.00	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	م3	8,797.00	8,350.0	0.0	8,350.0	108,550.0	0	0	0	108,550.00	0	
11-1	بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقه من النسيج الصناعي جيوجريد مستورد التداخل لا يقل عن 10% و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعه و الرسومات التفصيليه و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف ذات قوة شد لا تقل عن 30 ك.نيوتن في الاتجاهين	105.00	م2	9,700.00	9,165.60	0.00	9,165.60	962,388.0	0.00	0.00	0.00	962,388.00	0.00	
5-1	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) على ان يكون السن) نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك 2 سم طبقا لتعليمات الاستشارى)والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	457.00	م2	2,741.46	2577.00	0.00	2577.00	1177689.0	0.00	0.00	0.00	1177689.00	0.00	
5-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانه عاديه لقدمات الحمايه و الميول الجانبيه تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) علي ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) سمك2 سم طبقا لتعليمات الاستشاري والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لتهو العمل علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم 2 وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	2665.20	م3	265.13	247.38	0.00	247.38	659317.0	0.00	0.00	0.00	659317.00	0.00	
												5,023,379.00		

خمسة ملايين وثلاثة وعشرون الفا وثلاثمائة وتسعة وسبعون جنيها مصريا فقط لاغير

مدير المشروع(شركة دريم واي) م/ السعيد محمد

استشارى المشتلة م/ محمد خليل

مدير المشروع الاستشارى م / مازن حسامي

إستشارى عام (SYSTRA) م/علاء عبد اللطيف

تمت المراجعة فنيا فقط

مدير المشروع الهيئة م/مارجريت مجدي

مدير المشروعات الهيئة م/محمد حسني فياض

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عبد- مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بقيوده و قدرها ..... حق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائيا

: تحريراً في

..... تلقه المقاول مثله

ملحوظة : الفئات .....غير قرارنا بسبب الشروط اخذت من .....

تحريراً في :