مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية - العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 366+000 الى الكم 367+000 بطول 1 كم إتجاه سيدي حنيش .

تنفيذ : المكتب الدولى الحديث للمقاولات العامة

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) — وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مستخلص جارى (2)

المقاول: المكتب الدولي الحديث للمقاولات العامة رقم العقد (2023/2022/935) مؤرخ في (2022/12/7)

عن المدة من بدء الاعمال حتى (2023 / 10/10)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحـــظات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
5	طبقات الأساس													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد -وثيقة التأمين سارية حتى 6/ 12/ 2023 - يراعى تطبيق نصوص العقد
3-5	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبي ما بين 20 مم إلى 75 مم وإلا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي أحجار مقاس سن1:سن2:سن4 أو سن6 بنسبة 1:1:1 وألا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجابسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجاز لوس أنجلوس عن 45% والفئة تشمل أعمال التجارب المعملية والبند يشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لأصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. -لمسافة نقل 20 كم . -الفئة شاملة القيمة المادة المحجرية. -يتم احتساب 1.3 جنية للكم بالزيادة او النقصان.	310	م3	12560.60	11760	11760-	0		0.0			0.0		
	السعر خلال شهر نوفمبر طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	315.9	م3	12137.99	0	11500.00	11500.00					3,632,850		
	علاوة مسافة نقل سن الفلتر 119 كم = 99*1.2 = 118.8	118.8	م3	12560.60	11760	11760-	0.00					0		
	علاوة مسافة نقل سن الفلتر 119 كم = 99*1.3 = 128.7	128.7	م3	12137.99	0	11500.00	11500.00					1,480,050		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25	م3	12560.60	11760	11760.00-	0.00					0		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25	م3	12137.99	0	11500.00	11500.00					287,500		
												5,400,400		
								خمس ملايين وأربعمائة ألفاً وأربعمائة جنيه مصري فقط لاغير						

الشركة المنفذة: المكتب الدولي الحديث

مدير المشروع (المكتب الدولى) م/أحمد عبدالجليل

استشاري المساحة م/محمد خليل

مدير المشروع الاستشاري م/عبدالعزيز مصطفى

الإستشاري العام (سيسترا) م/علاء عبداللطيف

تمت المراجعة فنيا

مدير مشروع الهيئة م/ماريجريت مجدي

مدير عام مشروعات الهيئة م/محمد حسني فياض

تقر بأن هذا الحساب صحيح و مستوفى و أن المبلغ المبين بخيره و قدره ..... من حقوقنا إلى المقاول على الحساب نهائيا

تحريراً في :

..... يتقدم للمقاول مبلغ

مشروط : الحالة ..... من قرارنا بحالة التوريدة احتسبت من .....

تحريراً في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "