المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
إدارة المشروعات

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الإدارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 480+000 الى الكم 484+000 بطول 4 كم اتجاه الأسكندرية أ .

مستخلص جارى 2

المقاول: شركة الفتح للشحن والتفريغ والأعمال البحرية رقم العقد (2024/2023/392) المؤرخ في 2023/9/14

من بداية العمل حتى: 2024/6/9

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
4	طبقات الاساس													
4-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوي (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذ القطاع (6) من الكم 395 الى الكم 504	278.00	متر مكعب	11,729.07	10,850	10,850-	0.00	0	0	0	0	0	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة
	علاوة مسافة النقل 229 كم	250.80	متر مكعب	11,729.07	10,850	10,850-	0.00	0	0	0	0	0	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	11,729.07	10,850	10,850-	0.00	0	0	0	0	0	0	- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 40 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوي (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لاتقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	146.40	متر مكعب	10,885.605	0	10,300.00	10,300.00	0	1,507,920	0	0	0	1,507,920		- مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	قيمة المادة المحجرية	161.00	متر مكعب	10,885.605	0	10,300.00	10,300.00	0	1,658,300	0	0	0	1,658,300	
	علاوة مسافة النقل 229 كم	271.70	متر مكعب	10,885.605	0	10,300.00	10,300.00	0	2,798,510				2,798,510	- التقاريرالشهرية والاسبوعية متواجد
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	10,885.605	0	10,300.00	10,300.00	0	257,500	0	0	0	257,500	
4-2	"بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذ القطاع (6) من الكم 395 الى الكم 504"	298.00	متر مكعب	8,721.50	8,300	8,300.00-	0.00	0	0	0	0	0	0	- يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثائق تأمين الحوادث الشخصية سارية حتي 2024-9-14 - وثائق تأمين اخطار المقاولين سارية حتي 2024-9-14 -تم توريد 25 كرتونة ورق A4 للهيئة العامة للطرق ولكباري - يراعي تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة النقل 229 كم	250.80	متر مكعب	8,721.50	8,300	8,300.00-	0.00		0	0	0	0	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	8,721.50	8,300	8,300.00-	0.00		0	0	0	0	0	
	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 7% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	151.30	متر مكعب	7,903.701	0	7,500.00	7,500.00	0	1,134,750	0	0	0	1,134,750		
	قيمة المادة المحجرية	175.00	متر مكعب	7,903.70	0	7,500.00	7,500.00	0	1,312,500	0	0	0	1,312,500	
	علاوة مسافة النقل 229 كم	271.70	متر مكعب	7,903.70	0	7,500.00	7,500.00	0	2,037,750				2,037,750	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	7,903.70	0	7,500.00	7,500.00	0	187,500	0	0	0	187,500	
	إجمالي قيمة المستخلص								10,894,730					

عشرة ملايين وثمانمائة وأربعة وتسعون ألفاً وسبعمائة وثلاثون جنيها فقط لا غير

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

مدير المشروع | استشارى المساحة | مدير مشروع (استشارى د / سعد الجيوشى) | الاستشارى العام (سيسترا) | مدير مشروع (الهيئة) | مدير عام المشروعات (الهيئة)

م / محمد حسني فياض

على الحساب نهائيا

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبلغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول
: تحريراً في
..... بدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : القدات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....
تحريراً في :