الهيئة العامة للطرق والكباري

منطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مشروع: أعمال الجسر الترابي وأعمال الخاصة لمشروع الجسر الكهربائي الشريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 524+000 الى الكم 525+000 بطول 1 كم (قطاع فوكة - مطروح) اتجاة اسكندرية

تنفيذ : شركة سعد ابوشيتة للمقاولات العامة و التوريدات

كشف رقم جاري (2)

المقاول: شركة سعد ابو شيتة للمقاولات العامة و التوريدات رقم العقد(2024/2023/1166)

من بداية العمل حتى: 2-9-2024

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استطاع او حوز				ملاحظات
		الفئة											
		جنيه					جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
2	**أعمال الحفر**												
2-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. يتم إحتساب علاوة 1.1 جنيه نقل 1 كم بالزيادة.											
	السعر ابتداء من 2024/3/22 طبقا للمفاوضه	34.20	1,000.000	0	950	950.000	0	32,490	0	0	0	32,490	
2-2	و محمل على البند الاتى: 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2- توريد اتربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 0.8 جنيه للكيلومتر زيادة											- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد
	ذات إجهاد (100-200) كجم/سم2	71.60	21,052.632	20,000	20,000-	0		0	0	0	0	0	- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	ذات إجهاد (200-300) كجم/سم2	86.80	21,052.632	20,000	20,000-	0		0	0	0	0	0	- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية
	ذات إجهاد (300-400) كجم/سم2	100.70	80,782.156	20,000	20,000-	0		0	0	0	0	0	- الحد الادنى من المعدات متواجد
2	**أعمال الحفر**												- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
2-2	و محمل على البند الاتى: 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2- توريد اتربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. علاوه 1.1 جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر											-- يراعى تطبيق نصوص العقد - وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين سارية حتي تاريخ2024/10/14 - وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتي تاريخ 2024/10/14 - سوف يتم توريد عدد (10) احبار طابعات للادارة بالقاهرة ويتم موافاة المنطقة بالتسليم
	السعر فى شهر فبراير 2023 طبقا للمفاوضه												
2-2-1	ذات إجهاد (200-300) كجم/سم2	81.90	3,665.75000	0	3,482	3,482	0	285,176	0	0	0	285,175.80	
	ذات إجهاد (300-400) كجم/سم2	95.00	27,918.25000	0	26,522	26,522	0	2,519,590.00	0	0	0	2,519,590.00	
2-2-2	السعر فى شهر اغسطس 2023 طبقا للمفاوضه												
	ذات إجهاد (300-400) كجم/سم2	108.30	36,143.15030	0	34,335	34,335	0	3718481	0	0	0	3,718,480.50	
	علاوة زيادة الاجهاد كل 100 كجم /سم2 (653.7)	17.20	5,000.00000	0	4,750	4,750	0	81700	0	0	0	81,700.00	
	علاوة زيادة الاجهاد كل 100 كجم /سم2 (617.1)	17.20	5,000.00000	0	4,750	4,750	1	81700	0	0	0	81,700.00	
	علاوة زيادة الاجهاد كل 100 كجم /سم2 (802.8)	34.40	5,000.00000	0	4,750	4,750	0	163400	0	0	0	163,400.00	
	علاوة زيادة الاجهاد كل 100 كجم /سم2 (502.4)	8.60	5,000.00000	0	4,750	4,750	0	40850	0	0	0	40,850.00	
2-2-3	السعر ابتداء من سبتمبر 2023 طبقا للمفاوضه												
	ذات إجهاد (200-300) كجم/سم2	93.60	7,484.34000	0	7,110	7,110	0	665496	0	0	0	665,496.00	
	ذات إجهاد (300-400) كجم/سم2	108.60	10,000.00000	0	9,500	9,500		1031700				1,031,700.00	
	علاوة زيادة الاجهاد كل 100 كجم /سم2 (797.3)	25.80	5,000.00000	0	4,750	4,750	0	122550	0	0	0	122,550.00	
	علاوة زيادة الاجهاد كل 100 كجم /سم2 (655.2)	17.20	5,000.00000	0	4,750	4,750	0	81700	0	0	0	81,700.00	
2-2-4	السعر ابتداء من 2024/3/22 طبقا للمفاوضه												
	ذات إجهاد (100-200) كجم/سم2	80.20	9,625.34000	0	9,144	9,144	0	733349	0	0	0	733,348.80	
	ذات إجهاد (200-300) كجم/سم2	97.50	4,700.88260	0	3,800	3,800	0	370500	0	0	0	370,500.00	
	ذات إجهاد (300-400) كجم/سم2	112.70	6,315.13400	0	5,049	5,049	0	569022	0	0	0	569,022.30	
	علاوة زيادة الاجهاد كل 100 كجم /سم2 (1059.4)	53.70	5,000.00000	0	4,750	4,750	0	255075	0	0	0	255,075.00	
								إجمالي قيمة المستخلص				10,752,778.40	

فقط : عشرة ملايين وسبعمائه واثنان وخمسون الف وسبعمائه وثمانيه وسبعون جنية واربعون قرشا فقط لاغير

يعتمد ,,,

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها الى المقاول
: تحريرا فى

..... باقى للمقاول مبلغ

ملحوظة : اغلقت ..... غير الوارد بعد الشروط أخذت من .....

تحريرا فى :

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م / محمد حسني عيسى

مدير المشروع (الهيئة)
م / ابراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري العام
م / أسامه جوده

مدير المشروع الإستشاري
مكتب د / خالد قنديل
م / خالد فوزي

مدير المشروع المقاول