الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)
وزارة النقل

المنطقه الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية مطروح)

أعمال انشاء عدد (2) بربخ خرساني اسفل مسارالقطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) (310+205& 310+215) ST
تنفيذ : "شركة جي بي للمقاولات"

مستخلص (2) جاري
المقاول: "شركة جي بي للمقاولات" رقم العقد (2024/2023/1285)

من بداية الأعمال حتى 2024/8/31

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة		الوحدة	الكمية طبقاً للمقايسة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنية							قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	
4	باليوم أعمال النزح السطحى للمياه بإستخدام مجموعة مكونة من عدد 2 طلمبة سحب المياه (كابوتة) والبند يشمل التجفيف طوال فترة التنفيذ	1,443.00		اليوم	220.00	0.00	40.00	40.00	00	57720	00	00	00	57720	00	المهندسون متواجدون التقارير متواجدة الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (2025-04-07) كرفان غير متواجد
9	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطة الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي أسمنت لا يقل عن 300 كجم/م3 و اجهاد لا يقل عن 250 كجم/ سم²	2,100.00		م3	40.00	11.00	8.00	19.00	00	39900	00	00	00	39900	00	
10	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم /م ٣ اسمنت بورتلاندي عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا فيوم مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي اللازمه للحصول على أسطح املس للاسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم ٢) على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول علي (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعصر و استخدام شدات معدنية خاصة للحصول على اقصي جساءة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم النهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	3,325.00		م3	375.00	112.00	90.00	202.00	00	671650	00	00	00	671650	00	
11	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز بأقطار داخلية (1.00 م) (رتبة 2أ) وسمك 6سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (350 كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + 0.8م3 زلط + 0.4م3 رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر عالي المقاومة رتبة 36/52 بمعدل 5 10ϕ مم للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل 6 16ϕ مم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	1,590.00		م.ط	490.00	57.00	45.00	102.00	00	162180	00	00	00	162180	00	
12	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (60/40) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	44,000.00		طن	95.00	22.00	16.00	38.00	00	1672000	00	00	00	1672000	00	
13	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة أفقية لزوم أسفل الأساسات والأرضيات تتكون من طبقة من لفائف البولى إيثيلين سمك 400 ميكرون والسعر يشمل الركوب 10 سم و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	25.00		م2	850.00	109.00	88.00	197.00	00	4925	00	00	00	4925	00	
14	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبه من الانسومات المسلح سمك 4 مم والفنة تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها وعلي الا يقل الركوب بين الشرائح عن 20 سم	105.00		م2	1,200.00	725.00	222.00	947.00	00	99435	00	00	00	99435	00	
15	بالمتر المسطح – توريد وفرش طبقة حمايه بسمك 4 مم من رقائق الكارتونال من عينه تعتمد قبل التوريد وطبقا لتعليمات الشركة المنتجة وكذا هيئة الاشراف على التنفيذ .	115.00		م2	410.00	169.00	0.00	169.00	00	19435	00	00	00	19435	00	
16	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت اعلي طبقات العزل علي الايقل محتوي الاسمنت البورتلاندي العادي عن 150 كجم /م3 لكل 1م3	800.00		م3	50.00	4.00	3.00	7.00	00	5600	00	00	00	5600	00	
19	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياة (water stop) عرض لا يقل عن 25 سم بين بلاطات وحوائط البربخ عند فواصل الصب بين اجزاء البربخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت فى الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة	220.00		م.ط	575.00	114.00	91.00	205.00	00	45100	00	00	00	45100	00	

اجمالي المستخلص	2,777,945.00	
اجمالي ما سبق صرفه	1,580,695.00	
اجمالي المستحق	1,197,250.00	فقط مليون ومائة وسبع وتسعون الفاً ومائتان وخمسون جنيهاً مصرياً لا غير

يعتمد،،،
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هانى محمد محمود طه"

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م/ رانا فودة

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ جابر ابراهيم

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ أحمد ابو عافية

مدير المشروع (الشركة المنفذة)
م/ محمد بيومي

GB
the great builder for construction
جي بي للمقاولات