الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

عملية: أعمال الجسر الترابي للخط الاول من مشروع القطار الكهربائى السريع قطاع فوكة / مطروح في المسافة من كم500+525 الي المحطة 880+525 بطول 0.380 كم
(مرحلة تشكيل الجسوروطبقات التأسيس وعمل خرسانة الميول)
(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

تنفيذ : مكتب العنود العربية-محمود علاوي علي علاوي

كشف رقم جاري (3)

المقاول: مكتب العنود العربية-محمود علاوي علي علاوي رقم العقد(2024/2023/550)

من بداية العمل حتى: 9-1-2025

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحـــظات
3-1	**أعمال الردم** بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشويتات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية.												
	علاوة مسافة النقل 303 كم	451.50	متر مكعب	928.442	400.00	0	400.000	0	180,600	0	0	0	180,600.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	928.442	400.00	0	400.000	0	5,200	0	0	0	5,200.00	
3-1-1	السعر في شهر مارس 2024 طبقاً للمفاوضة	108.00	متر مكعب	928.442	400.00	0	400.000	0	43,200	0	0	0	43,200.00	
4-1	**طبقات الاساس** بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة تتبع تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 16% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 26 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوي (لاتقل عن 98 %) من الكثافة المعملية والتفة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان												
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	161.00	متر مكعب	3,056.720	2,870.00	0	2,870.00	0	462,070.00	0	0	0	462,070.00	
	علاوة مسافة النقل 83 كم	81.90	متر مكعب	3,056.720	2,870.00	0	2,870.00	0	235,053.00	0	0	0	235,053.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	3,056.720	2,870.00	0	2,870.00	0	71,750.00	0	0	0	71,750.00	
4-1-1	السعر في شهر يوليو 2023 طبقاً للمفاوضة	148.40	متر مكعب	2,606.170	2,450.00	0	2,450.00	0	363,580.00	0	0	0	363,580.00	
4-1-2	السعر في شهر مارس 2024 طبقاً للمفاوضة	153.50	متر مكعب	450.550	420.00	0	420.00	0	64,470.00	0	0	0	64,470.00	
4-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أسس من الاحجار الصلبة المتدرجة تتبع تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و الفة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان												
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	175.00	متر مكعب	2,226.800	2,100.00	0	2,100.00	0	367,500.000	0	0	0	367,500.00	
	علاوة مسافة النقل 233 كم	276.90	متر مكعب	2,226.800	2,100.00	0	2,100.00	0	581,490.000	0	0	0	581,490.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	2,226.800	2,100.00	0	2,100.00	0	52,500.000	0	0	0	52,500.00	
4-2-1	السعر في شهر أغسطس 2023 طبقاً للمفاوضة	154.20	متر مكعب	1,899.330	1,800.00	0	1,800.00	0	277,560.000	0	0	0	277,560.00	
4-2-2	السعر في شهر مارس 2024 طبقاً للمفاوضة	156.50	متر مكعب	327.470	300.00	0	300.00	0	46,950.000	0	0	0	46,950.00	
5-1	**البلاطات الخرسانية** بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15سم ر لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر+سيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك 2سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستحلال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . -يتم اضافة علاوة قدرها 5 جنيه بعد اول 10 متر رأسي علي ان تضاف لكل مسطاح (لا يقل عن 5 متر رأسي).												
5-1-1	السعر في 22 مارس 2024 طبقاً للمفاوضة	464.00	متر مربع	3,768.336	0	2,890.000	2,890.000	0	1,340,960	0	0	0	1,340,960.00	
5-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر+سيكا) علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك 2سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل اعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهو العمل علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . -يتم اضافة علاوة قدرها 6 جنيه بعد اول 10 متر رأسي علي ان تضاف لكل مسطاح (لا يقل عن 5 متر رأسي).												
5-2-1	السعر في 22 مارس 2024 طبقاً للمفاوضة	2780.00	متر مكعب	114.00	0	72.000	72.000	0	200,160.000	0	0	0	200,160.00	
									إجمالي قيمة المستخلص				4,293,043.00	
									فقط : أربع ملايين ومئتان وثلاثة وتسعون الفا وثلاثة وأربعون جنيها لا غير					

مكتب جهاز الاشراف متواجد
العلامات الارشادية متواجدة
لوحات المشروع متواجدة
مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين
سلامة المرور متواجد
المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
التقارير متواجدة
يراعى خصم التجارب المعملية
الحد الأدنى من المعدات متواجد
البرنامج الزمني للمشروع متواجد
يراعى تطبيق نصوص العقد
وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (08-01-2026)
وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (08-01-2026)

مدير المشروع المقاول
م / أحمد رأفت سلمان

استشاري (XYZ)
م / محمد فهد خليل

مهندس الموقع
هيئة العامة لطرق والكباري
م / مؤمن محمد سرور

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري
م / أسامة محمد محمد

مدير المشروع (الهيئة)
م / إبراهيم عبد الحليم المنلوى

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني قباني

اقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بالجهه و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول
: تحريرا في
..... وبقي للمقاول مبلغ
ملحوظة : القائمات ..... غير الوارده بعقد الشروط اعتمدت من .....
تحريرا في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

العنود العربية
للمقاولات و التوريدات العامة
س.ت : ٢١٤٦٢ ب.ض : ٠٤٩٠٥٩٠٥٥٥