Owner

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

Owner Consultant

Contractor

الجمعية التعاونية الإنتاجية

مستخلص رقم (١) جارى

عن مشروع /تنفيذ اعمال انشاء عدد ٢ برابخ خرسانى اسفل مسار القطار الكهربائي السريع (السمنة – لعاصمة الإدارية – الطمين الجديدة – مطروح)
عند محطتى (٢٩٨٠٥٦٥) & (٢٩٨٠٩١٥)

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة – كفر الشيخ)

العقد رقم : ٥٠٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

تنفيذ / شركة الجمعية التعاونية الإنتاجية للمقاولات العامة وتطوير المباني

في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣/١١/١١

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالعقد	الثمن	الوحدة	مقدار العمل السابق ايجراوه	مقدار الاعمال التى تمت داخل العقد	إجمالى الاعمال التى تمت حتى الآن	جارى/ نهائى	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التى تمت حتى الان	إستقطاع او ميز	الباقى بعد الإستقطاع	ملحـــــظات
٣	بالمتر المكعب أعمال الحفر فى جميع انواع التربة ماعدا (المتماسكه وشديدة التماسك و الصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بانجهاد حتى ١٥٠ كجم/سم٢ بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب المصمم للتأسيس حسب الابعاد والمنشآت الموضحه بالرسومات التنفيذيه والسعر يشمل سند جوانب لحفر وازالة اى عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الامروتمال نواتج الحفر الزائده الى الجانب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٧٥٠,٠٠	٦٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٧٠٥,٠٠	٣٠٥,٠٠	جارى	%٩٨	٤١,٤٥٤,٠٠	٠,٠٠	٤١,٤٥٤,٠٠	مهندسين الشركة متواجدة
٤	بتقديم أعمال الرش السطحى للمياه بإستخدام مجموعة مكونة من عدد ٢ طلمبة سحب المياه (كابوتة) والبند يشمل التجفيف طوال فترة التنفيذ	٥٠,٠٠	١,٤٤٣,٠٠	اليوم	٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	جارى	%٩٨	٧٠,٧٠٧,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٧٠٧,٠٠	اجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة احتكاك لزوم الاساسات حتى منسوب التأسيس من سن ١ جسن ٣ جسن ٢ بنسبة ١:١:١ حتى منسوب المياه الجوفية بنسبة إمتصاص لا تزيد عن ٢٠ ٪ ولا تحتوى على اى مواد ناعمة أو بوهرة (مارة من منخل ٢٠٠) وذلك بسمك ١ متر ترد على طبقات بحيث لا يزيد سمك أى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا بإستخدام لات الدمك الميكانيكية للوصول الى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف وتبو السطح العلوى للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لتهو الدمن نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعه والرسومات وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة ٢٠ نقل ١٥٠ كم.	١٧٠,٠٠	٤٨٧,٠٠	م٣	٠,٠٠	٤١٧,٠٠٠	٤٦٧,٠٠	جارى	%٩٨	٢٢٢,٨٨٠,٤٢	٠,٠٠	٢٢٢,٨٨٠,٤٢	التقارير الشهرية والتصاف شهرية متواجدة
٧	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطة الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى يحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ و اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢	٦٧,٠٠	٢,١٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٣٦,٠٠٠	٣٦,٠٠	جارى	%٩٨	٧٤,٠٨٨,٠٠	٠,٠٠	٧٤,٠٨٨,٠٠	
٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه سلحة لزوم الاساسات بقير حسب الرسومات التنفيذيه والمواصفه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم /م ٣ اسمنت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلنا فيوم مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى اللازمه للحصول على سطح املس للسطح لظاهره وكل المتوبات اللازمه وسحقها وعلى ان تحتى الخرسانه رتبه لا تقل عن ٤٠٠ كجم/سم ٢) على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه النتيجة حدود الموصفات القياسية المصرية والكود المصرى) واستخدام مواد الاضافات المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعمر و استخدام شدات معدنية خاصة للحصول على أقصى جماعة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لتهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٥٠,٠٠	٣,٣٢٥,٠٠	م٣	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠	جارى	%٩٨	٦٥١,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥١,٧٠٠,٠٠	الحد الاقصى من المعدات متواجدة
٩	بالمتر الطولى عمل توريد وتركيب مواسير سفلة للتجهيز بقطر داخلية (١,٠٠ م) (رتبة ١٢) وسمك ٦سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٠,٨ م٣ زلط + ٠,٤ م٣ رمل) بإستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر على المقاومة رتبة ٣٦/٥٢ بمعدل ٥ @ ١٠٠ مم للمتر الطولى فى اتجاه محور الماسورة وبمعدل ٦ @ ١٦٥ مم للمتر الطولى فى الاتجاه العمودى مع تدعيم نهايات الماسورة بكوبس من الحديد مع حق الوصلات بخديش المطرق ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٤,٠٠	١,٥٩٠,٠٠	م ط	٠,٠٠	٧٢,٠٠٠	٧٢,٠٠	جارى	%٩٨	١١٢,١٩٠,٤٠	٠,٠٠	١١٢,١٩٠,٤٠	لوحات المشروع متواجدة
١٠	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات التطاع والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٩٠,٠٠	٤٤,٠٠٠,٠٠	طن	٠,٠٠	٣٧,٠٠٠	٣٧,٠٠	جارى	%٩٥	١,٥٤٦,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٤٦,٦٠٠,٠٠	الكتاب متواجدة
١١	بالمتر السطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة افقية لزوم اسفل الاساسات والارضيات تتكون من طبقة من للفلف البولى ايثيلين سمك ٤٠٠ ميكرون والسعر يشمل التركيب ١٠ سم و البند يشمل كل ما يلزم لعمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	٤٩٥,٠٠	٢٥,٠٠	م٢	٠,٠٠	٣١٧,٠٠٠	٣٦٧,٠٠	جارى	%٨٠	٧,٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٣٤٠,٠٠	
١٢	بالمتر السطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبه من الاسومت المسلح سمك ٤ مم والمغلفة تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها وعلى الا يقل الركوب بين الشرائح عن ٢٠ سم	٢٤٤,٠٠	١٠٥,٠٠	م٢	٠,٠٠	٦٦٦,٠٠	٦٦٦,٠٠	جارى	%٨٠	٥٥,٩٤٤,٠٠	٠,٠٠	٥٥,٩٤٤,٠٠	
١٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت اعلى طبقات المنزل على الاقل محتوى الاسمنت البورتلاندي العادي عن ٢٥٠ كجم /م٣ لكل ١م٣	٥٣,٠٠	٨٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٣,٠٠	١٣,٠٠	جارى	%٩٨	١٠,١٩٢,٠٠	٠,٠٠	١٠,١٩٢,٠٠	
١٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياة (water stop) عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وحوائط البربخ عند فواصل التمدد بين اجزاء البربخ والبند يشمل الاوتار اللازمة للتمان المثبت فى موضع التهلى طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشارى وطبقا لاصول الصناعة	٥٣٥,٠٠	٣٢,٠٠	م ط	٠,٠٠	٤٠٩,٠٠	٤٠٩,٠٠	جارى	%٨٠	٧١,٩٨٤,٠٠	٠,٠٠	٧١,٩٨٤,٠٠	
	الاجمالي									٣,٨٦٥,٠٧٩,٨٢	٠,٠٠	٣,٨٦٥,٠٧٩,٨٢	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٣,٨٦٥,٠٧٩,٨٢		
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠		
	القيمة الاجمالية للمستخلص بنسبة ٨٥% لحين نهو المفاوضة وفقا لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة										٢,٤٣٥,٣١٧,٨٥		
	القيمة الاجمالية للمستخلص السابق										٠,٠٠		
	القيمة الحالية لمستخلص جارى رقم (١) (فقط وقدره اثنان مليون وأربعمائة وخمسه وثلاثون الفا وثلاثمائة وسبعه عشر و ٨٥/١٠٠ جنيها لا غير)										٢,٤٣٥,٣١٧,٨٥		

عن الشركة المنفذة
مهندس /

الجمعية التعاونية الإنتاجية للمقاولات العامة وتطوير المبانى بمركز ادكو المشهرة برقم ١٠١ بتاريخ ٢٠٢١/٤/٥م

المراجعة الفنية
(الاستشاري العام للمشروع)
شركة سيستر: SYSTRA
مهندس/ أحمد الكاشف — التوقيع /
مهندس/ ابن عبطة — التوقيع /
مهندس/ أحمد الشاعر — التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكباري
المهندس / أحمد ابو دقيقة — التوقيع /

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٢٣
قرش جنيه
يدفع إلى المقاول مبلغ ... .
بالحروف : ثلاثة .....
بعد .

المعتمد / .....
على الحساب / نهائيا
غير الوارده بصفة تعويض / خصمت من .....
مقدر المساحة .....
تحريرا فى ..... سنة ٢٠٢٣

يعتمد ،
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / أحمد عبد السلام عامر