وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة المنطقة الثانية (منطقة القنال و سيناء)
إدارة الكباري

كشف رقم (١٠) جاري

عملية : مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٥٠ الي كم ٩٠ – محطة (٣٠٠+٥٥)
كوبري علوي أولاد حمام

العقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣٦ بتاريخ : ٧/٧ سنة ٢٠٢٢ تنفيذ شركة : شركة الصفا للمقاولات العموميه

شاملة المدة من : ....بداية العمل..... الى ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة قرش	الفئة جنيه	الوحده	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذة المدة	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان قرش	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع قرش	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	بالمتر الطولى اعمال تنفيذ الجسات طبقاً للاجهادات المختلفة		٣٦٠,٠٠	م.ط	١٣٥٠	٠	١٣٥٠			٤٨٦٠٠٠,٠٠				٤٨٦٠٠٠	* المهندسون والمشرفون متواجدون
٤	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية فى ارض الموقع العام (رملية او طينية او تربة شديدة التماسك)		٨٧,٠٠	م٣	٢٠٠	٠	٢٠٠			١٧٤٠٠,٠٠				١٧٤٠٠	* تجهيزات الموقع موجوده
٧	بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الي الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع)		٢٤٤٨٠٠,٠٠	عدد	٢	٠	٢			٤٨٩٦٠٠,٠٠				٤٨٩٦٠٠	* السيارات متواجده
٨	بالعدد نقل داخلى ماكينة الخوازيق الى موقع العمل والبند يشمل المعدات والاوناش اللازمة للفك والتركيب		٥٠٠٠٠,٠٠	عدد	٢	٢	٤			٢٠٠٠٠٠,٠٠				٢٠٠٠٠٠	* الإستراحه موجود
٩	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم		٤٣٧٥,٠٠	م.ط	٧٩٢٠	١٤٤	٨٠٦٤			٣٥٢٨٠٠٠٠,٠٠				٣٥٢٨٠٠٠٠	* وثائق التأمين موجوده
١٠	بالمتر الطولى علاوة على أعمال تنفيذ الخوازيق بقطر ١٢٠سم فى التربه الأنضباطية ذات الرتبة C (CLASS C)		٧٥٠,٠٠	م.ط	٦٩١٢	٠	٦٩١٢			٥١٨٤٠٠٠,٠٠				٥١٨٤٠٠٠	* التقارير الأسبوعيه موجوده
١١	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل بنفس قطر الخوازيق المستخدمة (قطر ١٢٠ سم)		١٨٩٠٠٠,٠٠	عدد	١	٠	١			١٨٩٠٠٠,٠٠				١٨٩٠٠٠	* الافتات موجوده
١٤-أ	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة		٢٩٥٥,٠٠	م٣	٦١٢	٠	٦١٢			١٨٠٨٤٦٠,٠٠				١٨٠٨٤٦٠	* العلامات الارشادية و التحذيريه موجودة
١٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً														
١٥-أ	ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب اسفل الاطار		٣٠٩٥,٠٠	م٣	٥٣٣	٠	٥٣٣			١٦٤٩٦٣٥,٠٠				١٦٤٩٦٣٥	
١٦	بالمتر المكعب خرسانه مسلحه لزوم كمرات سابقة الصب و سابقة الاجهاد		٣٨٥٥,٠٠	م٣	٠	٢٢٦	٢٢٦			٨٧١٢٣٠,٠٠				٨٧١٢٣٠	
١٨	بالمتر المكعب خرسانه مسلحه للاسقف اعلى الخوازيق (slab on pile) والكوبستات		٣١٠٥,٠٠	م٣	٢٩٨٧	١٧١	٣١٥٨			٩٨٠٥٥٩٠,٠٠				٩٨٠٥٥٩٠	
٢٠	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) حديد (D) مقاوم للزلازل لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري														
٢٠-أ	اسياخ طول ١٢ م		٣٠٠٠٠,٠٠	طن	٣٢٢٣	١٨٧	٣٤١٠			١٠٢٣٠٠٠٠٠,٠٠				١٠٢٣٠٠٠٠٠	
٢٤	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقا للمواصفات و الاشتراطات الموضحة بالجدول و الرسومات														
٢٤-أ	أ- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ١٨٠ طن بجوابط		١٥٠٠٠,٠٠	بالعدد	١٢٦	٠	١٢٦			١٨٩٠٠٠٠,٠٠				١٨٩٠٠٠٠	
	تشوينات														
٢٠-أ	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد (٤٠/٦٠) بجميع الأقطار		٣٠٠٠٠,٠٠	طن	٣٥٠	١٥٠	٥٠٠			١٥٠٠٠٠٠٠,٠٠		٦٠٠٠٠٠٠,٠٠		٩٠٠٠٠٠٠	تعلية ٤٠ % لحين التركيب
٢١	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهادمن اسلاك مجدولة		٦٨٥٠٠,٠٠	طن	٣٠	١٥	٤٥			٣٠٨٢٥٠٠,٠٠		١٢٣٣٠٠٠,٠٠		١٨٤٩٥٠٠	تعلية ٤٠ % لحين التركيب
٢٤-أ	أ- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ١٨٠ طن بجوابط		١٥٠٠٠,٠٠	بالعدد	٨٧	٠	٨٧			١٣٠٥٠٠٠,٠٠		٥٢٢٠٠٠,٠٠		٧٨٣٠٠٠	تعلية ٤٠ % لحين التركيب
	بند مستحدث														
	بالعدد توريد وتركيب ركائز للكمرات سابقة الصب سابقة الاجهاد		٥١٤٨٠,٠٠	بالعدد	٣٦	٠	٣٦			١٨٥٣٢٨٠,٠٠		٧٤١٣١٢,٠٠		١١١١٩٦٨	تعلية ٤٠ % لحين التركيب
	إجمالي المستخلص									١٨١٤١١٦٩٥		٨٤٩٦٣١٢		١٧٢٩١٥٣٨٣	
	قيمة المستخلص السابق													١٦١٨٥٦٦٩٨	
	صافي قيمة المستخلص الحالي من السابق													١١٠٥٨٦٨٥	

قرش جنيه

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها ..... سبق صرفها الى المقاول

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٢

المحاسب.....

قرش جنيه

يدفع الى المقاول ..... على الحساب / نهائيا

ملاحظة الفئات ..... غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من:.....

يعتمد ،

مدير عام التنفيذ و الصيانة

م / عزازي السيد الجمال

( )

المهندس : عز الدين اسامة أحمد علي

روجع فوجد على صحة

مدير الاعمال : أحمد محمد عطا

اقر بصحة ذلك

المقاول : م / عماد زهدي قلم

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٢

الإستشاري : م.م. صبحي محمد العابد

International Consulting Engineers
المهندسون الإستشاريون الدوليون

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٢

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٢

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٢

يعتمد

رئيس الإداره المركزيه للمنطقة الثانية بالإسماعيلية

م / بدر عبدالتواب بدر

( )

٥٠٦٢١