Owner

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

Owner Consultant

Contractor

الجمعية التعاونية الانتاجية

مستخلص رقم (١) جارى

عن مشروع / تنفيذ اعمال انشاء عدد ٢ برابخ خرسانى سقف مسار لقطار الكهربائى السريع (السخنة - العصمة الادارية - العامين الجديدة - مطروح)
عند محطتى (٢٩١+٨٩٠) & (٣٥٦+٤٠٠)

لمنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

المطروح : ٢٠٢٤/٠٢/٠٣

تنفيذ / شركة الجمعية التعاونية الانتاجية للمقاولات العامة وتطوير المباني

فى المدة من بدء العمل حتى ٣ / ١٢ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالعقد	الثمن	الوحدة	مقدار العمل السابق جزءى	مقدار الاعمال المنفذة خلال المدة	جملى الاعمال المنفذة حتى الان	جارى / نهائى	نسبة الصرف	قيمة الاعمال المنفذة حتى الان	استقطاع و حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
٣	بالمتر المكعب عمل الحفر فى جميع انواع التربة ماعدا (المتماسكه والشديدة التماسك و الصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بالجهد حتى ١٥٠ كجم/سم٢ بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتاسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذيه والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة ى عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائده الى المقالب العمومية والبند تشمل مما جميعه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٧٧٥,٠٠	٦٠,٠٠	م٣	٠,٠٠٠	١٠٣٨,٠٠٠	١٠٣٨,٠٠٠	جارى	%٩٨	٦١,٠٣٤,٤٠٠	٠,٠٠٠	٦١,٠٣٤,٤٠٠	مهندسين الشركة متواجدة
٤	بالجيوم عمل النزح السطحى للمياه باستخدام مجموعة مكونة من عدد ٢ طلمبة سحب المياه (كبونة) والبند يشمل التجفيف طوال فترة التنفيذ	٤٠,٠٠	١,٤٤٣,٠٠	اليوم	٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	جارى	%٩٨	٥٦,٥٦٥,٦٠٠	٠,٠٠٠	٥٦,٥٦٥,٦٠٠	جرارات تمهيد وسلالم تمرور متواجدة
٥	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة والسعر يشمل كل ما يلزم لتمهيد العمل كاملا بمعدن ونقل المخلفات الى المقالب العمومية وتمهيد العمل والبند شملا معه جميعة طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١١٥,٠٠	١٩٠,٠٠	م٣	٠,٠٠٠	٨٤,٠٠٠	٨٤,٠٠٠	جارى	%٩٨	١٥,٦٤٠,٨٠٠	٠,٠٠٠	١٥,٦٤٠,٨٠٠	برعى تنفيذ بنود التعاقد
	بالمتر المكعب توريد ورش طبقة احلال من (سن ٤ رمل) بنسبة ١:٢ موردة من خارج الموقع لزوم الاساسات وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل ترش على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيد باستخدام الات الدمك الميكانيكى للوصول الى قصى كثافة جافة وكافة تشمل كل ما يلزم لتمهيد العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٥٥٠,٠٠	٣٣٠,٠٠	م٣	٠,٠٠٠	٣٨٥,٠٠٠	٣٨٥,٠٠٠	جارى	%٩٨	١٢٤,٥٠٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٤,٥٠٩,٠٠٠	المكاتب متواجدة
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة احلال لزوم الاساسات حتى منسوب التاسيس من سن ٦ (سن ٣ (سن ٢ بنسبة ١:١:١ حتى منسوب المياه الجوفية بنسبة متصاص لا تزيد عن ٣٠ % ولا تحتوي على ى مواد ناعمة و بودرة (مرة من مخلل ٢٠٠) ونتك بسمك ١ متر ترش على طبقات بحيث لا يزيد سمك ى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيد باستخدام الات الدمك الميكانيكية للوصول الى قصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهو السطح لتحوى الترش طبقة الرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لتهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعه والرسومات وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة ١٠ نقل ١٥٠ كم	٣٨٠,٠٠	٤٨١,٠٠	م٣	٠,٠٠٠	٣٠٢,٠٠٠	٣٠٢,٠٠٠	جارى	%٩٨	١٤٤,١٣٢,٥٢٠	٠,٠٠٠	١٤٤,١٣٢,٥٢٠	تقارير شهرية ونصف شهرية متواجدة
٧	بالمتر المكعب عمل خرسانة عادية للاساسات والبلاطة لاتقالية مع استخدام سمنت بورتلاندى عدى ومحتوى سمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ و اجهد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢	١٠٢,٠٠	٢,١٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	جارى	%٩٨	١٠٢,٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٢,٩٠٠,٠٠٠	لحد لاسى من المعدات متواجدة
٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات يشير حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى سمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم /م ٣ اسمنت بورتلاندي عدى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وضافة لسبك فيوم مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح الخوى للازمه تحصول على سطح املس للاسطح الظاهره وكل التقويت اللازمه ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ٤٠٠ كجم/سم ٢) على ان يحقق الرش والركم والخرسانه الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى) واستخدام مواد الاضافات المعتمدة للحصول على (durabilty) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعصر و استخدام ذيادات معدنية خاصة للحصول على قصى حسامة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم التهو العمل نهو كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٩٣٠,٠٠	٣,٣٢٥,٠٠	م٣	٠,٠٠٠	١٨٩,٠٠٠	١٨٩,٠٠٠	جارى	%٩٨	٦١٥,٨٥٦,٥٠٠	٠,٠٠٠	٦١٥,٨٥٦,٥٠٠	توجد المشروع متواجدة
٩	بالمتر الطولى عمل توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز بقطر داخلية (١,٠٠٠م) (رتبة ٣) وسمك ٣سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٠,٨ م٣ زلط + ٠,٥ م٣ رمل) بمستخدم شبكة من حديد التسليح المشرشر على المقومة رتبة ٣٦/٥٥ بمعدل ٥ ك/م٣ ، مع تمتر الطولى فى تجهيز محور المسورة وبمعدل ٢ ك/م٣ مع تمتر الطولى فى الاتجاه العمودى مع تدعيم نهايت المسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالقيش المقطر ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة وثبت بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢١٩,٠٠	١,٥٩٠,٠٠	م.ط	٠,٠٠٠	١٣٧,٠٠٠	١٣٧,٠٠٠	جارى	%٩٨	٢١٣,٤٧٣,٤٠٠	٢٠,٠٠٠	١٩٣,٤٧٣,٤٠٠	حوز مبلغ (٢٠٠٠٠) عشرون الف جنيه لا غير تحت سكمل تنتج الاختبارات
١٠	بالطن توريد وتركيب ورش التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية تكويرى والسعر يشمل التقطيع طبقا لرسومات وعمل الوصلات التى تم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المستعمل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٩٠,٠٠	٢٤,٠٠٠,٠٠	طن	٠,٠٠٠	٢٩,٠٠٠	٢٩,٠٠٠	جارى	%٩٨	٢,٢٥٠,٤٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٢٥٠,٤٨٠,٠٠٠	
١١	بالمتر لمسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة فقية تزوم سقف الاساسات والارضيات تتكون من طبقة من لفحف البولى ايثيلين سمك ٢٠٠ ميكرون والسعر يشمل التركيب ١٠ سم و البند يشمل كل ما يلزم لتهو العمل نهو كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	٤٤٥,٠٠	٢٥,٠٠	م٢	٠,٠٠٠	٣٨٧,٠٠٠	٣٨٧,٠٠٠	جارى	%٩٨	٩,٤٨١,٥٠٠	٠,٠٠٠	٩,٤٨١,٥٠٠	
١٢	بالمتر لمسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبه من الاسموت لمسلح سمك ٤ سم والخلطة تتمتع الدهن بالبيتومين سقفها وعلى لا يقل تركيب بين الشرائح عن ١٠ سم	٣٥٤٥,٠٠	١٠٥,٠٠	م٢	٠,٠٠٠	٧١٢,٠٠٠	٧١٢,٠٠٠	جارى	%٩٨	٧٣,٢٦٤,٨٠٠	٠,٠٠٠	٧٣,٢٦٤,٨٠٠	
١٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت على طبقات الخزن على لايقل محتوى الاسمنت البورتلاندي العادي عن ١٥٠ كجم/م٣ لكل ١م٣	٥٥,٠٠	٨٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠	جارى	%٩٨	١٠,٩٧٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٩٧٦,٠٠٠	
١٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل مقاوم لتسرب المياة (water stop) عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وحوائط البريخ عند فواصل التمدد بين اجزاء البريخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت فى الوضع النهائى طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشارى وطبقا لاصول الصناعة	٥٣٥,٠٠	٢٢,٠٠	م.ط	٠,٠٠٠	٢٨٨,٠٠٠	٢٨٨,٠٠٠	جارى	%٩٨	٦٢,٠٩٢,٨٠٠	٠,٠٠٠	٦٢,٠٩٢,٨٠٠	
٢١	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بولى ايثيلين قطر ١٥٠ مم وتثبيتها حسب المنسوب المطلوب والرتم عليها لزوم عمل تحويل لتطريق القدم على الترعة و المصرف القائم والمؤقت واعادة الزائد بعد انهاء عمل الربط	١٠٥,٠٠	٥,٥٠٠,٠٠	م.ط	٠,٠٠٠	٩٤,٠٠٠	٩٤,٠٠٠	جارى	%٨٠	٤١٣,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٣,٦٠٠,٠٠٠	
	الاجمالي									٣,١٥٤,٠٠٧,٣٢٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٣,١٣٤,٠٠٧,٣٢٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٣,١٥٤,٠٠٧,٣٢٠		
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٢٠,٠٠٠		
	القيمة الاجمالية للمستخلص بنسبة ٨٥% لحين نهو المفاوضة وفقا لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة										٢,٦٦٣,٩٠٦,٢٢٢		
	القيمة الاجمالية للمستخلص السابق										٠,٠٠٠		
	القيمة الحالية لمستخلص جارى رقم (١) (فقط وقدره اثنان مليون وستمائه و ثلاثة وستون الفا وتسعمائه وسته و ٢٢٢/١٠٠٠ جنيها لا غير)										٢,٦٦٣,٩٠٦,٢٢٢		

المراجعة الفنية
(الاستشارى العام للمشروع)
شركة سيستر SYSTRA
مهندس احمد تكتك مهندس يمن عبدالله
توقيع

الهيئة العامة للطرق والكبارى
المهندس احمد الشاعر
توقيع
مدير ادارة المشروعات
المهندس احمد ابوالفتوح
توقيع
مهندس كبير احمد
توقيع

عن شركة المنفذة
مهندس عيسوى السيد

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدى عبد السلام عامر

الجمعية التعاونية الإنتاجية للمقاولات العامة و تطوير المباني
دمركز ادكو
المشهرة برقم ١ بتاريخ ٢٠٠٠/٥/٥