وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة المركزية الأولى

الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري (GARBLT)

مستخلص رقم (2) جاري

العقد رقم : 1331 / 2022 / 2023 بتاريخ : 1 / 2 / 2023

عن عملية: تنفيذ أعمال رفع كفاءة طريق شبين القناطر / الشاملة حتى حدود الشرقية (القطاع الاول) مركز شبين القناطر محافظة القليوبية

الشركة المنفذة / اولاد نصر الدين لإنشاء ورصف الطرق والمقاولات العامة شاملة المدة من بداية العمل 2023/5/14 حتى 6 / 8 / 2023

الاستشارى : مكتب حياه للإستشارات الهندسية

رقم البند	نوع العمل	الكمية		الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	الكمية خلال الفترة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى ام ختامى	جملة قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	المبالغ بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنيه							جنيه	جنيه	جنيه	
4	أعمال انشاء طبقة اساس مثبت بسمك 25سم وذلك بنظام اعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس القائمة معا والفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالى والخلط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المسطح.	٦٣,٠٠		م2	١٠٠٠٠,٠٠	٦٧٧٥,٠٠	١٦٧٧٥,٠٠	جارى	١٠٥٦٨٢٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٠٥٦٨٢٥,٠٠	1- مستلزمات المهمات متواجدة 2- مدير المشروع وفريق العمل متواجدون 3- المعدات متواجدة 4- تواجد العلامات الإرشادية والتحذيرية (تأمين سلامة المرور). 5- لوحات المشروع متواجدة 6 - التقارير (المبدئى - الأسبوعى - الشهرى) متواجدة . 7- البرنامج الزمنى متواجد. 8- تقرير ضبط الجودة متواجد 9-تراجع المحملات بمعرفة الادارة
5	بالطن اعمال توريد واضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف.	٢٠٠٠,٠٠		طن	٢٦٦,٠٠	١٨٠,٢٢	٤٤٦,٢٢	جاري	٨٩٢٤٤٠,٠٠	٠٠,٠٠	٨٩٢٤٤٠,٠٠	
11	بالمتر المسطح أعمال أنشاء طبقة تشريب (برايم) بأستخدام الأسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.O) بمعدل 1.5 كجم/م2 طبقاً للشروط والمواصفات على أن يتم تنظيف سطح طبقة الأساس من أي مواد حصوية أو ناعمة زائدة قبل الرش وأن يتم رش الأسفلت بمعدلات منتظمة بأستخدام معدات الرش الميكانيكية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل .	٣١,٥٠		م2	١٠٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	جاري	٣١٥٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣١٥٠٠٠,٠٠	
14	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحيّة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 5سم بعد الدمك بأستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	١٦١,٢٥		م2	١٠٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	جارى	١٦١٢٥٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٦١٢٥٠٠,٠٠	
18	اعمال تعليه او خلض غرف تفتيش الخاصة بالمرافق (مياة - صرف) طبقا لمنسوب الطريق والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لتعليمات المهندس المشرف	٥٢٥,٠٠		عدد	٠٠,٠٠	٣٥,٠٠	٣٥,٠٠	جارى	١٨٣٧٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٨٣٧٥,٠٠	
	رسوم الكارته و الموازين لزوم أعمال طبقة الأسفلت طبقا للائحة الشركة الوطنيه	٣,٠٠		م2	٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	جارى	٣٠٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	
	اجمالي قيمة الاعمال										٣٩٢٥١٤٠,٠٠	
	خصم قيمة 0.5 % طبقا للمفاوضة										١٩٦٢٥,٧٠	
	اجمالى قيمة الأعمال بعد خصم 5. % طبقا للمفاوضة									٠	٣٩٠٥٥١٤,٣٠	

عن الشركه المنفذة (أولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق والمقاولات العامة)

التوقيع /

مهندس المقاول : م / مصطفى السيد هشم

استشارى المشروع (مكتب حياة للاستشارات الهندسية)

مهندس الاشراف

التوقيع /

م / أمير أحمد أنور

مهندس المكتب الفنى

التوقيع/

م/ ابراهيم الصابر

ممثل المالك

التوقيع /

مهندس الهيئة: م/ محمد صديق

مدير عام التنفيذ وصيانة

التوقيع /

م / محمد راجح

أ.د.م /ابراهيم رمضان

التوقيع

ملاحظة الفنى

المحاسب

مدير عام الشئون المالية والإدارية محاسب / مصطفى محمد عبد الجواد

يعتمد

رئيس الادارة للمنطقة المركزية الأولى

التوقيع /

م / نصر الله طبيخ

المنطقة المركزية

مدير عام الشئون المالية والإدارية

محاسب / مصطفى محمد عبد الجواد

HAIAAH ENGINEERING CONSULTING

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن شيكات الصيانة بالجهود وقدره سبق صرفها في

المقاول تحويل في سنة 2023

2023

على الحساب

يدفع في المقاول مبلغ

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner