الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع : أعمال الجسر الترابى لمسار القطار الكهربائى السريع للخط الأول وذلك لأعمال تشكيل الجسور و طبقات الأساس و التأسيس (القطاع الخامس/غرب الدلتا) لتنفيذ المسافه من الكم ٣٦١,٥٠٠ الى الكم ٣٦١,٨٠٠ بطول ٠,٣ كم

تنفيذ : مكتب القمة للمقاولات العمومية

مستخلص جارى رقم (٤)

المقاول : مكتب القمة للمقاولات العمومية رقم العقد(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٢٥) عن المدة من بدأ الأعمال حتى (٢٠٢٥/١/٢١)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحـــظـات
١	اعمال الحفر													
١-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و.القطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف ,يتم احتساب علاوة ١ جنية لكل ١ كم بالزيادة													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده
	عن شهر مارس عام ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٨	26.30	م٣	22,308.10	3,631.00	17,559.00	21,190.00		557,297.00		0.00		557,297.00	
	عن شهر ابريل عام ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٨	26.35	م٣	4,643.00	4,410.00	-4,410.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
	عن شهر مايو عام ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٨	26.50	م٣	19,000.00	13,149.00	-13,149.00	0.00		0.00		0.00		0.00	-لوحات المشروع متواجدة
٣-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانكية فى التربة المتماسكة (الاراضى الزراعية) او الاماكن ذات منسوب مياة مرتفع (طبقا لرؤية المهندس المشرف) عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق والفئة تشمل عمل تشوينات وذلك باستخدام الاراضى الزراعية المجاورة لنقل ناتج الحفر على مراحل باستخدام وسيلة النقل المناسبة لضيق اماكن المرور وذلك طبقا لرؤية المهندس المشرف ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -يتم احتساب علاوة ١ جنية لكل ١ كم بالزيادة													- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
	عن شهر مارس عام ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٨	43.40	م٣	5,000.00	900.00	1,333.00	2,233.00		96,912.20		0.00		96,912.20	- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
	عن شهر مايو عام ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٨	43.70	م٣	1,750.00	1,332.00	-1,332.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
٣	اعمال الردم													
١-٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات يسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة % ,العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل ٢ كم - يتم احتساب علاوة ١,٥جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان- السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية -													- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقاريرالشهرية والاسبوعية متواجدة
	عن شهر مارس عام ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٨	100.70	م٣	41,750.00	0.00	24,827.00	24,827.00		2,500,078.90		0.00		2,500,078.90	- يراعى خصم التجارب المعملية
	عن شهر مايو عام ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٨	101.40	م٣	32,000.00	22,052.00	-22,052.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
	علاوة مسافة نقل للتربة طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٨المسافة ٩٤ كم =١,٥*٩٢ =١٣٨ جنيه	138.00	م٣	33,400.00	17,641.60	2,220.00	19,861.60		2,740,900.80		0.00		2,740,900.80	
	علاوة مسافة نقل للرمل طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٨المسافة ٩٣ كم =١,٥*٩١ =١٣٦,٥جنيه	136.50	م٣	8,350.00	4,410.40	555.00	4,965.40		677,777.10		0.00		677,777.10	- الحد الادنى من المعدات متواجد
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	م٣	41,750.00	22,052.00	2,775.00	24,827.00		322,751.00		0.00		322,751.00	
٥	طبقات الاساس													
١-٥	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٥٠ ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف ,مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان													- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد -وثيقه التأمين ساريه حتى ٢٠٢٦/٢/١٠
	عن شهر مارس عام ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٨	143.30	م٣	4,000.00	0.00	3,505.00	3,505.00		502,266.50		0.00		502,266.50	
	السعر خلال شهر مايو٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٨	146.40	م٣	7,370.00	2,847.00	-2,847.00	0.00		0.00		0.00		0.00	- يراعى تطبيق نصوص العقد
	الماده المحجريه (prepared subgrade)	161.00	م٣	4,000.00	2,847.00	658.00	3,505.00		564,305.00		0.00		564,305.00	
	علاوة مسافة النقل طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٨ ٩٠ كم =١,٣*٧٠ =٩١جنيه	91.00	م٣	4,000.00	2,847.00	658.00	3,505.00		318,955.00		0.00		318,955.00	- السياره غير متواجده
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م٣	4,000.00	2,847.00	658.00	3,505.00		87,625.00		0.00		87,625.00	
٢-٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الي ٤٠ مم والا يزيد نسبة المار من من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابسكال والا يزيد (Ev2) منخل ٢٠٠ عن ٥%و والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ %والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية . و الحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل ٢٠ كم- يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -													
	السعر خلال شهر مارس٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٨	148.10	م٣	3,000.00	0.00	2,397.00	2,397.00		354,995.70		0.00		354,995.70	
	الماده المحجرية subballast	175.00	م٣	3,000.00	0.00	2,397.00	2,397.00		419,475.00		0.00		419,475.00	
	علاوة مسافة النقل طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٨ ٩٠ كم =١,٣*٧٠ =٩١جنيه	91.00	م٣	3,000.00	0.00	2,397.00	2,397.00		218,127.00		0.00		218,127.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م٣	3,000.00	0.00	2,397.00	2,397.00		59,925.00		0.00		59,925.00	
٣-٥	المتر المكعب توريد وتنفيذ وردم احجار بسماكات تتراوح بين ١ الى ٢ الى ٤ سم او بين ١ الى ٢ الى ٦ بنسبة ١:١:١ بنسبة امتصاص لاتزيد عن ٣%و ولا تحتوى على اى المواد الناعسة او البودرة (مارة من منخل ٢٠٠) نهائيا او مواد طفلية او بيت النمل يتم تنفيذها كطبقة تاسيس بالقطاع اسفل سطح المياة بعمق ١٠٠ سم حتى اعلى منسوب المياة الارضية بحوالى ٥٠ سم ويتم الدمك الجيد للطبقة عن ٢,٥ باستخدام حمل EV12EV بهراس الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية (اختبار الواح التحميل قطر ٣٠ سم) على ان لا تزيد نسبة طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعملية على كل السطح العلوى ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة الممتاز kn مقدارة ٨ مسافة النقل ٢٠ كم- ,الفئة شاملة القيمة المادة المحجرية- يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -													
	عن شهر مارس عام ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٨	344.50	م٣	10,000.00	0.00	5,004.00	5,004.00		1,723,878.00		0.00		1,723,878.00	
	عن شهر مايو عام ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٨	347.20	م٣	6,000.00	5,004.00	-5,004.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
	علاوة مسافة النقل عن شهر مايو عام ٢٠٢٢ طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٨- ٩٠كم =١,٣*٧٠ =٩١جنيه	91.00	م٣	10,000.00	5,004.00	0.00	5,004.00		455,364.00		0.00		455,364.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م٣	10,000.00	5,004.00	0.00	5,004.00		125,100.00		0.00		125,100.00	
١١	أعمال التربة المسلحة													
٢-١١	بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعى جيوتكستايل مستورد التداخل لا يقل عن ١٠% و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاتة طبقا ,لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى ذات وزن لا يقل عن ٤٠٠ جم/م٢	42.00	م٢	8,500.00	4,598.00	0.00	4,598.00		193,116.00		0.00		193,116.00	
	بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعى جيوجريد مستورد التداخل لا يقل عن ١٠% و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاتة طبقا ,لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى Biaxial ذات قوة شد ٣٠ ك . نيوتن في الاتجاهين	105.00	م٢	7,000.00	1,710.00	0.00	1,710.00		179,550.00		0.00		179,550.00	
								اجمالي قيمة المستخلص					12,098,399.200	

اثناعشر مليونا و ثمانيه و تسعون الفا و ثلاثمائه و تسعه و تسعون جنيها و عشرون قرشا فقط لا غير.

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبلغ المبينة بظهره و قدرها .....مبلغ صرفها إلى المقاول : تحريراً فى
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الذات .....غير الواردة بمسك الشروط أعتمدت من .....
تحريرا فى :

مدير عام مشروعات المنطقة الخامسة

مدير مشروع الهيئة
م / مجدى زاخر

مدير عام (SYSTRA)
م / محمد علاء محمد

تمت المراجعة الفنية فقط

المنطقة : القمة للمقاولات العمومية

مدير المشروع
م / نبيل عادل سعيد

مستشارى الهندسة
م / محمد جلال خليل

مدير المشروع
م / مازن عصامى السيد

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عبيد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "