مشروع: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية قطاع (برج العرب – العلمين) من الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) إستكمال أعمال الردم وأعمال طبقات الأساس المسافة من الكم 000+363 إلى الكم 000+366 بطول 3 كم.

تنفيذ : شركة الماسة للمقاولات العمومية والاستيراد والتصدير ش.م.م

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مستخلص جاري رقم (3)

المقاول: شركة الماسة للمقاولات العمومية والاستيراد والتصدير رقم العقد (2024/2023/946)

عن المدة من بدء الأعمال حتى (2024/08/17)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	فئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحـــظات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
3	أعمال الردم													
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر وبسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياة الأصولية للوصول اللى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس الشرف . - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. -مسافة النقل حتى 2كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه للكم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2كم. - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية.	97.50	م3	29,583.959	0.00	28,102.00	28,102.00	0.00	2,739,945.00	0.00	0.00	0.00	2,739,945.00	0.00	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	السعر خلال شهر فبراير سنه 2023 طبقا للمفاوضه													
	السعر خلال شهر ابريل سنه 2023 طبقا للمفاوضه	100.90	م3	10,233.20	9,721.00	9,721.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
	السعر خلال شهر مايو سنه 2023 طبقا للمفاوضه	101.40	م3	16,266.80	15,453.00	15,453.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- الحد الادنى من المعدات متواجد
	علاوة مسافة نقل للتربة لمسافة 92 كم - 2 كم = 90 كم (90* 1.50 = 135.00)	135.00	م3	21,200.00	20,139.20	0.00	20,139.20	2,718,792.00	0.00	0.00	0.00	2,718,792.00	0.00	- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
	علاوة مسافة نقل للتربة لمسافة 120 كم - 2 كم = 118 كم (118* 1.50 = 177.00)	177.00	م3	2,467.167	2,343.00	0.00	2,343.00	414,711.00	0.00	0.00	0.00	414,711.00	0.00	- الحاسب الألى غير متواجد
	علاوة مسافة النقل للرمال مسافة 73 كم -2 كم = 71 كم (71* 1.50 = 106.50)	106.50	م3	5,300.00	5,034.80	0.00	5,034.80	536,206.20	0.00	0.00	0.00	536,206.20	0.00	
	علاوة مسافة النقل للرمال مسافة 82 كم -2 كم = 80 كم (80* 1.50 = 120.00)	120.00	م3	616.792	0.00	585.00	585.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00	70,200.00	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	م3	29,583.959	25,174.00	2,928.00	28,102.00	365,326.00	0.00	0.00	0.00	365,326.00	0.00	
4	طبقات الأساس													
4-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقه أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم للحبيبات ما بين 31.5مم الى 40مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80%والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربه لوح التحميل عن 120 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30% والا يزيد الامتصاص عن 15% ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزاسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (لا تقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفنه تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافه النقل لا تقل 20 كم . - يتم احتساب علاوه 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزياده او النقصان	141.40	م3	27,497.04	1,850.00	24,271.00	26,121.00	3,693,509.40	0.00	0.00	0.00	3,693,509.40	0.00	
	السعر خلال شهر فبراير سنه 2023 طبقا للمفاوضه													
	السعر خلال شهر مارس سنه 2023 طبقا للمفاوضه	148.10	م3	2,759.00	2,620.00	2,620.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	السعر خلال شهر إبريل سنه 2023 طبقا للمفاوضه	149.70	م3	3,214.00	3,053.00	3,053.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	السعر خلال شهر مايو سنه 2023 طبقا للمفاوضه	151.30	م3	20,662.17	18,598.00	18,598.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة نقل السن لمسافة 77 كم - 20 كم = 57 كم (57* 1.30 = 74.10)	74.10	م3	9,559.02	9,080.00	0.00	9,080.00	672,828.00	0.00	0.00	0.00	672,828.00	0.00	
	علاوة مسافة نقل السن لمسافة 114 كم - 20 كم = 94 كم (94* 1.30 = 122.20)	122.20	م3	17,938.02	17,041.00	0.00	17,041.00	2,082,410.20	0.00	0.00	0.00	2,082,410.20	0.00	
	المادة المحجرية (SUB-BALLAST) طبقا للمفاوضه	175.00	م3	27,497.04	26,121.00	0.00	26,121.00	4,571,175.00	0.00	0.00	0.00	4,571,175.00	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	27,497.04	26,121.00	0.00	26,121.00	653,025.00	0.00	0.00	0.00	653,025.00	0.00	
	إجمالي قيمة المستخلص											18,518,127.80 ج.م.		

ثمانية عشر مليوناً وخمسمائة وثمانية عشر ألفاً ومائة وسبعة وعشرون جنيهاً مصرياً وثمانون قرشاً فقط لا غير

الشركة المنفذة : شركة الماسة للمقاولات العمومية والاستيراد والتصدير ش.م.م

مجلس الشركة: م/عبدالرحمن محمد عبدالصمد

إستشارى المساحة (XYZ): م / محمد شهاب خليل

مدير مشروع الاستشارى: مكتب م / أحمد كمبل

(SYSTRA)إستشارى عام: م/ علاء محمد عبداللطيف — تمت المراجعة فنياً فقط

مدير مشروع (الهيئة): م/ مارجريت مجدى زاخر

مدير عام مشروعات (الهيئة): م/ محمد حسنى فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

: تحريراً في

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

تحريراً فى :

يعتمد ,,,

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد - مهندس /

" هانى محمد محمود طه "