الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB) — هيئة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

اعمال تنفيذ الجسر الترابي في المسافة من الكم 340,460 الي الكم 341,100 ومن الكم 342,600 حتى الكم 342,860 باجمالي طول 900 متر بمنطقة الفريتيات بتجاه الاسكندرية (بقطاع برج العرب - العلمين) بمشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (السفنة - الاسكندرية - العلمين - مطروح)

تنفيذ : شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

كشف جارى رقم (2)

المقاول:.شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة طبقاً للعقد رقم (2025/2024/315) بتاريخ 2024/9/29

من بداية العمل حتى 23/ 03/ 2025

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحـــظـات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
1	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 م وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابى والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل كم بالزيادة أوالنقصان. -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	101.400	م3	100000	43460	11520	54980	0	5574972	0	0	0	5,574,972.00		- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقاريرالشهريه والاسبوعيه متواجدة - تم عمل التجارب المعمليه - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - التقرير الميداني متواجد - وثيقة التامين حوادث ساريه حتى 30-9-2025 - وثيقه تامين اخطار مقاولين ساريه حتى 30-9-2025 - يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة نقل للتربة بنسبة 80% مسافة نقل 130 كم =(130-2)= 128 كم	192.00	م3	80000	34768	9216	43984	8444928	0	0	0	8,444,928.00		
	علاوة مسافة نقل للرمل بنسبة 20% مسافة نقل 125 كم =(125-2)= 123 كم	184.50	م3	20000	8692	2304	10996	2028762	0	0	0	2,028,762.00		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13	م3	100000	43460	11520	54980	714740	0	0	0	714,740.00		
2	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يزيد معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	146.40	م3	10000	0	4940	4940	723216	0	0	0	723,216.00		
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	161.00	م3	10000	0	4940	4940	795340	0	0	0	795,340.00		
	علاوة مسافة النقل 110 كم = (110-20)= 90 كم	117.00	م3	10000	0	4940	4940	577980	0	0	0	577,980.00		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25	م3	10000	0	4940	4940	123500	0	0	0	123,500.00		
3	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	151.30	م3	7000	0	1840	1840	278392	0	0	0	278,392.00		
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	175.00	م3	7000	0	1840	1840	322000	0	0	0	322,000.00		
	علاوة مسافة النقل 110 كم = (110-20)= 90 كم	117.00	م3	7000	0	1840	1840	215280	0	0	0	215,280.00		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25	م3	7000	0	1840	1840	46000	0	0	0	46,000.00		
6	بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعى جيوجريد مستورد التداخل لا يقل عن 10% و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى.													
	ذات قوة شد 400 ك . نيوتن فى الاتجاهين GML 40 (400/50)	265	م2	32000	14583	5280	19863	5263695	0	0	0	5,263,695.00		
	ذات قوة شد 800 ك . نيوتن فى الاتجاهين GML 80 (800/50)	510	م2	40000	21258	7690	28948	14763480	0	0	0	14,763,480.00		
	إجمالي قيمة المستخلص											39,872,285.00	0	
	فقط تسعة وثلاثون مليوناً وثمانمائة واثنان وسبعون ألفاً ومائتان وخمسة وثمانون جنيهاً مصرياً لا غير													

الشركة المنفذة : شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

مدير المشروع
شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة
م/ محمد كمال حسين

استشارى المساحة (XYZ)
م/محمد شهاب خليل

مدير المشروع (الاستشارى) د/خالد قنديل
م/السيد سيف الدين

الاستشارى العام سيسترا
تمت المراجعة الفنية

مدير المشروع (الهيئة)
م / مارجريت مجدي زاخر

مدير عام المشروعات(الهيئة)
مهندس/محمد حسنى فياض

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائيا

تحريرا في : ..... بدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بعك الشروط أعتمدت من.....

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "