الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية - العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم 180+504 الى الكم 000+505 بطول 0.82 كم اتجاة النوبارية

تنفيذ : شركة كنوز سيناء للمقاولات العامة والتوريدات

كشف رقم جارى (2)

المقاول: شركة كنوز سيناء للمقاولات العامة والتوريدات رقم العقد(2023/2022/1081)

من بداية العمل حتى: 01-08-2024

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
							الفئة جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
1-1	أعمال الردم بالمقر المكعب اعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والإكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568	متر مكعب	21,269.16	19,900	19,900-	0	0	0	0	0	0	0	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمنى للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (21-04-2025) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (21-04-2025) لا يوجد عدد (1) سيارة ملاكي لا تقل عن 1600 سي سي
	علاوة مسافة النقل 282.5 كم	متر مكعب	21,269.16	19,900	19,900-	0	0	0	0	0	0	0	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	متر مكعب	21,269.16	19,900	19,900-	0	0	0	0	0	0	0	0	
1-1	أعمال الردم بالمقر المكعب اعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والإكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568	متر مكعب	17,096.20	0	16,240.00	16,240.00	0	6,832,980.000	0	0	0	6,832,980.000	0	
	علاوة مسافة النقل 282.5 كم	متر مكعب	17,096.20	0	16,240.00	16,240.00	0	211,120.000	0	0	0	211,120.000	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	متر مكعب	17,096.20	0	16,240.00	16,240.00	0	1,583,400.000	0	0	0	1,583,400.000	0	
	السعر فى فبراير 2023 طبقا للمفاوضه	متر مكعب	17,096.20	0	16,240.00	16,240.00	0	1,583,400.000	0	0	0	1,583,400.000	0	
2-1	طبقات الاساس بالمقر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة الدقائق بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 1.5% والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568	متر مكعب	6,051.95	4,300	4,300-	0	0	0	0	0	0	0	0	
	علاوة مسافة النقل 120 كم	متر مكعب	6,051.95	4,300	4,300-	0	0	0	0	0	0	0	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	متر مكعب	6,051.95	4,300	4,300-	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-1	طبقات الاساس بالمقر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة الدقائق بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 1.5% والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان												
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	متر مكعب	5,569.300	0	5,290.000	5,290.000	0	851,690.00	0	0	0	851,690.00	0	
	علاوة مسافة النقل 62 كم	متر مكعب	5,569.300	0	5,290.000	5,290.000	0	288,834.00	0	0	0	288,834.00	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	متر مكعب	5,569.300	0	5,290.000	5,290.000	0	132,250.00	0	0	0	132,250.00	0	
	السعر فى فبراير 2023 طبقا للمفاوضه	متر مكعب	5,569.300	0	5,290.000	5,290.000	0	723,672.00	0	0	0	723,672.00	0	
2-2	طبقات الاساس بالمقر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 3.5إمم الى 40مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال والا تزيد نسبة الدقائق بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 1.5% و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن 100 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان												
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	متر مكعب	1,769.400	0	1,680.00	1,680.00	0	294,000.00	0	0	0	294,000.0000	0	
	علاوة مسافة النقل 212 كم	متر مكعب	1,769.400	0	1,680.00	1,680.00	0	419,328.00	0	0	0	419,328.0000	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	متر مكعب	1,769.400	0	1,680.00	1,680.00	0	42,000.00	0	0	0	42,000.0000	0	
	السعر فى فبراير 2023 طبقا للمفاوضه	متر مكعب	1,769.400	0	1,680.00	1,680.000	0	237,552.00	0	0	0	237,552.0000	0	
								إجمالي قيمة المستخلص						11,616,826.00

فقط : احد عشر مليون وستمائه وستة عشر الفا وثمانمائه وسته وعشرون جنيه لاغير

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بالقيد و قدرها ..... مبلغ صرفها إلى المقاول
تحريرا فى
..... بالغ للمقاول مبلغ
مشروطة ؛ الغائه ..... غير الواردة بعقد الشروط أخصمت من .....
تحريرا فى :

مدير عام المشروعات
م / محمد حسنى فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م / ابراهيم عبدالله الحناوى

مدير المشروع العام
م / [illegible]

مهندس المشروع الاستشارى
م / [illegible]

مدير المشروع (الاستشارى)
مكتب [illegible]
م / [illegible]

إستشارى (X/Y/Z)
م / محمد [illegible] خليل

مدير المشروع المقاول
م / أحمد عبدالمعطى حامد