الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)
وزارة النقل

المنطقه الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية مطروح)

أعمال انشاء عدد (2) بربخ خرساني اسفل مسارالقطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) ( 310+670 &310+870) ST
تنفيذ : "شركة جي بي للمقاولات"

من بداية الأعمال حتى 2025/05/04

مستخلص (1) جاري
المقاول: "شركة جي بي للمقاولات" رقم العقد (2025/2024/810)

| رقم البند | بيان الأعمال | الفئة | | الوحدة | الكمية طبقاً للمقايسة | مقدار العمل السابق اجراءه | مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة | مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن | جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن | | استقطاع او حجز | | القيمة المستحقة بعد الاستقطاع | | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | جنية | | | | | | | جنية | قرش | جنية | قرش | جنية | قرش | |
| 3 | بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز بأقطار داخلية ( 1.00 م) ( رتبة 2 ) وسمك 6سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ( 350 كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + 0.8. م3 زلط + 0.4 م3 رمل ) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر علي المقاومة رتبة 36/52 بمعدل 5 φ10 مم للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل 6 φ16 مم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف | 3,000.00 | م.ط | 120.00 | 0.00 | 94.00 | 94.00 | 00 | 282000 | 00 | 00 | 00 | 282000 | 00 | المهندسون متواجدون<br>التقارير متواجدة<br>الحد الأدنى من المعدات متواجد<br>البرنامج الزمني للمشروع متواجد<br>يراعى تطبيق نصوص العقد<br>وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (2026-04-08)<br>مكتب جهاز الاشراف متواجد |
| 4 | بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (60/40) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لتنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | 65,450.00 | طن | 43.00 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 00 | 2356200 | 00 | 00 | 00 | 2356200 | 00 | |
| 5 | بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة أفقية لزوم أسفل الأساسات والأرضيات تتكون من طبقة من نفاذف البولى إيثيلين سمك 400 ميكرون والسعر يشمل الركوب 10 سم و البند يشمل كل ما يلزم لتنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف | 65.00 | م2 | 230.00 | 0.00 | 189.00 | 189.00 | 00 | 12285 | 00 | 00 | 00 | 12285 | 00 | |
| 6 | بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبه من الاسومات المسلح سمك 4 مم والفنة تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها وعلي الا يقل الركوب بين الشرائح عن 20 سم | 220.00 | م2 | 1,600.00 | 0.00 | 679.00 | 679.00 | 00 | 149380 | 00 | 00 | 00 | 149380 | 00 | |
| 7 | بالمتر المسطح – توريد وفرش طبقة حمايه بسمك 4 مم من رقائق الكارتونال من عينه تعتمد قبل التوريد وطبقا لتعليمات الشركة المنتجة وكذا هيئة الاشراف على التنفيذ . | 192.00 | م2 | 400.00 | 0.00 | 161.00 | 161.00 | 00 | 30912 | 00 | 00 | 00 | 30912 | 00 | |
| 9 | بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياة (water stop) عرض لا يقل عن 25 سم بين بلاطات وحوائط البربخ عند فواصل التمدد بين اجزاء البربخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت فى الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة ٥ | 570.00 | م.ط | 32.00 | 0.00 | 27.00 | 27.00 | 00 | 15390 | 00 | 00 | 00 | 15390 | 00 | |
| 10 | بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياة (water stop) عرض لا يقل عن 25 سم بين بلاطات وحوائط البربخ عند فواصل الصب بين اجزاء البربخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت فى الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة ٧ | 280.00 | م.ط | 230.00 | 0.00 | 186.00 | 186.00 | 00 | 52080 | 00 | 00 | 00 | 52080 | 00 | |
| 11 | بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب شرائح مانعه للتفاذيه ( سوليتج بار ) من شركات معتمدة لمنع تسرب المياه الي العناصر الانشائية والبند يشمل المادة الاصقه وكل ما يلزم لتنهو الاعمال طبقا للتعليمات المهندس المشرف | 631.00 | م.ط | 45.00 | 0.00 | 39.00 | 39.00 | 00 | 24609 | 00 | 00 | 00 | 24609 | 00 | |
| 12 | بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات مقاوم للكربنة ذات أساس أكلريك Anticarbonation ومواد مقاومه للأبخره والعوامل الجويه لحماية الاجزاء المكشوفة من جسم البربخ بأكبر علي الا يقل عن عدد 2 وجه بالاضافة الي وجه تحضيري وعمل كل ما يلزم لتنهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يتم اعتماد الخامات وعمل الاختبارات اللازمة قبل التنفيذ | 115.00 | م2 | 40.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 00 | 1840 | 00 | 00 | 00 | 1840 | 00 | |
| مستحدث 5 | بالمتر المسطح توريد ودهان عزل على البارد من البيتومين عدد 3 وجه لجسم ومسطح البربخ والخرسانة العادية طبقاً للمواصفات والمهندس المشرف | 120.00 | م2 | 2,200.00 | 0.00 | 322.00 | 322.00 | 00 | 38640 | 00 | 00 | 00 | 38640 | 00 | |
| مستحدث 6 | بالمتر الطولى توريد وتركيب نظام صرف (ماسوره PVC قطر 8 بوصه ) ذات فتحات مسامية طبقا للرسومات التصميمة والموصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. | 1,397.00 | م.ط | 270.00 | 0.00 | 94.00 | 94.00 | 00 | 131318 | 00 | 00 | 00 | 131318 | 00 | |

| | | |
|---|---|---|
| اجمالي المستخلص | 3,094,654.00 | |
| اجمالي ما سبق صرفه | 0.00 | |
| اجمالي المستحق | 3,094,654.00 | ثلاثة ملايين واربعة وتسعون الفا وستمائة واربعة وخمسون جنيها مصريا لاغير |

يعتمد،،
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هانى محمد محمود طه"

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م/ را نا فودة

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ جابر ابراهيم

الاستشاري العام (سيسترا )
م/ أحمد ابو عافية

مدير المشروع (الشركة المنفذة)
م/ محمد بيومي