الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

عملية: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم ٠٠٠+٥٤٦ الى الكم ٠٠٠+٥٤٩ بطول ٣ كم بالاتجاهين

تنفيذ : شركة يوسف نجيدة للمقاولات

كشف رقم جاري (٥)

المقاول: شركة يوسف نجيدة للمقاولات رقم العقد(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٣٤٠)

من بداية العمل حتى: ١-٦-٢٠٢٤

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن جنيه	قرش	استقطاع او حجز جنيه	قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	قرش	ملاحـــظات
١-٣	**أعمال الردم** بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل حتي ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم بالزيادة -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	١٠١,٤٠	متر مكعب	٢٨٠,٤٣٢,٦٤	٢٣٧,٥٠٠	٢٨,٩١٠	٢٦٦,٤١٠	٢٧,٠١٣,٩٧٤	٠	٠	٠	٠	٢٧,٠١٣,٩٧٤		مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون كرفان متحرك متواجد التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية
	علاوة مسافة النقل ٣٢٥ كم	٤٨٤,٥٠	متر مكعب	٢٨٠,٤٣٢,٦٤	٢٣٧,٥٠٠	٢٨,٩١٠	٢٦٦,٤١٠	١٢٩,٠٧٥,٦٤٥	٠	٠	٠	١٢٩,٠٧٥,٦٤٥		الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	متر مكعب	٢٨٠,٤٣٢,٦٤	٢٣٧,٥٠٠	٢٨,٩١٠	٢٦٦,٤١٠	٣,٤٦٣,٣٣٠	٠	٠	٠	٣,٤٦٣,٣٣٠		وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (٧-٩-٢٠٢٤) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (٧-٩-٢٠٢٤) يوجد عدد (٢) سيارة ملاكي لا تقل عن ١٦٠٠ سي سي يتم توريد عدد (٢) حاسب آلي (بجميع مشتملاته) بالإدارة بالقاهرة ويتم موافاة المنطقة بالتسليم.
١-٤	**طبقات الاساس** بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان	١٤٦,٤٠	متر مكعب	٢١,٨٦٠,٦٤	١٩,٧٤٠	٧٦٠	٢٠,٥٠٠	٣,٠٠١,٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٣,٠٠١,٢٠٠		
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	١٦١,٠٠	متر مكعب	٢١,٨٦٠,٦٤	١٩,٧٤٠	٧٦٠	٢٠,٥٠٠	٣,٣٠٠,٥٠٠	٠	٠	٠	٣,٣٠٠,٥٠٠		
	علاوة مسافة النقل ١٠٤ كم	١٠٩,٢٠	متر مكعب	٢١,٨٦٠,٦٤	١٩,٧٤٠	٧٦٠	٢٠,٥٠٠	٢,٢٣٨,٦٠٠	٠	٠	٠	٢,٢٣٨,٦٠٠		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	متر مكعب	٢١,٨٦٠,٦٤	١٩,٧٤٠	٧٦٠	٢٠,٥٠٠	٥١٢,٥٠٠	٠	٠	٠	٥١٢,٥٠٠		
٢-٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥مم الي ٤٠مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥ % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابسكال والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن ١٠٠ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان	١٥١,٣٠	متر مكعب	١٥,٩٢٥,٦٠	١٤,٣٣٠	٥٥٠	١٤,٨٨٠	٢,٢٥١,٣٤٤	٠	٠	٠	٠	٢,٢٥١,٣٤٤		
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	١٧٥,٠٠	متر مكعب	١٥,٩٢٥,٦٠	١٤,٣٣٠	٥٥٠	١٤,٨٨٠	٢,٦٠٤,٠٠٠	٠	٠	٠	٢,٦٠٤,٠٠٠		
	علاوة مسافة النقل ٢٥٤ كم	٣٠٤,٢٠	متر مكعب	١٥,٩٢٥,٦٠	١٤,٣٣٠	٥٥٠	١٤,٨٨٠	٤,٥٢٦,٤٩٦	٠	٠	٠	٤,٥٢٦,٤٩٦		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	متر مكعب	١٥,٩٢٥,٦٠	١٤,٣٣٠	٥٥٠	١٤,٨٨٠	٣٧٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٣٧٢,٠٠٠		
								إجمالي قيمة المستخلص				١٧٨,٣٥٩,٥٨٩		

فقط : مائة وثمانية وسبعون مليونا وثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفا وخمسمائة وتسعة وثمانون جنيها لا غير

مدير المشروع (الهيئة)
م / إبراهيم الحناوي

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني فياض

مهندس الإستشاري
العام 3
(ويستترا)
م / أسامة جومة
2024

مدير المشروع الإستشاري
مكتب د / خالد قنديل
م / خالد فوزي

إستشاري (XYZ)
م / محمد خليل

مدير المقاول
م / انطونيوس عدلي

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول
: تحريراً في
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....
تحريراً في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "