مشروع: أعمال الجسر الترابي للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع قطاع (برج العرب /العلمين) المسافة من الكم 000+373 إلى الكم 000+374 بطول 1 كم

تنفيذ : شركة انشاء للمقاولات العامة

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مستخلص جاري (3)

المقاول:شركة انشاء للمقاولات العامة رقم العقد (2024/2023/815) المؤرخ في 2023/12/4

من بداية العمل حتى:12 /6/ 2024

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت في خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن فرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز فرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع فرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	مـــلاحـــظـــات
1	أعمال الحفر													مكتب جهاز الأشراف متواجد -
1-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بقهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف . ويتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة													العلامات الأرشادية متواجدة -
	السعر خلال شهر ابريل طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	26.35	م3	490.00	465.00	0.00	465.00		12252.75		0.00		12252.75	لوحات المشروع متواجدة -
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	26.50	م3	12315.21	11725.00	0.00	11725.00		310712.50		0.00		310712.50	المهندسون متواجدون -
3	أعمال الردم													مسئول تأمين سلامة المرور متواجد -
3-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل تربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بقهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل 2 كم - يتم احتساب علاوة 1.5جنيه لكل 1 كم زيادة. السعر يشمل قيمة المادة المحجرية.													المعمل ومهندسون المعمل متواجدون -
	السعر خلال شهر ابريل طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	100.90	م3	5944.00	5646.80	0.00	5646.80		569762.12		0.00		569762.12	التقارير متواجدة -
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	101.40	م3	20030.367	14353.20	-13.20	14340.00		1454076.00		0.00		1454076.00	الحد الأدنى من المعدات متواجد -
	علاوة مسافة نقل التربة 92 كم = (90 كم × 1.4 = 126 جنيه)	126.00	م3	20875.77	16000.00	-16000.00	0.00		0.00		0.00		0.00	البرنامج الزمنى للمشروع متواجد -
	علاوة مسافة نقل التربة 92 كم = (90 كم × 1.5 = 135 جنيه)	135.00	م3	20779.49	0.00	15989.44	15989.44		2158574.40		0.00		2158574.40	وثيقة جميع أخطار المقاولين سارية حتى 2024/12/4 -
	علاوة مسافة نقل الرمل 80 كم =(78 كم ×1.4= 109.20 جنيه)	109.20	م3	5218.94	4000.00	-4000.00	0.00		0.00		0.00		0.00	وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى -
	علاوة مسافة نقل الرمل 80 كم =(78 كم ×1.5 = 117 جنيه)	117.00	م3	5194.87	0.00	3997.36	3997.36		467691.12		0.00		467691.12	2024/12/4
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	م3	26094.71	20000.00	-20000.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	م3	25974.37	0.00	19986.80	19986.80		259828.40		0.00		259828.40	
4	طبقات الأساس													
4-1	من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم (prepared Subgrade) بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و الناتج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها (Ev2) نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن 20 كم. يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -													
	السعر خلال شهر ابريل طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	144.90	م3	1125.18	1068.90	0.00	1068.90		154883.61		0.00		154883.61	
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	146.40	م3	6911.82	6108.10	450.00	6558.10		960105.84		0.00		960105.84	
	علاوة مسافة النقل 81كم = (1.3*61=79.3جنيه)	79.30	م3	8037.00	7177.00	450.00	7627.00		604821.10		0.00		604821.10	
	قيمة المادة المحجرية	161.00	م3	8037.00	7177.00	450.00	7627.00		1227947.00		0.00		1227947.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	8037.00	7177.00	450.00	7627.00		190675.00		0.00		190675.00	
4-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31,5 مم الى 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والناتج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2 من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل لا تقل عن 20 كم. يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -													
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	151.30	م3	5855.00	5228.00	330.00	5558.00		840925.40		0.00		840925.40	
	علاوة مسافة النقل 81كم =(1.3*61=79.3جنية)	79.30	م3	5855.00	5228.00	330.00	5558.00		440749.40		0.00		440749.40	
	قيمة المادة المحجرية	175.00	م3	5855.00	5228.00	330.00	5558.00		972650.00		0.00		972650.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	5855.00	5228.00	330.00	5558.00		138950.00		0.00		138950.00	
									إجمالي قيمة المستخلص				10,764,604.64	

عشرة مليون وسبع مائة وأربعة وستون الف وستة مائة و أربعة جنيهات واربعة وستون قرش

الشركة المنفذة شركة انشاء للمقاولات العامة

مدير المشروع
م/محمود شعبان

مهندس الاستشاري (المساحة)
م/محمد خليل

مهندس الاستشاري (د. عماد نبيل)
م/مازن عصام

مهندس الإستشاري العام (سيسترا)
م/ علاء عبداللطيف
تم المراجعة فنيا فقط

مدير المشروع (الهيئة)
م/ مارجريت مجدي زاخر

مدير عام مشروعات (الهيئة)
م/محمد حسني فياض

على الحساب نهائيا

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبلغ المبينة بظهره و قدرها .....حق صرفها إلى المقاول
: تحريراً في

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....
تحريراً في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عبد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"