Contractor | Owner Consultant | Owner

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

مستخلص رقم (٢) جارى عن مشروع /تنفيذ أعمال انشاء عدد ٢ برابخ خرسانى أسفل مسار القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)

عند محطتى (٢٩٩+٩١٥) & (٢٩٩+٩٥٥)

العقد رقم : ٧٧٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ تنفيذ / شركة الجمعية التعاونية الإنتاجية للمقاولات العامة وتطوير المباني

في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/١/٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالعقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الآن	نسبة الصرف	جارى / نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
٣	بالمتر المكعب أعمال الحفر فى جميع أنواع التربة ماعدا (المتماسكه وشديدة التماسك و الصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد حتى ١٥٠ كجم/سم٢ بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذيه والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة اي عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح فإذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائده الى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٣٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	م٣	٤٥٨,٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٨,٠٠٠	%٩٨	جارى	٢٦,٩٣٠,٤٠٠	٠,٠٠	٢٦,٩٣٠,٤٠٠	مهندسين الشركة متواجدة
٥	باليوم أعمال النزح السطحى للمياه بإستخدام مجموعة مكونة من عدد ٢ طلمبة سحب المياه (كابوتة) والبند يشمل التجفيف طوال فترة التنفيذ	٢٠٠,٠٠	١,٤٤٣,٠٠	اليوم	٤١,٠٠	٠,٠٠٠	٤١,٠٠٠	%٩٨	جارى	٥٧,٩٧٩,٧٤٠	٠,٠٠	٥٧,٩٧٩,٧٤٠	اجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة
٦	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الاساسات حتى منسوب التأسيس من سن ٦ جسن ٣ جسن ٢ بنسبة ١:١:١ حتى منسوب المياه الجوفية بنسبة إمتصاص لا تزيد عن ٣٠ % ولا تحتوى على أى مواد ناعمة أو بودرة (مارة من منخل ٢٠٠) وذلك بسمك ١ متر تردم على طبقات بحيث لا تزيد سمك أى منها عن ٢٥ .سم مع الرش بالمياة والدمك جيدا بإستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الإختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف وتهو السطح العلوى للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لتهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعه والرسومات وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة ٤٠ نقل ١٥٠ كم	٧٦٠,٠٠	٤٨٧,٠٠	م٣	٣٠٣,٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٣,٠٠٠	%٩٨	جارى	١٤٤,٦٠٩,٧٨٠	٠,٠٠	١٤٤,٦٠٩,٧٨٠	التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
٨	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطة الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ و اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/ سم٢	٥٥,٠٠	٢,١٠٠,٠٠	م٣	١٤,٠٠	٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠	%٩٨	جارى	٢٨,٨١٢,٠٠٠	٠,٠٠	٢٨,٨١٢,٠٠٠	الحد الادنى من المعدات متواجدة
٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم /م ٣ اسمنت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا فيوم مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى اللازمه للحصول على أسطح أملس للأسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانه رتبة لا تقل عن ٤٠٠ كجم/سم ٢) على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى) واستخدام مواد الاضافات المعتمدة للحصول على (diurability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعمر و استخدام شدات معدنية خاصة للحصول على أقصى جساءة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لتهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٥٠٥,٠٠	٣,٣٢٥,٠٠	م٣	١٠٧,٠٠	٣٥,٠٠٠	١٤٢,٠٠٠	%٩٨	جارى	٤٦٢,٧٠٧,٠٠٠	٠,٠٠	٤٦٢,٧٠٧,٠٠٠	لوحات المشروع متواجدة
١٠	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز بالقطر داخلية (١,٠٠ م) (رتبة ٢) وبسمك ٦سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٠,٨ م٣ زلط + ٠,٤ م٣ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر على المقاومة رتبة ٣٦/٥٢ بمعدل ٥ ق٥ م المتر الطولى فى اتجاه محور المفسورة وبمعدل ٦ ق١٦ مم المتر الطولى فى الاتجاه السعودى مع تدعيم نهايات المفسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٩٨,٠٠	١,٥٩٠,٠٠	م ط	٧٢,٠٠	٠,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	%٩٨	جارى	١١٢,١٩٠,٤٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٩٢,١٩٠,٤٠٠	حجز مبلغ (٢٠٠٠٠) عشرون الف جنيها لا غير لحين استكمال نتائج الاختبارات
١١	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٧٥,٠٠	٤٤,٠٠٠,٠٠	طن	١٩,٠٠	٧,٠٠٠	٢٦,٠٠٠	%٩٨	جارى	١,١٢١,١٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	١,١٢١,١٢٠,٠٠٠	براعى تنفيذ بنود العقد
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة أفقية لزوم أسفل الأساسات والأرضيات تتكون من طبقة من لفائف البولى إيثايلين سمك ٤٠٠ ميكرون والسعر يشمل الركوب ١٠ سم و البند يشمل كل ما يلزم لتهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	٣٩٠,٠٠	٢٥,٠٠	م٢	١٤٣,٠٠	٠,٠٠٠	١٤٣,٠٠٠	%٩٨	جارى	٣,٥٠٣,٥٠٠	٠,٠٠	٣,٥٠٣,٥٠٠	المكاتب متواجدة
١٣	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبه من الاسومات المسلح سمك ٤ سم والفئة تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها وعلي الا يقل الركوب بين الشرائح عن ٢٠ سم	٢٦٩٠,٠٠	١٠٥,٠٠	م٢	٢٥٩,٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٩,٠٠٠	%٩٨	جارى	٢٦,٦٥١,١٠٠	٠,٠٠	٢٦,٦٥١,١٠٠	
١٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت اعلي طبقات العزل علي الايقل محتوي الاسمنت البورتلاندي العادي عن ١٥٠ كجم /م٣ لكل ١م٣	٢٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	م٣	٥,٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	%٩٨	جارى	٣,٩٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٣,٩٢٠,٠٠٠	
١٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياة (water stop) عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وحوائط البربخ عند فواصل التمدد بين اجزاء البربخ والبند يشمل الاوكار اللازمة لضمان التثبيت فى الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة	٤٠٥,٠٠	٢٢٠,٠٠	م ط	١٥٦,٠٠	٠,٠٠٠	١٥٦,٠٠٠	%٩٨	جارى	٣٣,٦٣٣,٦٠٠	٠,٠٠	٣٣,٦٣٣,٦٠٠	
	الاجمالي									٢,٠٢٢,٠٥٧,٥٢٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٢,٠٠٢,٠٥٧,٥٢٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٢,٠٢٢,٠٥٧,٥٢٠		
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٢٠,٠٠٠,٠٠٠		
	القيمة الاجمالية للمستخلص بنسبة ٨٥% لحين تهو المفاوضة وفقا لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة										١,٧٠١,٧٤٨,٨٩٢		
	القيمة الاجمالية للمستخلص السابق										١,٣٤٨,٢٤٤,٥١٧		
	القيمة الحالية لمستخلص جارى رقم (٢) (فقط وقدره ثلاثمائة وثلاثة و خمسون الفا وخمسمائة و اربعة و٣٧٥/١٠٠٠ جنيها لا غير)										٣٥٣,٥٠٤,٣٧٥		

عن الشركة المنفذة

مهندس /

المراجعة الفنية

(الاستشاري العام للمشروع)

شركة ميسترا SYSTRA

مهندس/ أحمد الكاشف مهندس / ايمن عيداد

التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المهندس/ أحمد الشاعر المهندس / أحمد ابو دقيقة

التوقيع / التوقيع /

مدير إدارة المشروعات

مهندس/ كارم إسام

التوقيع/

تحريراً فى ..... سنة ٢٠٢٣

قرش جنيه

يدفع إلى المقاول مبلغ ... .

ملاحظة : الفئات .....

يعتمد ،

المحاسب/ .....

على الحساب / نهائياً

أمر الدورة بسعر الشروط أحتمد من .....

مدير المصلحة .....

تحريراً فى ..... سنة ٢٠٢٣

يعتمد ،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدى عبد السلام عامر