الجمعية التعاونية الانتاجية
Contractor

Owner Consultant

Owner
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

مستخلص رقم (٢) جارى عن مشروع /تنفيذ اعمال انشاء عدد ٢ برابخ خرسانى اسفل مسار القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
عند محطتى (٢٩٧+٨٩٠) & (٢٥٦+٠٤٠)

العقد رقم : ٤٩٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ تنفيذ / شركة الجمعية التعاونية الإنتاجية للمقاولات العامة وتطوير المباني في المدة من بدء العمل حتى ١٢ / ١ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالعقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت خلال المده	اجمالى الاعمال التى تمت حتى الان	نسبة الصرف	قيمة الاعمال التى تمت حتى الان	استقطاع او حجز	جارى/ نهائى	البقى بعد الاستقطاع	ملاحـــــظات
٣	بالمتر المكعب أعمال الحفر فى جميع أنواع التربة ماعدا (المتماسكه وشديدة التماسك و الصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد حتى ١٥٠ كجم/سم٢ بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذيه والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة اي عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الامروتنقل نواتج الحفر الزائده الى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٧١٥,٠٠	٦٠,٠٠	م٣	١٠٣٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٣٨,٠٠٠	%٩٨	٦١,٠٣٤,٤٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٦١,٠٣٤,٤٠٠	مهندسين الشركة متواجدة
٤	بالبوم أعمال الدرج السطحى للمياه باستخدام مجموعة مكونة من عدد ٢ طلمبة سحب المياه (كابوتة) والبند يشمل التجليف طوال فترة التنفيذ	٤٠,٠٠	١,٤٤٣,٠٠	اليوم	٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	%٩٨	٥٦,٥٦٥,٦٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٥٦,٥٦٥,٦٠٠	اجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة
٥	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا بامان ونقل المخلفات الي المقالب العمومية ونهو العمل والبند شاملا مما جميعة طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١١٥,٠٠	١٩٠,٠٠	م٣	٨٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٤,٠٠٠	%٩٨	١٥,٦٤٠,٨٠٠	٠,٠٠٠	جارى	١٥,٦٤٠,٨٠٠	براعى تنفيذ بنود التعاقد
	بالمتر المكعب توريد ورديم طبقة احلال من (سن + رمل) بنسبة ١:٢ مودرة من خارج الموقع لزوم الاساسات وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الي اقصى كثافة جافة واللذة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٥٥٠,٠٠	٣٣٠,٠٠	م٣	٣٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٥,٠٠٠	%٩٨	١٢٤,٥٠٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	١٢٤,٥٠٩,٠٠٠	المكاتب متواجدة
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الاساسات حتى منسوب التأسيس من سن ٦ +سن ٣ +سن ٢ بنسبة ١:١:١ حتى منسوب المياه الجوفية بنسبة إمتصاص لا تزيد عن ٣٠ % ولا تحتوى على أى مواد ناعمة أو بودرة (مارة من منخل ٢٠٠) وذلك بسمك ١ متر تردم على طبقات بحيث لا يزيد سمك أى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الإختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهو السطح العلوى للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعه والرسومات وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة ٤٠ نقل ١٥٠ كم	٣٨٠,٠٠	٤٨٧,٠٠	م٣	٣٠٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٢,٠٠٠	%٩٨	١٤٤,١٣٢,٥٢٠	٠,٠٠٠	جارى	١٤٤,١٣٢,٥٢٠	التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
٧	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطة الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ و اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/ سم٢	١٠٢,٠٠	٢,١٠٠,٠٠	م٣	٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	%٩٨	١٠٢,٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	١٠٢,٩٠٠,٠٠٠	الحد الأمني من المحلات متواجدة
٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالمر حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم /م ٣ اسمنت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا فيوم مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوى اللازمه للحصول على أسطح املس للاسطح الظاهره وكل التكويات اللازمه ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ٤٠٠ كجم/سم ٢) على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعمر و استخدام شدات معدنية خاصة للحصول على اقصى جماوة سطح والسعر لا يشمل حدود التسليح وكل ما يلزم النهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٦٣٠,٠٠	٣,٣٢٥,٠٠	م٣	١٨٩,٠٠٠	١٥٥,٠٠٠	٣٤٤,٠٠٠	%٩٨	١,١٢٠,٩٢٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	١,١٢٠,٩٢٤,٠٠٠	لوحات المشروع متواجدة
٩	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز بالقطار داخلية (1.00 م) (رتبة ٦أ) وسمك ٦سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٠,٨ م٣ زلط + ٠,٤ م٣ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر عالي المقاومة رتبة ٣٦/٥٢ بمعدل ٥ φ ١٠ مم للمتر الطولي في اتجاه محور المأمورة وبمعدل ٦ φ ١٦ مم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات المأمورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢١٩,٠٠	١,٥٩٠,٠٠	م ط	١٣٧,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	١٨٥,٠٠٠	%٩٨	٢٦٨,٢٦٧,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	جارى	٢٦٨,٢٦٧,٠٠٠	حوز مبلغ (٢٠٠٠٠) عشرون الف جنيها لا غير لحين استكمال نتائج الاختبارات
١٠	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٦٠٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٩٠,٠٠	٤٤,٠٠٠,٠٠	طن	٢٩,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	%٩٨	٢,٣٢٨,٤٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٢,٣٢٨,٤٨٠,٠٠٠	
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة أفقية لزوم أسفل الأساسات والأرضيات تتكون من طبقة من الفلف البولى إيثيلين سمك ٤٠٠ ميكرون والسعر يشمل الركوب ١٠ سم و البند يشمل كل ما يلزم للنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	٤٤٥,٠٠	٢٥,٠٠	م٢	٣٨٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٧,٠٠٠	%٩٨	٩,٤٨١,٥٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٩,٤٨١,٥٠٠	
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبه من الاسومات المسلح سمك ٤ مم والفتة تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها وعلي الا يقل الركوب بين الشرائح عن ٢٠ سم	٣٥٤٥,٠٠	١٠٥,٠٠	م٢	٧١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧١٢,٠٠٠	%٩٨	٧٣,٢٦٤,٨٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٧٣,٢٦٤,٨٠٠	
١٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت اعلي طبقات العزل علي الايقل محتوي الاسمنت البورتلاندي العادي عن ١٥٠ كجم /م٣ لكل ام٣	٥٥,٠٠	٨٠٠,٠٠	م٣	١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠	%٩٨	١٠,٩٧٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	١٠,٩٧٦,٠٠٠	
١٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مقع تسرب المياة (water stop) عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وحوائط البريخ عند فواصل التمدد بين اجزاء البريخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت فى الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة	٥٣٥,٠٠	٢٢٠,٠٠	م.ط	٢٨٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٨,٠٠٠	%٩٨	٦٢,٠٩٢,٨٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٦٢,٠٩٢,٨٠٠	
٢١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي ايثيلين قطر ٤٥٠ مم وتثبيتها حسب المنسوب المطلوب والردم عليها لزوم عمل تحويل للطريق القائم أعلى الترعة او المصرف القائم والمؤقت واعادة إزالتها بعد انهاء أعمال البريخ	١٠٥,٠٠	٥,٥٠٠,٠٠	م ط	٩٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٤,٠٠٠	%٨٠	٤١٣,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٤١٣,٦٠٠,٠٠٠	
	الاجمالي								٤,٨١١,٨٦٨,٤٢٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠		٤,٧٩١,٨٦٨,٤٢٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									٤,٨١١,٨٦٨,٤٢٠			
	اجمالى قيمة الاستقطاعات									٢٠,٠٠٠			
	القيمة الاجمالية للمستخلص بنسبة ٨٥% لحين نهو المفاوضة وفقا لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة									٤,٠٧٣,٠٨٨,١٥٧			
	القيمة الاجمالية للمستخلص السابق									٢,٦٦٣,٩٠٦,٢٢٢			
	القيمة الحالية لمستخلص جارى رقم (٢) (فقط مبلغ وقدره واحد مليون ربعمائة و تسعة الفا ومائة و واحد وثمانون و ٩٣٥/١٠٠٠ جنيها لا غير)									١,٤٠٩,١٨١,٩٣٥			

عن الشركة المنفذة
مهندس /

المراجعة الفنية
(الاستشارى المصمم للمشروع)
شركة سيسترا SYSTRA
مهندس/ احمد الكاشف مهندس / ايمن عبدالله
التوقيع / التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكباري
المهندس/ أحمد الشايع
التوقيع / التوقيع /
مدير إدارة المشروعات
مهندس/ابرام إمام
التوقيع /

المهندس / احمد ابو دقيقة
التوقيع /

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٢٣
قرش جنيه
يدفع إلى المقاول مبلغ ... .
ملاحظة : ثلاثة .....
بند .

المحاسب / .....
على الحساب / نهائيا
غير الواردة بعقد الشروط اعتمدت من .....
مدير المصلحة .....
تحريرا فى ..... سنة ٢٠٢٣

يعتمد ،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس /سجدى عبد السلام عامر