الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ٩ } جارى عن عملية إنشاء كوبرى الشبانات أعلى السكة الحديد بالزقازيق بمحافظة الشرقية

إدارة العقـــــود العقد رقم ١٧٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ١٠ / ٨ / ٢٠٢٣ مع شركة المقاولون العرب شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	الفئة قرش	الفئة جنيه	المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن ق	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	أستقطاع أو حجز ق	أستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الأستقطاع قرش	الباقى بعد الأستقطاع جنيه	ملاحظات
١	أعمال رفع مساحى للمرافق والمعترضات	–	١٢	م.ط	١٠٠٠	----	١٠٠٠	جارى	–	١٢٠٠٠	–	----	–	١٢٠٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	أعمال جسات بالبر لتحديد أطوال الخوازيق	–	٤٢٥	م.ط	٥٢٠	----	٥٢٠	جارى	–	٢٢١٠٠٠	–	----	–	٢٢١٠٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٣	تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات	–	٩٠	م٣	٣٦٨	----	٣٦٨	جارى	–	٣٣١٢٠	–	----	–	٣٣١٢٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٤	تكسير خرسانة مسلحة ونقل المخلفات	–	١٩٠	م٣	٢٠٠٠	----	٢٠٠٠	جارى	–	٣٨٠٠٠٠	–	----	–	٣٨٠٠٠٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد.
٥	أعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها	–	٢٥٥٠٠٠	عدد	٢	----	٢	جارى	–	٥١٠٠٠٠	–	١٥٣٠٠٠	–	٣٥٧٠٠٠	٥- تم تركيب عدد (٢) لوحة للمشروع .
٨	تنفيذ خوازيق بالمجرى المائى قطر ١٠٠ سم	–	٥١٣٠	م.ط	١٠٦٧	----	١٠٦٧	جارى	–	٥٤٧٣٧١٠	–	----	–	٥٤٧٣٧١٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٩	تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم	–	٥٢٨٠	م.ط	٢١٤٨	----	٢١٤٨	جارى	–	١١٣٤١٤٤٠	–	----	–	١١٣٤١٤٤٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
١٠	تنفيذ خوازيق بالمجرى المائى قطر ١٢٠ سم	–	٦٨٨٠	م.ط	١٠٥٠	----	١٠٥٠	جارى	–	٧٢٢٤٠٠٠	–	----	–	٧٢٢٤٠٠٠	٨- التقارير متواجدة .
١١	توريد وتركيب القيسون الثابت	–	٦٢٠٠٠	طن	١٤٠	----	١٤٠	جارى	–	٨٦٨٠٠٠٠	–	----	–	٨٦٨٠٠٠٠	٩- تواجد عدد (٢) سيارة بالمنطقة .
١٢	أعمال تجربة تحميل على خازوق عامل بالبر	–	٢٠٦٠٠٠	عدد	١	----	١	جارى	–	٢٠٦٠٠٠		----	–	٢٠٦٠٠٠	١٠- حجز نسبة ٣٠ ٪ من قيمة البند رقم (٥) لحين الأنتهاء من أعمال الخوازيق .
١٣	أعمال حفر أستكشافى بعمالة يدوية	–	١٠٠	م٣	٢٠٠٠	----	٢٠٠٠	جارى	–	٢٠٠٠٠٠	–	----	–	٢٠٠٠٠٠	١١- صرف ٦٠ ٪ من تشوينات الحديد .
١٤	حفر فى التربة المتماسكة وشديدة التماسك	–	٨٠	م٣	١٠٠٠	----	١٠٠٠	جارى	–	٨٠٠٠٠	–	----	–	٨٠٠٠٠	
١٥	أعمال حفر ميكانيكى بين الخوازيق	–	١٠٠	م٣	٩٠٠	----	٩٠٠	جارى	–	٩٠٠٠٠	–	----	–	٩٠٠٠٠	
١٦	أعمال الردم المؤقت بأتربة صالحة	–	١٠٥	م٣	١٥٠٠٠	----	١٥٠٠٠	جارى	–	١٥٧٥٠٠٠	–	----	–	١٥٧٥٠٠٠	
١٨	أعمال توريد وصب خرسانة عادية للأساسات	–	٢٠٢٠	م٣	٧٠	----	٧٠	جارى	–	١٤١٤٠٠	–	----	–	١٤١٤٠٠	
٢٠	أعمال خرسانة مسلحة لزوم الأساسات	–	٢٧٦٠	م٣	١٢٠٠	----	١٢٠٠	جارى	–	٣٣١٢٠٠٠	–	----	–	٣٣١٢٠٠٠	
٢١	خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة أرتفاع ٦ متر	–	٣٥٨٠	م٣	٢٥٣	----	٢٥٣	جارى	–	٩٠٥٧٤٠	–	----	–	٩٠٥٧٤٠	
٢٢	خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة أرتفاع أعلى ٦م	–	٣٦٨٠	م٣	٧٨	----	٧٨	جارى	–	٢٨٧٠٤٠	–	----	–	٢٨٧٠٤٠	
٢٣	خرسانة مسلحة للجزء العلوى أرتفاع ٦ متر	–	٣٩٣٠	م٣	٧٨٠	١٤٠	٩٢٠	جارى	–	٣٦١٥٦٠٠	–	----	–	٣٦١٥٦٠٠	
٢٥	خرسانة مسلحة للهامات أرتفاع حتى ٦ متر	–	٣٧٨٠	م٣	١٥٠	----	١٥٠	جارى	–	٥٦٧٠٠٠	–	----	–	٥٦٧٠٠٠	
٢٩	أعمال خرسانة مسلحة لزوم البلاطة	–	٣٧٨٠	م٣	٧٧٠	٤٣٠	١٢٠٠	جارى	–	٤٥٣٦٠٠٠	–	----	–	٤٥٣٦٠٠٠	
٣٠	توريد وتركيب ورص حديد تسليح ٤٠/٦٠	–	٤٩٢٠٠	طن	١٩٣٠	٢٩٠	٢٢٢٠	جارى	–	١٠٩٢٢٤٠٠٠	–	----	–	١٠٩٢٢٤٠٠٠	
٣٢ أ	توريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠طن بجوايط	–	٣٦٢٥٠	عدد	١٠	٢	١٢	جارى	–	٤٣٥٠٠٠	–	----	–	٤٣٥٠٠٠	
٣٢ج	توريد وتركيب ركائز حمولة ٥٥٠طن بجوايط	–	١٠٧٥٠٠	عدد	٨	----	٨	جارى	–	٨٦٠٠٠٠	–	----	–	٨٦٠٠٠٠	
٣٣	عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان	–	٦٠	م٢	١١٠٠	----	١١٠٠	جارى	–	٦٦٠٠٠	–	----	–	٦٦٠٠٠	
٣٧	مصنعية أعمال تطهير و تكريك المجرى	–	١١٥	م٣	٤٧٥٢٠	----	٤٧٥٢٠	جارى	–	٥٤٦٤٨٠٠	–	----	–	٥٤٦٤٨٠٠	
								الإجمالى	–	١٦٥٤٤٠٨٥٠	–	١٥٣٠٠٠	–	١٦٥٢٨٧٨٥٠	
	تشوينات														
١	حديد تسليح	–	٤٩٢٠٠	طن	٣٠٠	----	٣٠٠	جارى	–	١٤٧٦٠٠٠٠	–	٥٩٠٤٠٠٠	–	٨٨٥٦٠٠٠	
								إجمالى التشوينات	–	١٤٧٦٠٠٠٠	–	٥٩٠٤٠٠٠	–	٨٨٥٦٠٠٠	
								الإجمالى	–	١٨٠٢٠٠٨٥٠	–	٦٠٥٧٠٠٠	–	١٧٤١٤٣٨٥٠	

مهندس العملية
الأسم التوقيع

مهندس الإشراف الأسم التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ١٥٧٦٢٧٧٥٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة

تحريراً فى سنة المحاسب

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
سلوى سامى صالح

روجع فوجد على صحة مدير الأعمال الأسم التوقيع

تحريراً فى سنة

أقر بصحة ذلك أستشارى المشروع الأسم التوقيع

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٦٥١٦١٠٠,٠٠ جنيه على الحساب نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الشركة الأسم التوقيع